







1734	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	DOL EJIDAL 4	RURAL	020109	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA										83,648	83,648	83,648	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	463	0	0%
1619	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	DOL MIGUEL HIDALGO	URBANO	020110	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										137,601	137,601	137,601	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	104	0	0%
4291	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	DOL PETROLEOS	URBANO	030117	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										155,864	155,864	155,864	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	769	0	0%
16149	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO NAPOLEON GOMEZ BADA	URBANO	020103	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA										209,000	209,000	209,000	209,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,161	1,129	95%
17136	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	MEUVO DIA	RURAL	020108	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA										89,552	89,552	89,552	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	670	0	0%
42984	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	VASCO DE QUIROGA	RURAL	030116	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										240,989	240,989	240,989	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,660	0	0%
42968	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	DOL LAZARO CARDENAS	URBANO	030118	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										126,023	126,023	126,023	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	652	0	0%
42947	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	VALLE DE SAN ISIDRO	RURAL	030115	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										150,508	150,508	150,508	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,191	0	0%
16138	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMOS, AGUA PRIETA Y HERMOSELLO	10-FRESNILLO	DOL PILITARCO ELIAS CALLES	URBANO	020102	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA										134,329	134,329	134,329	133,938	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	756	718	95%
15167	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PASCUAL ORDOZCO Y AGUSTIN LOPEZ	10-FRESNILLO	DOL FRANCISCO VILLA	URBANO	020106	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA										59,511	59,511	59,511	59,511	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	294	294	100%
42941	PAPALOTE PARA EXTRACCION DE AGUA	10-FRESNILLO	TAPIAS DEL MEZQUITE	RURAL	030114	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%
9518	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUA	LUIS MOYA	RURAL	0899 14 017 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										254,434	254,434	254,434	254,434	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,239	2,239	100%
9125	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUA	SANTA RITA	RURAL	0899 14 007 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										96,823	96,823	96,823	96,823	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,129	1,129	100%
9544	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO, HIDALGO, SIN NOMBRE Y ALCANTARILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUA	NEVES	URBANO	0899 14 034 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										57,910	57,910	57,910	57,910	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%
95449	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE MESÓN DE GODOY	17-GUADALUPE	GUADALUPE	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA Y BENEFICIARIOS										32,323	32,323	32,323	32,323	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	696	696	100%
16492	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	SANTA FE	RURAL	089920030 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										58,154	52,159	58,154	52,159	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	990	90%
16336	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PASEO ARBOLEADAS	20-JEREZ	FRAC. RAMON LOPEZ VELARDE	URBANO	089920001 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										14,000	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%
16340	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	LOS VOGALES	RURAL	089920002 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										33,525	35,820	33,525	35,820	100%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
1617	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CARRILLO PUERTO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922019CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										4,620	4,620	4,620	4,620	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%
1616	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CUAHUEMOC	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922018CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										7,556	7,556	7,556	7,556	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	126	126	100%
1144	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSE ISABEL RODRIGUEZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922016CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										9,837	9,837	9,837	9,837	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%
1618	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMON LOPEZ VELARDE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922017CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										7,998	7,998	7,998	7,998	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%
43746	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 25 DE ABRIL	24-LORETO	LORETO	URBANO	089924001	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO										64,153	64,153	64,153	64,153	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	430	430	100%
43749	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL PRIETO	24-LORETO	EL PRIETO	URBANO	089924002 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO										291,075	291,075	291,075	291,075	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%
96265	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE NIROS HEROES Y ALVARO OBREGON	24-MIGUEL AJDA	MIGUEL ALEMAN	RURAL	089920201	DE DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DR. JOSE JULIAN MACIAS SILVA										91,756	91,756	91,756	91,756	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,152	1,152	100%
13977	AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE PRIVADA CONSTRUCCION	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089930009 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										2,492	2,492	2,492	1,650	66%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	66%
13736	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRONONCIACION JOSEFA ORTIZ	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089930008 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL										6,908	6,908	6,908	2,200	29%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%





1715	CONEXION DE AGUA POTABLE E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE	39-RIO GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	08993008PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		18,960	18,960	18,960	18,960	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	METAS DEL PROYECTO T ANQUE
1281	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	COL. PROGRESO	RURAL	08993002PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		69,792	69,792	69,792	69,792	100%	0	0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	
1304	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	COL. PROGRESO	RURAL	08993002PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		69,792	69,792	69,792	69,792	100%	0	0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	
1660	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08990500CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		476,100	476,100	476,100	476,100	100%	0	0	0	REGISTRO	2,000	1,500	75%	
1661	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08990500CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECON Y SOCIAL		59,609	59,609	59,609	53,677	90%	0	0	0	METRO LINEAL	2,202	1,322	60%	
	DOTACION DE AGUA																							
	AMPLIACION																							
9716	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TALENCIANA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	TALENCIANA	RURAL	0899 14 008 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		115,165	115,165	115,165	115,165	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	SON 1,300 M.L. DE TUBERIA COMO METAS
8163	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DE LADRILLEROS	36-0JOCALIENTE	JOCALIENTE	RURAL	36-1	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOCALIENTE		14,848	14,848	14,848	14,848	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	90	90	100%	
9246	DOTACION DE AGUA POTABLE	40-SAN ALTO	NEUVO SAUCILLO	RURAL	0899 40 002 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	520	220	42%	SE ESTA MNISTRANDO EL AGUA SEMANALMENTE
	NORIAS																							
	REHABILITACION																							
4073	REHABILITACION DE NORIA	10-FRESNILLO	NORIA DE SANTA ROSA	RURAL	030112	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		157,500	157,500	157,500	0	0%	0	0	0	NORIA	1	0	0%	SE REHABILITARAN 50 M2
	PLANTA POTABILIZADORA																							
	CONSTRUCCION																							
2682	VARIAS OBRAS O ACCIONES CONVENIDAS CON CEAPA Y DNA	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020101	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DNA Y CEAPA		11,628,122	11,628,122	11,628,122	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	ESTAN POR CONCRETARSE LAS OBRAS A CONVENIR CON CEAPA Y DNA, POR LO QUE ESTA POR DEFINIRSE LO PROGRAMADO ANULMENTE.
9342	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUAREZ	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	COL. BENITO JUAREZ	RURAL	0899 14 021 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CEAPA		45,588	45,588	45,588	45,588	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
9700	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	45-EPEOYTLAN	LA VILLITA	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,974	31,974	31,974	31,974	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
5361	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	CIENEGUILLA	RURAL	0899 14 008 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	SE REFIERE AL ESTUDIO GEODIROLÓGICO
9698	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANUELA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	LA ESTANUELA	RURAL	0899 14 009 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CORRESPONDE A ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO
9766	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	SAN BUENAVENTURA	RURAL	0899 14 24 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CORRESPONDE A ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO
9757	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	SAN MARTIN	RURAL	0899 14 010 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CORRESPONDE A ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA PERFORACION DE POZO
5373	AFORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES PERFORACION DE POZO QUE SE UTILIZARA PARA LA RED DE AGUA POTABLE	17-GUADALUPE	FRANCISCO E GARCIA	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		237,791	237,791	237,791	119,895	50%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
9320	AFORTACION PARA PERFORACION DE POZO QUE SE UTILIZARA PARA LA RED DE AGUA POTABLE (CONVENIO CON LA CEAPA)	17-GUADALUPE	EL BURDO	RURAL	089917001	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CEAPA		547,841	547,841	547,841	547,841	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
43755	AFORTACION PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO (CONVENIO CON CEAPA)	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	089924003 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS, NO SE HA INICIADO PUESTO QUE LA MISMA ES LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA AFORTACION MUNICIPAL YA FUE PROPORCIONADO AL 100%
43758	AFORTACION PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO (CONVENIO CON CEAPA)	24-LORETO	EL MASTRANTO	RURAL	089924004 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		1,160,000	1,160,000	1,160,000	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA CANCELADA
104469	AFORTACION MUNICIPAL PROGRAMAS CONVENIDOS CEAPA (PROSSAPTS B) PARA PERFORACION POZO PROFUNDO	26-MAZAPIL	SALLEGOS	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		161,023	161,023	161,023	161,023	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
103994	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA POZO PROFUNDO	26-MAZAPIL	LA TABAJERA	RURAL	089926003PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
103997	ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA POZO PROFUNDO	26-MAZAPIL	SANTA ROSA	RURAL	089926004PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
103995	EXPLORACION DE POZO PROFUNDO	26-MAZAPIL	SANTA ROSA	RURAL	089926002PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,229,478	1,229,478	1,229,478	667,815	54%	0	0	0	POZO	1	0	35%	
103994	EXPLORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS	26-MAZAPIL	LA TABAJERA	RURAL	089926001PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		764,608	764,608	764,608	764,608	100%	0	0	0	POZO	1	1	90%	

23496	AFORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO (CONVENIO CON CEAPA)	35-NORIA DE ANGELES	N DE ANDRHO NVO Y LAURO G CALOCA	RURAL	08993523 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,100,000	30,000	2,100,000	30,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
81446	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	36-COJOCALIENTE	MILAGROS	RURAL	1	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COJOCALIENTE			538,162	538,162	538,162	538,162	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
29797	AFORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PEO	38-PINOS	EL BRAVO	RURAL	08993804	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,132,084	1,132,084	1,132,084	1,132,084	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
39809	AFORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PEO	38-PINOS	REFUGIO DE LOS ORTIZ	RURAL	08993806	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,284,545	1,284,545	1,284,545	48,340	4%	0	0	POZO	1	1	100%	
99712	AFORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSBAPYS	38-PINOS	ENCHINTOS	URBANO	08993802	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,000,000	225,000	225,000	109,341	49%	0	0	POZO	1	1	100%	
99785	AFORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSBAPYS	38-PINOS	GUADALUPE DE LOS SAUCES	RURAL	08993803	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,000,000	150,000	150,000	104,459	70%	0	0	POZO	1	1	100%	
99794	COMPLEMENTO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE	40-SAIN ALTO	EL LINDERO	RURAL	0899 40 078 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			186,170	186,170	18,617	162,650	98%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA, AFORADA, EN ESPERA DEL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CNA
78224	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	51-VILLA DE COS	ESTANCIA LA COLORADA	RURAL	08995106	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			330,650	330,650	330,650	330,650	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
39449	EXPLORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	FRACCION LAS HUERTAS	URBANO	089907004PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			360,000	360,000	360,000	33,637	10%	0	0	POZO	1	1	100%	
16357	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	LA ORDENA	RURAL	089920004 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			88,987	88,987	88,987	88,987	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
16351	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	DIENEGUITAS DE FERNANDEZ	RURAL	089920007 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,400	60,400	60,400	60,400	100%	0	0	POZO	1	0	5%	
16345	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	089920003 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			47,034	0	47,034	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	
16381	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	LOS MOTA Y LOS JUAREZ	RURAL	089920008 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			77,175	77,175	77,175	77,175	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
16373	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	SAN CAYETANO	RURAL	089920005 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,200	38,200	38,200	38,200	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
79836	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	31-MONTE ESCOBEDO	OJO DE AGUA DE ROJAS	RURAL	89931009	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			65,458	65,458	65,458	65,458	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EN ESTA OBRA LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE 7,272.00 DANDO UN COSTO TOTAL DE \$72,728.00
86835	DIAGNOSTICO TECNICO AFORO Y VIDEO DEL POZO DE SANTA BARBARA PARA ABASTECER A LAGUNA GRANDE	31-MONTE ESCOBEDO	LAGUNA GRANDE	RURAL	89931028	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
81355	REHABILITACION DEL POZO DEL BARANDAL	31-MONTE ESCOBEDO	LAGUNA GRANDE	RURAL	89931019	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE \$,600.00
1477	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	LOS CONDE	URBANO	089936025PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			20,295	20,295	20,295	20,295	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
99287	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLECONVENIO CON CEAPA	42-SOMBRERETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	77	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE			27,701	27,701	27,701	27,701	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
39687	EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN PCO. PARA AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	089907006CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			125,312	125,312	125,312	125,312	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
39849	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	RIVERA	RURAL	020105	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			670,323	670,323	670,323	670,323	100%	0	0	POZO	1	0	0%	
9970	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA Y GENERADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MOYAS (ALAMILLO)	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	ALAMILLO	RURAL	0899 14 023 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			59,219	59,219	59,219	59,219	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
99289	AFORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA)	42-SOMBRERETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	92	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CEAPA			282,239	282,239	282,239	282,239	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
49778	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	42-SOMBRERETE	SANTA RITA	RURAL	48	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			40,000	40,000	40,000	20,000	50%	0	0	POZO	1	1	100%	
40514	CONSTRUCCION DE SIENNAS PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO VILLAS BARRIN	URBANO	020104	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			232,533	232,533	232,533	232,533	100%	0	0	TANQUE	13	13	100%	UNIDAD DE MEDIDA CISTERNA PROGRAMADO ANUAL 13
40795	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	10-FRESNILLO	BUENA VISTA DE TRIAJILLO	RURAL	030113	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			480,150	480,150	480,150	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	TANQUE DE 50 METROS CUBICOS





4094	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	LA SALADA	RURAL	030308	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			675,000	675,000	675,000	0	0%	0	0	0	RED	529	0	0%	SON 525 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
4099	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	BEIS DE ENERO	RURAL	030307	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			540,000	540,000	540,000	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	SON 500 METROS LINEALES	
4093	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	REDENCION	RURAL	030306	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			630,000	630,000	630,000	0	0%	0	0	RED	580	0	0%	SON 500 METROS LINEALES DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	
6163	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOBIO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	08932001	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MORELOS			32,909	32,909	32,909	32,909	100%	0	0	RED	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL, SE REDUJO INVERSION Y METAS APROBADAS, YA QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REALIZO PARTE DE LA OBRA.	
6131	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AZUCENAS ORIENTE	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	08932002	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MORELOS			37,682	37,682	37,682	37,682	100%	0	0	RED	1	1	100%		
2187	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN ARROYO LAS LAJAS	39-RIO GRANDE	ANAETACIO Y HINOJOSA	RURAL	08933003PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			82,653	82,653	82,653	82,653	100%	0	0	RED	300	300	100%	METROS LINEALES	
1290	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN C. MARIA AUXILIADORA	39-RIO GRANDE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	08933004PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			39,832	39,832	39,832	39,832	100%	0	0	POZOS	3	3	100%	METAS DEL PROYECTO 3170 P.V.ML	
1314	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN C. MARIA AUXILIADORA	39-RIO GRANDE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	08933004PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			39,832	39,832	39,832	39,832	100%	0	0	POZOS	3	3	100%	METAS DEL PROYECTO 3170 P.V.ML	
3150	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN C. VICTORIA Y ALDAMA COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	08933133PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			32,899	32,899	32,899	32,899	100%	0	0	RED	498	498	100%	METRO LINEAL ESTATAL 41.122 HABITAT 82.245 BENEFICIARIOS 9.224	
2219	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DULCES NOMBRES COL. LAZARO CARDENAS	39-RIO GRANDE	LADRO CARDENAS	RURAL	08933007PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			37,891	37,891	37,891	37,891	100%	0	0	RED	160	160	100%	METRO LINEAL	
3165	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y GENARO CODINA COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	08933139PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			324,408	324,408	324,408	324,408	100%	0	0	RED	1,378	1,100	80%	METRO LINEAL	
2188	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EVA SAMANO COL. A LOPEZ MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933004CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			32,474	32,474	32,474	32,474	100%	0	0	METROS CUBICOS	123	123	100%	METRO LINEAL	
2093	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NIÑO MENDOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933121CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			58,319	58,319	58,319	58,319	100%	0	0	RED	186	186	100%	METRO LINEAL	
2210	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 10 DE MAYO COM. LOS RAMIREZ	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	08933006PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			40,419	40,419	40,419	40,419	100%	0	0	RED	172	172	100%	METRO LINEAL	
3165	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE FEBRERO COM LA LUZ (OBRA HABITAT)	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	08933138PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			7,446	7,446	7,446	7,446	100%	0	0	RED	121	121	100%	METRO LINEAL ESTATAL 3,307 HABITAT 18,614 BENEFICIARIOS 1,861	
3099	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COL. EL MEZQUITAL	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	08933120PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			146,313	146,313	146,313	146,313	100%	0	0	RED	585	585	100%	METRO LINEAL	
2223	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933006CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			34,111	34,111	34,111	34,111	100%	0	0	RED	152	152	100%	METRO LINEAL	
3153	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PRIV. LAZARO CARDENAS, COM LA LUZ (OBRA HABITAT)	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	08933134PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			15,631	15,631	15,631	15,631	100%	0	0	RED	227	227	100%	METRO LINEAL ESTATAL 19,530 HABITAT 99,076 BENEFICIARIOS 3,908	
79831	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL ALEMAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	089951047	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			407,018	407,018	407,018	293,653	72%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%		
6430	AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE MANUEL PAYNO	56-ZACATECAS	FRANC LOPEZ VELARDE	URBANO	08F169071CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS			36,095	33,026	36,095	30,514	92%	0	0	RED	53	56	94%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO.	
48990	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLES GUERRADORA, PREPARATORIA, SAN ISIDRO EN BARRIO SAN ISIDRO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	089957004	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			404,461	404,461	404,461	404,461	100%	0	0	RED	760	760	100%		
2215	REHABILITACION																								
2215	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN ESC. SEC. TECNICA #37 COL. PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO	RURAL	08933006PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			20,880	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	RED	124	124	100%	METRO LINEAL	
6431	REHABILITACION RED DE DRENAJE C. 2 DA DE LA PRIMAVERA	56-ZACATECAS	CIUDADENA	URBANO	08F169033 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			147,558	132,800	147,558	44,268	33%	0	0	METROS CUBICOS	129	20	16%	SE TRABAJA EN NIVELACION DEL TERRENO	
39958	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	COL MORFIN CHAVEZ	RURAL	020302	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			1,099,459	1,099,459	1,099,459	947,684	86%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,150	96%		
16479	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEIS BOL	20-JEREZ	CABECERA MPAL	URBANO	089320113 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			255,621	255,621	255,621	255,621	100%	0	0	OBRA	1	1	90%		
16489	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	20-JEREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089320114 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			64,020	64,020	64,020	64,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
16517	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	20-JEREZ	EL CARRADERO	RURAL	089320116 PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			217,120	217,120	217,120	217,120	100%	0	0	OBRA	1	1	95%		

11855	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	23-JUCHPILA	BANJOSE DE LOS MELENDEZ	RURAL	089923005	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANTEAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA		24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	
154998	AFORTACION MUNICIPAL DE PROGRAMAS CONVENIDOS CEAPA (PROBAPYS II) PARA INSTALACION SANITARIOS (HEMEDIOS)	26-MAZAPIL	LAGUNILLAS	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,083	71,083	71,083	71,083	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
73400	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN C. CORREGIDORA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931021	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		81,235	81,235	81,235	81,235	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 20,308.00
75012	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE FELIPE ANGELES	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931022	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,360	60,360	60,360	60,360	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$10,813.00
79184	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SANTOS BARRUELOS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931023	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,682	66,682	66,682	66,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 12,203.00
79196	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931025	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		68,038	68,038	68,038	68,038	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 5,000.00 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES Y SON 13 CENTAVOS
86950	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA PALMA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931024	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,618	66,618	66,618	66,618	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 11,687.00
89394	LINEA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN C. VENCIBIANO CARRANZA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	89931026	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,814	21,814	21,814	21,814	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 5,454.00
1928	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE "FRACC. TAXTUNANES" (PROGRAMA 3X1)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	CUXPALA	RURAL	08993011PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		800,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	622	0	0%	AFORTACION DEL FISM PARA LA OBRA AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE "FRACC. TAXTUNANES" DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 LA AFORTACION DE \$75,000.00 RETIRADA DEL FISM ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
1692	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE "FRACC. TAXTUNANES" (PROGRAMA 3X1)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	CUXPALA	RURAL	08993011PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		300,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	622	0	0%	AFORTACION DEL FISM PARA LA OBRA AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE "FRACC. TAXTUNANES" DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CON UN MONTO TOTAL DE \$300,000.00 LA AFORTACION DE \$75,000.00 RETIRADA DEL FISM ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
92741	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	40-SAN ALTO	SAN ANTONIO DEL ALAMO	RURAL	089940080PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		183,755	0	183,755	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,060	0	0%	
99369	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN N. CARLOS	43-SUBTICACAN	CAB MPAL	URBANO	089940113	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		7,616	7,616	7,616	7,616	100%	0	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	
103458	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO MONASTERIO SEGUNDA ETAPA (CONVENIO CON COPROVI)	44-TABASCO	FRACCIONAMIENTO MONASTERIO	URBANO	089944008CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		188,348	188,348	188,348	188,348	100%	0	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
103447	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ VELARDE	44-TABASCO	EL CHIQUE	RURAL	089944007PR	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,783	55,783	55,783	55,783	100%	0	0	0	METRO LINEAL	229	229	100%	
91649	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN C. GUERRERO (PINALGO Y EMILIANO ZAPATA)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950909CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		72,665	0	72,665	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	402	0	0%	
99488	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA	50-VETAGRANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089950007CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		60,600	60,600	60,600	60,600	100%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	SE AMPLIARON METAS Y SE CONSTRUYERON A 188 ML
99753	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE	50-VETAGRANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089950002CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		59,500	59,500	59,500	59,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	SE AMPLIARON METAS POR 22 ML CONSTRUYENDOSE UN TOTAL DE 154 ML
89949	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CIRCUITO CALLES DIAMANTE RUBI Y CENDI	50-VETAGRANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089950009CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	SE AMPLIARON METAS CONSTRUYENDOSE FINALMENTE UN TOTAL DE 910 ML DE RED DE ALCANTARILLADO
81000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JON FRANCISCO VILLA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	008	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,940	116,940	116,940	85,848	73%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	
77369	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL ROSARIO	55-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,200	34,200	34,200	21,288	62%	0	0	0	METRO LINEAL	200	156	78%	
40108	AMPLIACION	16-FRESNILLO	ESTACION GUTIERREZ	RURAL	020304	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,160,098	1,160,098	1,160,098	1,160,098	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,319	1,319	100%	
39832	CONEXION A RED DE DRENAJE	16-FRESNILLO	COL EJIDAL 3	RURAL	020301	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA		172,771	172,771	172,771	172,771	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
8170	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CALVARO Y DE LA MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NEVES	URBANO	089914026CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		55,264	55,264	55,264	55,264	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
8173	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	NEVES	URBANO	089914025CP	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		192,110	192,110	192,110	192,110	100%	0	0	0	METRO LINEAL	616	616	100%	
81382	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		74,469	74,469	74,469	74,469	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
81522	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA MARIANITA ELIAS, COL. LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO		DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS		28,310	28,310	28,310	28,310	100%	0	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	

8334	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA EN LA COLONIA GUERRERO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA ZAC COL GUERRERO	URBANO	058	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	20,500	0	0	20,500	0%	0	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	OBRA TERMINADA
8381	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MESA DE LOS SANTOS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	MESA DE LOS SANTOS RANCHO EL RÍO	RURAL	040	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	-	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,555	1,555	100%	PROYECTO EJECUTIVO
16418	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. JULIO GALLEGOS	00-JEREZ	COL CANDELARIO HUIZAR	URBANO	089920000 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	50,423	50,423	50,423	50,423	100%	0	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	
16421	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. PRIV. ALAMOS	00-JEREZ	COL ALAMOS	URBANO	089920010 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	34,029	34,029	34,029	34,029	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
1615	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CARILLO PUERTO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922024CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	17,882	17,882	17,882	17,882	100%	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	
1147	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JOSE ISABEL RODRIGUEZ	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922022CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	20,088	20,088	20,088	20,088	100%	0	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
1624	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAMON LOPEZ VELARDE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922021 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	25,303	25,303	25,303	25,303	100%	0	0	0	METRO LINEAL	113	113	100%	
43795	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CRISOSTOMOS	24-LORETO	CRISOSTOMOS	RURAL	089924011 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	291,102	291,102	291,102	290,933	100%	0	0	0	METRO LINEAL	454	454	100%	OBRA AL 100% Y OPERANDO
43826	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL LOBO	24-LORETO	EL LOBO	RURAL	089924015 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	158,864	158,864	158,864	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	166	0	0%	
43791	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LA CONCEPCION	24-LORETO	LA CONCEPCION	RURAL	089924010 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	747,530	747,530	747,530	224,259	30%	0	0	0	METRO LINEAL	936	408	43%	
43801	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LORETO COL. SAN JUAN	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089924012 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	449,349	449,349	449,349	440,000	98%	0	0	0	METRO LINEAL	737	737	100%	
43769	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN MATIAS	24-LORETO	SAN MATIAS	RURAL	089924009 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	-	127,398	127,398	127,398	38,210	30%	0	0	0	METRO LINEAL	226	100	44%	
14380	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA CONSUEGON	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089930311 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	18,523	18,523	18,523	18,523	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
14613	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089930310 CP	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	18,870	18,870	18,870	18,870	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
61295	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HERACLIO BERNAL	32-MORELOS	NORAL DE GRINGOS	URBANO	089932004	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MORELOS	-	97,844	97,844	97,844	97,844	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
22408	AMPLIACION ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO	RURAL	089933015 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	148,070	148,070	148,070	148,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	236	236	100%	
21930	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	RURAL	089933006 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	160,870	160,870	160,870	160,870	100%	0	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
22026	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	089933003 PR	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	139,230	139,230	139,230	139,230	100%	0	0	0	METRO LINEAL	253	253	100%	
82162	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DE LA RILLEROS	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	6	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	27,083	27,083	27,083	27,083	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
82117	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ELIAS VALADEZ NORTE, COL. PAMANES	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-19	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	428,415	428,415	428,415	428,415	100%	0	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	
82392	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALTAVISTA	36-QUOCALENTE	EL REFUGIO	RURAL	36-07	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	31,942	31,942	31,942	31,942	100%	0	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	
82354	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JERUSALEM, BARRIO JERUSALEM	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-15	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	32,150	32,150	32,150	32,150	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
82226	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAURA G CALCOA COL. VETERANOS	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-14	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	55,517	55,517	55,517	55,517	100%	0	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	
35582	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIVADA LUIS MOYA BARRIO JERUSALEM	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-18	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	51,684	51,684	51,684	51,684	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
82263	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO SAN PEDRO	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-16	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	19,332	19,332	19,332	19,332	100%	0	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	
82281	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN PEDRO EN EL BARRIO SAN PEDRO	36-QUOCALENTE	QUOCALENTE	URBANO	36-17	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE QUOCALENTE	-	58,368	58,368	58,368	58,368	100%	0	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	
83472	AMPLIACION A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES NUEVO BARRIO SANTA CRUZ Y RUIZ GONZALEZ	37-PANAUZO	CASA DE CIERROS	RURAL	DE BARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANAUZO	-	91,132	91,132	91,132	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	280	0	0%	POR INICIAR	

63493	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	RURAL		DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			17,457	17,457	17,457	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	POR INICIAR
63451	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES DE LA PAZ Y BIENITO JUAREZ	37-PANUCO	PANUCO	URBANO		DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			69,039	69,039	69,039	69,039	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EJECUTADA AL 100%
63436	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	37-PANUCO	POZO D EGAMBIA	RURAL		DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO D EPANUCO			323,728	323,728	323,728	323,728	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,095	1,095	100%	EJERCIDO AL 100%
65941	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-PINOS	EL OBRAJE	RURAL	089938091	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			204,800	184,401	184,401	184,401	100%	0	0	0	METRO LINEAL	292	292	100%	
69918	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-PINOS	FEDERIGOSO	RURAL	089938011	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			112,290	112,290	112,290	112,290	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	
69927	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-PINOS	JAUJAS DE ARRIBA	RURAL	089938090	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			757,985	682,187	682,187	618,444	91%	0	0	0	METRO LINEAL	1,155	1,155	100%	
69909	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-PINOS	LA CHIGUILLA	RURAL	089938010	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			447,860	447,860	447,860	82,881	19%	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
103594	AFORTACION A CONVENIO CON CEPA PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA PROSSAPYS	38-PINOS	EL NUROMANTE	RURAL	089938015	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			426,037	106,521	106,521	31,875	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ESTUDIADO PERO EL SISTEMA NO ME DA ESTA OPCION
103603	AFORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS HUMEDOS CONVENIO CON CEPA PROGRAMA PROSSAPYS	38-PINOS	LA VAQUITA	RURAL	089938016	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO			1,199,697	179,985	179,985	95,963	31%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1292	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	089939009PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			172,309	172,309	172,309	172,309	100%	0	0	0	METRO LINEAL	721	721	100%	METAS DEL PROYECTO: 9721 P-VML
1724	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 24 DE MAYO	39-RIO GRANDE	IGNACIO AYENDE	RURAL	089939079PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			25,099	25,099	25,099	25,099	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
1479	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN C. PROL. ALFONSO MEDINA COL. INFONAVIT	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939027PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			15,874	15,874	15,874	15,874	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
1681	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALFONSO MEDINA	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	089939040PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			25,455	25,455	25,455	25,455	100%	0	0	0	METRO LINEAL	377	377	100%	
1722	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALFONSO MEDINA COLLOPEZ MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939074CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			64,051	64,051	64,051	64,051	100%	0	0	0	METRO LINEAL	295	295	100%	
1844	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN HERRADA	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	089939076CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			85,227	85,227	85,227	85,227	100%	0	0	0	METRO LINEAL	335	335	100%	
1679	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO ORDENAS	39-RIO GRANDE	LA LUZ	URBANO	089939059PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			23,045	23,045	23,045	23,045	100%	0	0	0	METRO LINEAL	368	368	100%	
1672	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE VICTORIA Y ALDAMA	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	089939054PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			32,898	32,898	32,898	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	495	0	0%	
1675	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	39-RIO GRANDE	LA LUZ	RURAL	089939058PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			4,371	4,371	4,371	4,371	100%	0	0	0	METRO LINEAL	83	83	100%	
1478	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE MAYO	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	089939028PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			23,184	23,184	23,184	23,184	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
1846	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CAMPO DE AVIACION COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939078CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			203,151	203,151	203,151	203,151	100%	0	0	0	METRO LINEAL	665	665	100%	
92418	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES	40-SAIN ALTO	DANTUNA	RURAL	0899 40 009 PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			310,500	310,500	310,500	310,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS Y FUNCIONANDO
92414	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	40-SAIN ALTO	EL SAUZ	RURAL	0899 40 008 PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,080	22,080	22,080	22,080	100%	0	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y FUNCIONANDO
92421	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO CENTRO DE SAN ANTONIO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 012 CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			102,400	102,400	102,400	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	260	0	0%	
92422	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO LOS TANQUES	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 013 CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			40,480	40,480	40,480	37,230	92%	0	0	0	METRO LINEAL	110	30	27%	
92424	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO NUEVO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 014 CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL POR INFACILIDAD TECNICA
92429	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO LAS PENAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 011 CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008
92808	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	40-SAIN ALTO	BARRIANCAS	RURAL	0899 40 088 PR	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINSTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			168,460	0	168,460	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,612	0	0%	

9283	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	40-SAN ALTO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0899 40 085 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,400	0	66,400	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	640	0	0%	
9278	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	40-SAN ALTO	LA LABORICITA	RURAL	0899 40 087 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		427,500	427,500	427,500	427,500	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,091	2,091	100%	OBRA TERMINADA, ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y OPERANDO
9243	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES INCLUYE BILLETAS Y REGISTRO	40-SAN ALTO	LA LABORICITA	RURAL	0899 40 007 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		77,115	77,115	77,115	77,115	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	EL MONTO DE LA OBRA SE AJUSTO PORQUE SE CONVIÑO PESO A PESO CON GOBIERNO DEL ESTADO
92577	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN 36 DESCARGAS DOMILIARIAS	40-SAN ALTO	LA LABORICITA	RURAL	0899 40 086 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,938	41,938	41,938	41,938	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
92973	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN 75 DESCARGAS DOMILIARIAS	40-SAN ALTO	LA LABORICITA	RURAL	0899 40 085 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,900	62,900	62,900	62,900	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	OBRA TERMINADA, ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y FUNCIONANDO
92419	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE POR EL JARDIN DE NIÑOS	40-SAN ALTO	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	0899 40 010 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		92,000	92,000	92,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	
9790	AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. ESTRAYUCA	44-TABASCO	EL CHIQUE	RURAL	0899 44 018	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		89,514	89,514	89,514	45,000	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	216	216	100%	NOTA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN 50%
103471	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE BENEZA DE ABAJO	44-TABASCO	UEGA DE ABAJO	RURAL	089944009 PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		105,234	105,234	105,234	105,234	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	
97997	CONSTRUCCION DE REE DE DRENAJE EN COL. MONASTERIOS.	44-TABASCO	TABASCO	URBANO	0899 44 019	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		195,475	195,475	195,475	195,475	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	
95111	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	49-VALPARAISO	SAN MATEO	RURAL	089949020	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		449,470	449,470	449,470	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92392	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE "EL CERRITO" COLONIA EL PEDREGOSO	49-VALPARAISO	SAN MATEO	RURAL	089949021	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		59,675	59,675	59,675	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
92458	AFORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SALIDA A SAN MIGUEL PROGRAMA 3X PARA MIGRANTES	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	089949026	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		20,042	20,042	20,042	20,042	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	129	0	0%	
92999	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO C.GUERREROPONDADO Y EMILIANO ZAPATA	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	RURAL	089950081CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		14,789	14,789	14,789	14,789	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	87	87	100%	
35001	AMPL. RED DE DRENAJE EN CABITOS Y PANTEON	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950082CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		11,080	11,080	11,080	11,080	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	
24055	AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN C. TEUL (LAGUNA HONDA Y MIGUEL AIZEN)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950083CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		47,984	47,984	47,984	40,438	84%	0	0	0	0	METRO LINEAL	271	271	100%	
91199	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE	50-VETAGRANDE	EL LLANO DE LAS VIRGENES	RURAL	0899 50 010	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	LA EROSION DE LOS RECURSOS SE REALIZO ALREDEDOR DEL 25 DE SEPTIEMBRE Y SE INICIO CON LA ADQUISICION DE MATERIALES POR LO AL CONCLUIR EL MES Y POR CONSIGUIENTE EL TRIMESTRE NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO
91115	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CARLOS RODRIGUEZ ELIAS	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	007	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,330	86,330	86,330	86,330	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	
90912	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAREZ	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	004	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		83,855	83,855	83,855	83,850	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	131	131	100%	
97069	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ENRIQUE ESTRADA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	ESTANCA DE ANIMAS	RURAL	089953024PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		187,350	187,350	187,350	187,350	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	OBRA TERMINADA
97318	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ESPERANZA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	BAJO DE SAN NICOLAS	RURAL	089953028PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		25,319	25,319	25,319	25,319	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	OBRA TERMINADA
90984	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO ESTE	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953022CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		74,832	74,832	74,832	74,832	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	263	263	100%	OBRA TERMINADA
97911	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE GUERRERO OESTE	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953023CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	OBRA TERMINADA
97159	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE LAS FLORES	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	ESTANCA DE ANIMAS	RURAL	089953023PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		48,784	48,784	48,784	48,784	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	OBRA TERMINADA
97464	AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	SAN DIONISIO	RURAL	089953027PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		190,868	190,868	190,868	190,868	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	430	430	100%	OBRA TERMINADA
97066	AMPLIACION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	RIVERA NORTE	RURAL	089953028PR	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA		36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA TERMINADA
100984	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN C. SALVADOR ALLENDE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	089955034CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		156,000	156,000	156,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	175	0	0%	
100972	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	089955035CP	DEBARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,214	40,214	40,214	20,107	50%	0	0	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	

10046	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OBRADOR FRENTE A ASOCIACION GAMADERA	35-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	08995051 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,281	34,281	34,281	34,281	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
3895	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO	7-CONCEPCION DEL ORO	LA LABORICILLA	RURAL	089907010 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			77,032	77,032	77,032	37,032	40%	0	0	0	METRO LINEAL	496	298	60%	
3508	AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. LERDO DE TEJADA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	089907014 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			52,098	52,098	52,098	52,098	100%	0	0	0	METRO LINEAL	308	155	50%	
REHABILITACION																									
4019	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	BARRO LAGUNILLA	URBANO	020305	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			268,902	268,902	268,902	268,902	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
4093	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	RANCHO GRANDE	RURAL	020303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			932,654	932,654	932,654	932,654	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,016	945	93%	
16434	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN ARROYO	20-JEREZ	LA CANADA	RURAL	089920032 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,500	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	23	0	0%	
16404	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN ARROYO	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	089920008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,865	10,865	10,865	10,865	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12	6	50%	
16431	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALAJARA	20-JEREZ	EL MOLINO	URBANO	089920031 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			46,923	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	120	0	0%	
43804	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CALLE MAXIMIANO CAMARILLO	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089924013 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			135,968	135,968	135,968	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	152	0	0%	OBRA CANCELADA
43808	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE H. COLEGIO MILITAR	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089924014 CP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			314,782	314,782	314,782	312,338	99%	0	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	OBRA AL 100% Y OPERANDO
21964	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO	RURAL	089935007 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	
21984	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	ESTACION GENARO	RURAL	089935008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			296,800	296,800	296,800	296,800	100%	0	0	0	METRO LINEAL	647	647	100%	
1646	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN ARROYO DE LAS ARANAS	39-RIO GRANDE	TETILLAS	RURAL	089939077 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			26,972	26,972	26,972	26,972	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
2284	REHABILITACION DE SANITARIOS EN SALON DE REUNIONES	39-RIO GRANDE	LOS MARQUEZ	RURAL	089939108 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			58,432	58,432	58,432	58,432	100%	0	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	METRO CUADRADO
92738	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE PRINCIPAL	40-SAN ALTO	RIO DE MEDINA	RURAL	089940079 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			259,700	259,700	259,700	77,910	30%	0	0	0	COLECTOR	613	613	100%	
99735	REHABILITACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA JOYA	43-SUSTIACAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089944010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			19,725	19,725	19,725	19,725	100%	0	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	PARA ESTA OBRA SE REHABILITARON 76 ML. RED DE DRENAJE CON TUBO PVC DE 10 PULGADAS Y LA REHABILITACION DE 4 ALCANTARILLAS
25071	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	46-VALPARAISO	SAN MIGUEL	RURAL	089946019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			53,381	53,381	53,381	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
66891	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	ESTANCA DE ANIMAS	RURAL	089953008 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA			143,680	143,680	143,680	143,680	100%	0	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	OBRA TERMINADA
98322	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA ESCOLAR	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	RURAL	089953007 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA			95,560	95,560	95,560	95,560	100%	0	0	0	METRO LINEAL	190	190	100%	OBRA TERMINADA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
CONSTRUCCION																									
20881	COLECTORES DIVERSOS (INTERCAMBIO DE RECURSO CON FONDO IV)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	RURAL	020201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	ESTAN POR CONCRETARSE LAS OBRAS QUE EJECUTARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CON RECURSO DEL FONDO IV POR INTERCAMBIO DE RECURSO.
9929	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL ESTUDIO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	SANTA RITA	RURAL	089914018 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CEAPA			106,250	106,250	106,250	106,250	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CORRESPONDE A ESTUDIO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
16897	CONSTRUCCION DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	20-JEREZ	SAN NICOLAS	RURAL	089920044 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			134,798	28,658	28,658	28,658	100%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
44194	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	24-LORETO	LA ALQUERIA	RURAL	089924027 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			399,928	399,928	399,928	0	0%	0	0	0	LAGUNA	1	0	0%	
22363	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO	RURAL	089935017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			142,524	142,524	142,524	142,524	100%	0	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
22083	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	35-NORIA DE ANGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	089935010 PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			54,143	54,143	54,143	54,143	100%	0	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
97247	AFORTACION AL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			121,776	121,776	121,776	121,776	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	

0139	AFORTACION AL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	02-VILLA GARCIA	AGUAGORDA	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				106,250	106,250	106,250	106,250	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
AMPLIACION																											
0975	AMPLIACION DE LASUNA DE OXIDACION EN RED DE DRENAJE	05-VILLANIEVA	ADJANTAS DEL REFUGIO	RURAL	08995010PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO				243,054	243,054	243,054	137,221	56%	0	0	0	LAGUNA	1	0	0%		
LETRINAS																											
CONSTRUCCION																											
4331	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	24-LORETO	EL HINOJO	RURAL	08924020PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO				299,727	299,727	299,727	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	0	0%		
4318	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	24-LORETO	EL MEZQUITE	RURAL	08924018PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO				113,134	113,134	113,134	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9	0	0%		
4316	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	24-LORETO	EL REFUGIO	RURAL	08924017PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO				95,528	95,528	95,528	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11	0	0%		
4329	CONSTRUCCION DE LETRINA ECOLOGICA	24-LORETO	LA VICTORIA	RURAL	08924019PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO				299,727	299,727	299,727	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35	0	0%		
0233	ADQUISICION DE SANTARIOS HUMEDOS Y SECOS (OBRA CONVENIDA CON CEAPA)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	LAS AZUCENAS MESA DE PALMIRA Y CHANDAS	RURAL	08994010PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	OBRA CONVENIDA CON CEAPA PARA ADQUISICION DE SANTARIOS HUMEDOS Y SACOS				64,223	64,223	64,223	36,842	57%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62	0	0%	OBRA CONVENIDA CON CEAPA	
3061	CONSTRUCCION DE LETRINAS	7-CONCEPCION DEL ORO	MANHUAC	RURAL	089907018PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				14,495	14,495	14,495	14,495	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	1	33%		
3095	CONSTRUCCION DE LETRINAS	7-CONCEPCION DEL ORO	PABELLON	RURAL	089907017PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				24,958	24,958	24,958	24,958	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	2	40%		
TANQUES SEPTICOS																											
1556	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE 154 SANTARIOS HUMEDOS DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZONAS RURALES (CONVENIO CON CEAPA)	02-JUAN ALDAMA	CORRALES	RURAL	08992200PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				2,445,001	2,445,001	2,445,001	0	0%	0	0	0	TANQUE	154	0	0%		
3100	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	7-CONCEPCION DEL ORO	EL SALERO	RURAL	08990707018PR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				294,205	294,205	294,205	60,584	21%	0	0	0	TANQUE	2	1	50%		
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLES																											
3901	BANQUETAS ENTRE CALLE DE LOS MANZANOS Y LOS PINOS	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020425	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				58,062	58,062	58,062	58,062	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	340	340	100%		
3488	BANDA PERIMETRAL EN TEMPLO EN C. MINISTERIO DE GUERRA Y EJERCITO DE ORIHUE	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA	URBANO	020413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				66,342	66,342	66,300	66,342	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO	
3420	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, CERCO PERIMETRAL Y AREAS DE DONACION	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	URBANO	020421	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%		
3479	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO IMPRESIONISTAS	URBANO	020411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	618	618	100%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO	
3970	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDROS	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				187,814	187,814	187,814	187,814	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	758	758	100%		
34915	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASALTICO	10-FRESNILLO	COL REAL DE MINAL	URBANO	020420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				161,617	161,617	161,617	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	722	0	0%		
34907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LATERAL DE LA AVENIDA PLATEROS	10-FRESNILLO	COL ARBOLEDAS	URBANO	020418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				188,580	188,580	188,580	188,580	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%		
39766	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LATERAL SUR BOULEVARD SAN JOSE	10-FRESNILLO	COL VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	020423	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				243,761	243,761	243,761	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,803	0	0%		
41165	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIXTECOS	10-FRESNILLO	COL MESOAMERICA	URBANO	030429	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				355,210	355,210	355,210	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,314	0	0%		
34004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL	10-FRESNILLO	COL HIDALGO DE CALIELO	RURAL	020417	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				897,520	897,520	897,520	897,520	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,754	9,754	100%		
34014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA	10-FRESNILLO	COL LAS AMERICAS	URBANO	020419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				393,662	393,662	393,662	393,662	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,724	2,724	100%		
34004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDALICO EN CALLE VETA DE ESTARO	10-FRESNILLO	COL EL VERGEL	URBANO	020415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				841,464	841,464	841,464	841,464	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,861	2,861	100%		
34009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PANICO	10-FRESNILLO	COL LINDAVISTA	URBANO	020419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				310,019	310,019	310,019	310,019	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%		
41176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2DA. DE PANTEON	10-FRESNILLO	COL BARRIO ALTO	URBANO	030432	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				199,573	199,573	199,573	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	373	0	0%		
34051	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE MAYO	10-FRESNILLO	COL OBRERA	URBANO	020414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				1,241,460	1,241,460	1,241,460	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,912	0	0%		
34077	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMER ETAPA	10-FRESNILLO	COL LOMAS DE PLATEROS	URBANO	020410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				332,500	332,500	332,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	187	0	0%		
34085	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE	10-FRESNILLO	COL ECOLOGICA	URBANO	020412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,074	1,074	100%		
34060	ENMALLADO EN AREAS DE USO COMUN (CANCHAS DE USOS MULTIPLES, SALONES COMUNITARIOS)	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	020403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				598,000	598,000	598,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALOGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO	
41151	ESTUDIO PROYECTO PARA CARRETERA	10-FRESNILLO	PLATEROS MERCEDES DIO DE AGUA DEL TULE	RURAL	030428	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	0	0%		
34074	PAVIMENTO ASFALTICO	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	URBANO	020409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				2,133,822	2,133,822	2,133,822	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALOGO DEL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO	







2343	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA	35-NORIA DE ANGELES	GENERAL GUADALUPE VICTORIA	RURAL	089935019 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,339	37,339	37,339	37,339	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,910	1,910	100%	
2489	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DE PRES. MPAL.	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	089935018 CP	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			114,086	114,086	141,066	114,086	100%	0	0 METROS CUADRADOS	625	625	100%	
25108	CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE ENMALLADO EN AREA VERDE	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	089935011 CP	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			76,880	76,880	76,880	76,880	100%	0	0 METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	
53380	AFORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES PARA LA PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD	37-PANUJO	JESUS MARIA	RURAL	089937030 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			514,080	514,080	514,080	514,080	100%	0	0 METROS CUADRADOS	9,600	9,600	100%	EJERCIDO AL 100%
6295	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN EL ARROLLO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	RURAL	089937011 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0 ANDADOR	1	1	100%	EJECUTADA AL 100%
63346	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NINOS HEROES	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	RURAL	089937007 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	EJECUTADA AL 100%
63339	PAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	RURAL	089937008 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			510,000	510,000	510,000	510,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	13,600	13,600	100%	EJECUTADO AL 100%
63357	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	RURAL	089937008 PR	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	EJERCIDA AL 100%
63372	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	RURAL	089937009R	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	EJECUTADO AL 100%
63215	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	37-PANUJO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	RURAL	089937009R	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			233,170	233,170	233,170	233,170	100%	0	0 METROS CUADRADOS	6,960	6,960	100%	EJECUTADA AL 100%
100384	AFORTACION A CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA PESO POR PESO	38-PINOS	PINOS	RURAL	089938105	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER AFORTACION PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION, LA OBRA4 NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
100511	AFORTACION A CONVENIO CON SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRAMA LOCAL MICROREGIONES	38-PINOS	PINOS	RURAL	089938038	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			7,521,480	1,504,292	1,504,292	1,328,034	88%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER CONVENIO PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
100122	AFORTACION A CONVENIO CON SECRETARIA DE TURISMO PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CARRETERA MUNICIPAL	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938033	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			4,840,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
100132	AFORTACION A CONVENIO PARA RESTAURACION DEL RELOJ DEL TEMPLO DE TLAXCALA PROGRAMA FOREMORA 2008	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938037	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			135,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
100641	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ARROYO 5 DE MAYO (LIMPIA Y DESPALME) 1ª ETAP	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938030	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,146,640	1,146,640	1,146,640	1,146,640	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
100433	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	38-PINOS	DUJO DE AGUA DE LA PALMA	RURAL	089938107	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			405,445	405,401	405,401	405,441	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$45,044.00
100456	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	38-PINOS	PASO BLANCO	RURAL	089938108	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			405,445	405,401	405,401	335,637	83%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA ESTA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$45,044.00
100448	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	38-PINOS	SAN JOSE DE CASTELLANOS	RURAL	089938108	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			405,445	405,401	405,401	405,401	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA ESTA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$45,044.00
100422	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	38-PINOS	SANTA ANA	RURAL	089938108	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			405,445	405,401	405,401	135,134	33%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$45,044.00
103304	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	38-PINOS	EL SALITRILLO	RURAL	089938116	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			190,230	171,207	171,207	145,097	85%	0	0 METROS CUADRADOS	393	393	100%	LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$19,023.00
103315	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	38-PINOS	FRANCISCO GARCIA SALINAS	RURAL	089938117	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			172,878	155,551	155,551	156,791	101%	0	0 METROS CUADRADOS	382	382	100%	LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$17,287.00, ESTA OBRA SE SOBREGIRO POR SE COPIO MAS CANTIDAD DE MATERIAL CUANDO LOS BENEFICIARIOS DEN SU AFORTACION SE REINTEGRARA EL DINERO AL FONDO PARA QUE NO SE SOBREGIRE LA OBRA
103353	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	38-PINOS	LA PENIDENCIA	RURAL	089938118	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			172,783	155,505	155,505	153,478	99%	0	0 METROS CUADRADOS	394	394	100%	LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$17,278.00
103329	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	38-PINOS	REFUGIO DE LOS ORTIZ	RURAL	89938115	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			297,269	287,543	287,543	284,543	99%	0	0 METROS CUADRADOS	682	682	100%	LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$29,726.00
103389	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE BEIBOL)	38-PINOS	LA PENIDENCIA	RURAL	089938120	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			155,702	140,132	140,132	139,137	99%	0	0 METROS CUADRADOS	330	330	100%	LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$15,570.00
100591	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON	38-PINOS	LA ESTRELLA	RURAL	089938113	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			122,602	110,342	110,342	110,342	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA ESTA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$12,260.00
100492	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON	38-PINOS	DUJO DE AGUA DE LA PALMA	RURAL	089938112	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			122,602	110,342	110,342	110,342	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA ESTA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$12,260.00
100110	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN CASA DEL PUEBLO	38-PINOS	NORIA DE SAN PABLO	RURAL	089938032	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			5,280	5,280	5,280	4,200	80%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
100439	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	38-PINOS	JAILAS DE ARRIBA	RURAL	089938102	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			193,741	174,513	174,513	111,753	64%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER LAGUNA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION, LA OBRA TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$19,228.00
103378	CONSTRUCCION DE PANTEON	38-PINOS	SANTIAGO	RURAL	089938114	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			79,570	79,570	79,570	5,700	7%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION, LA OBRA NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
99982	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AYUTAMIENTO	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938020	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			15,130	15,130	15,130	14,980	99%	0	0 METROS CUADRADOS	212	212	100%	
100160	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COLON	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938093	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			262,600	262,600	262,600	90,720	35%	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	NO LLEVA AFORTACION DE BENEFICIARIOS
100338	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES	38-PINOS	JAILA DE LEBAO	RURAL	089938101	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			84,700	84,700	84,700	69,800	79%	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	1,950	90%	LA OBRA NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
100278	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES	38-PINOS	PEDREGOSO	RURAL	089938100	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			84,700	84,700	84,700	80,240	95%	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
99974	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JARDIN DE NINOS	38-PINOS	PEDREGOSO	RURAL	089938019	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			40,180	40,180	40,180	31,080	52%	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
100216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ RAYON	38-PINOS	LA VICTORIA	RURAL	089938094	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			119,240	119,240	119,240	91,420	77%	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
100238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PABLO NERUDA	38-PINOS	EL NUROCMANTE	RURAL	089938095	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			119,240	119,240	119,240	119,240	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	NO TIENE AFORTACION DE BENEFICIARIOS
99984	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	38-PINOS	SAUZ DE SAN MARTIN	RURAL	089938022	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			19,800	19,800	19,800	15,200	82%	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	
99990	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	38-PINOS	PINOS	URBANO	089938021	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			3,850	3,850	3,850	3,720	97%	0	0 METROS CUADRADOS	84	84	100%	
99947	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	38-PINOS	LA VICTORIA	RURAL	089938018	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			90,930	90,930	90,930	81,120	89%	0	0 METROS CUADRADOS	625	625	100%	
100266	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 12 SUR	38-PINOS	JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	089938097	DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			119,240	119,240	119,240	95,400	80%	0	0 METROS CUADRADOS				



9299	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS Y GUARNICIONES EN SALON COMUNITARIO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 071 CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	82,243	82,243	82,243	82,243	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	339	339	100%	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD
9431	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	40-SAIN ALTO	EL CASTRO	RURAL	0899 40 080 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	72,000	72,000	72,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	0	0%	
9435	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	40-SAIN ALTO	SANTA EDWIGES	RURAL	0899 40 021 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	0	0%	
9273	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO 1 KM EN EL TRAMO EL FRESNO - NICOLAS BRAVO	40-SAIN ALTO	NICOLAS BRAVO CANAS EL FRESNO	RURAL	0899 40 076 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	771,358	771,358	771,358	231,407	30%	0	0	0	0	METROS	1,000	0	0%	
9276	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO 1.83 KM EN EL TRAMO SAN BAJO EL CAZADERO	40-SAIN ALTO	EL CAZADERO LA FRACCION LA LABOROTA	RURAL	0899 40 073 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	819,000	819,000	819,000	712,184	87%	0	0	0	0	METROS	1,830	1,464	80%	
9276	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO 2.18 KM EN EL TRAMO LUIS MOYA - CARRETERA PANAMERICANA	40-SAIN ALTO	LUIS MOYA FCO I MADERO	RURAL	0899 40 075 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	1,323,150	1,323,150	1,323,150	386,458	30%	0	0	0	0	METROS	2,180	218	10%	
9270	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO 1 KM EN EL TRAMO 15 DE SEPTIEMBRE - CARRETERA PANAMERICANA	40-SAIN ALTO	15 DE SEPTIEMBRE CRUZ STA. RTA EL YARAL	RURAL	0899 40 074 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	424,850	424,850	424,850	127,458	30%	0	0	0	0	METROS	1,000	100	10%	
9428	PAVIMENTACION DE CALLE DE LA CLINICA	40-SAIN ALTO	SAIN BAJO	RURAL	0899 40 018 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	176,000	176,000	176,000	176,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	TERMINADA, ENTREGADA A LA COMUNIDAD
9548	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PESO A PESO (CONVENIO CON SECOP)	42-SOMBRETE	VIARIAS Y CABECERA MUNICIPAL	URBANO	05	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	2,625,000	2,625,000	2,625,000	1,750,000	67%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LAS METAS PROGRAMADAS PARA ESTA OBRA ES DE 3000 MIL TONELADAS DE CEMENTO O UN CONVENIO... PERO CAPTURANDO EN TAISE. PII. NO ME DA NINGUNA DE ESAS OPCIONES. UNICAMENTE, SI LO CAPTURE COMO CONVENIO... PERO ASI, ME LO RECHAZATE, PORQUE, CAPTURANDO, ABL. NO ME DA OPCION DE ESPECIFICAR SI ES DE FONDO II O DE FONDO IV!!!
9684	APOYO PARA COBRIR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA (OBRA ABANDONADA EN EL EJERCICIO 2006)	42-SOMBRETE	ZARAGOZA Y AHLADAS	RURAL	95	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	16,000	16,000	100%	
9695	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMEIDA BARRIO LA PILA	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	82	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOMBRETE	-	20,680	20,680	20,680	20,680	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
9674	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA COMUNIDAD	42-SOMBRETE	SANTIAGO DE LA HERRADURA	RURAL	57	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	21,980	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS	42-SOMBRETE	BANUELOS NUEVO	RURAL	95	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
9149	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES	42-SOMBRETE	NORMA DE SAN PANTALEON	RURAL	51	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	21,980	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9696	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUREZ DEL BARRIO LAS PLAYAS	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	65	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOMBRETE	-	120,000	120,000	120,000	26,965	22%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9597	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	42-SOMBRETE	EL ALAMO	RURAL	49	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
9184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	42-SOMBRETE	SAN FRANCISCO DE LAS FLORES	RURAL	54	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9579	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	42-SOMBRETE	SAN JOSE DE RANCHOS	RURAL	59	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	42-SOMBRETE	PROVIDENCIA	URBANO	52	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
9617	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO	42-SOMBRETE	SAN JOSE DE FELIX	RURAL	56	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	33,000	33,000	33,000	32,407	98%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
9101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FREMTE A LA CALLE SANTA LUCIA, BARRIO SANTA ROSA	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	67	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	22,000	22,000	22,000	15,400	70%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
9787	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE AREA VERDE, LOTES COMERCIALES Y CRUCELOS DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CUMBRES	45-TEPECOTILAN	TEPECOTILAN	URBANO		DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	120,523	120,523	120,523	120,523	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,684	1,684	100%	
8892	CONSTRUCCION DE CANCHA Y EXPLANADA	46-TEPETONGO	SAN ANTONIO	RURAL	83X132269239	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	139,959	139,959	139,959	0	0%	0	0	0	0	METROS	1	0	0%	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA Y EXPLANADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON UNA INVERSION DE \$599,980.00 DONDE CADA UNO DE LOS GOBIERNOS Y CLUB REALIZARA UNA INVERSION DE \$139,959.00 MEDIANTE EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.) EN EL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
8277	CONSTRUCCION DE TORRE DE LA CAPILLA	46-TEPETONGO	LA TRINIA	RURAL	83X1326532	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	88,197	88,197	88,197	88,197	100%	0	0	0	0	METROS	1	0	0%	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA CON UNA INVERSION DE \$327,789.80 DONDE CADA UNO DE LOS GOBIERNO Y EL CLUB HARA UNA APORTACION DE \$88,192.20 ( MEDIANTE EL PROGRAMA 3 X 1) EN EL AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
9959	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	46-TEPETONGO	ARROYO BECO DE ARRIBA	RURAL	83X13294937	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	84,924	84,924	84,924	0	0%	0	0	0	0	METROS	1,772	0	0%	AFORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BECO DE ARRIBA CON UNA INVERSION DE \$359,700.00 DONDE CADA UNO DE LOS GOBIERNOS Y EL CLUB REALIZARA UNA APORTACION DE \$84,924.00 MEDIANTE EL PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES. EN AVANCE FISICO SON 1772 METROS DE PAVIMENTACION PERO AUN NOSE COMIENZA
9202	ADQUINAMIENTO DE CALLE SAN LUIS	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948008CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA FUE HECHA POR EL CONTRATISTA EL C CARLOS MONTERO Y SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	-	43,647	43,647	43,647	43,647	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	162	162	100%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$7,572.00 ESTA APROBADO, LIBERADO Y EJECUTADO AL 100%.
8199	ADQUINAMIENTO DE CALLE SIERRA DE CHARCAS	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948002CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA FUE HECHA POR EL CONTRATISTA C CARLOS MONTERO CON SUPERVISION DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	-	342,160	342,160	342,160	342,160	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ETA APROBADO POR \$34,000 Y A LA FECHA SE HA LIBERADO Y EJERCIDO \$29,893.73.
9276	ADQUINAMIENTO DE CALLE SIERRA MADRE DEL SUN EN EL FRACC. MORONES (CONVENIO CON SECOP)	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948016CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA DE ADQUINAMIENTO ES EJECUTADA POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	-	213,983	213,983	213,983	204,231	95%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,277	1,220	96%	LA APORTACION APROBADA PARA LOS BENEFICIARIOS ES DE \$37,000.00 Y EL CEMENTO QUE SE ESTA EMPLEANDO EN ESTA OBRA ES TOMADO DEL CONVENIO CON SECOP
9479	ADQUINAMIENTO DE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL EN EL FRACC. MORONES (CONVENIO CON SECOP)	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948015CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO	-	173,265	173,265	173,265	173,265	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,352	1,352	100%	AL MES DE JUNIO SE PRESUPUESTO Y APROBO LA OBRA COMO ADQUINAMIENTO POR LA CANTIDAD DE \$234,184.00, PERO AL MES DE JULIO DE MODIFICO Y SE PRESUPUESTO APROBANDOSE LA OBRA COMO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA CANTIDAD DE \$173,265.00. EL CEMENTO PARA ESTA OBRA SERA TOMADO DEL CONVENIO DE ADQUISICION DE CEMENTO HECHA CON SECOP
9293	ADQUINAMIENTO DE CALLE SINALOA	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948008CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA FUE HECHA POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	-	177,197	177,197	177,197	177,197	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	LA APORTACION DE BENEFICIARIO POR EL MONTO DE \$44,000.00 ESTA APROBADO, LIBERADO Y EJERCIDO AL 100%.
8177	ADQUINAMIENTO DE CALLE EMLIANO ZAPATA	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948001CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LA OBRA FUE HECHA POR EL CONTRATISTA EL C CARLOS MONTERO CON LA SUPERVISION DEL DEF DE DESARROLLO ECONOMICO	-	166,488	166,488	166,488	166,488	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR EL MONTO DE \$15,000.00 ESTA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD.
9235	AFORTACION PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA ADQUINAMIENTO DE CALLES (OBRA CONVENIDA CON SECOP)	48-TLALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089948008CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	OBRA CONVENIDA CON SECOP PARA ADQUISICION DE 1500 TONELADAS PARA ADQUINAMIENTO DE CALLES	-	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE YA QUE ES UNA APORTACION.





7038	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TERCERA ETAPA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	DOLONA 10 DE NOVIEMBRE	RURAL	089953002PR	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	-	154,880	154,880	154,880	154,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA TERMINADA
6809	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TERCERA ETAPA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	REFUGIO DEL ZACATE	RURAL	089953003PR	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	-	156,972	156,972	156,972	156,972	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA TERMINADA NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SALON
70368	ELABORACION DE PROYECTO DE PARQUE RECREATIVO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953052CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA TERMINADA NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO
100127	CONSTRUCCION JARDINERAS FRENTE AL IMSS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	089955030PR	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	95,000	95,000	95,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	324	0	0%	
99897	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. PORVENIR ENTRE NICOLAS BRAVO Y GONZALEZ ORTEGA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	089955021 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION FEDERAL MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	-	606,873	606,873	606,873	606,873	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,975	1,975	100%	
6334	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES EMILIANO ZAPATA, ARTURO ESPINO, JOSE ARBOL Y BOMILLA	56-ZACATECAS	DOL H AYUNTAMIENTO Y ALMA OBRERA	URBANO	08F18827 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	304,531	76,133	304,531	76,133	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	705	650	92%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6395	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIX LAMAS	56-ZACATECAS	COLONIA ALMA OBRERA	URBANO	08F18829 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	175,273	43,819	175,273	43,819	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	207	208	97%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6396	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL MENDEZ MUÑOZ	56-ZACATECAS	COLONIA ALMA OBRERA	URBANO	08F18828CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	121,220	30,308	121,220	30,308	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	205	200	98%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6415	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN IRREGULAR CALLE 1RA DE MAYO	56-ZACATECAS	COMUNIDAD EL MAGUEY	RURAL	08F18823 PR	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	411,684	411,688	411,684	409,770	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	400	40%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6432	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN IRREGULAR CALLE 1RA DE MAYO	56-ZACATECAS	COMUNIDAD EL MAGUEY	RURAL	08F18823 PR	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	411,684	411,688	411,684	409,770	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	400	40%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6433	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE COSTADO DE LA AV. OBRERO MUNDIAL	56-ZACATECAS	COL ALMA OBRERA	URBANO	001	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	837,750	837,750	837,750	463,238	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,200	4,700	90%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6397	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ALEJANDRO VOLTA Y LEONARD EULER	56-ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO MECANICOS II	URBANO	005	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	341,034	279,601	341,034	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,170	50	2%	SE DIJO TRAZO DEL TERRENO. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6398	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EMILIANO ZAPATA	56-ZACATECAS	COLONIA MIGUEL HIDALGO	URBANO	08F18820 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	1,412,858	1,312,854	1,412,858	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,979	0	0%	
6399	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FRANCISCO I. MADERO	56-ZACATECAS	COLONIA EL ORITO	URBANO	008	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	586,771	431,857	586,771	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	5,400	100%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6434	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE HIGUERA	56-ZACATECAS	COLONIA HUERTA VIEJA	URBANO	008	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	489,202	389,477	489,202	17,991	5%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,168	4,000	96%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA SE TRABAJA EN FINQUITO
6635	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MARGARITAS LA ESCONDIRA	56-ZACATECAS	LA ESCONDIRA	URBANO	08F18807 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	1,118,484	1,118,484	1,118,484	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,200	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6400	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MINERO ROQUE ZOOLOGICO Y CUAHUHEMOC	56-ZACATECAS	COLONIA LA HERRADURA	URBANO	0011	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	572,257	475,456	572,257	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,370	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6401	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE OSA MAYOR	56-ZACATECAS	COLONIA CONTELACION	URBANO	0010	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	582,321	478,455	582,321	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,712	400	11%	SE TRABAJA EN LAS TERRACERAS ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6435	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PELLALI	56-ZACATECAS	FRACC EL ORTO I SECCION	URBANO	009	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	684,570	559,100	684,570	185,723	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,368	2,200	50%	SE HICIERON LAS TERRACERAS FALTA LA APLICACION DE PISO. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6620	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIVADA MICHOCAN	56-ZACATECAS	COLONIA LAZARO CARDENAS	URBANO	004	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	522,693	472,425	522,693	164,723	35%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	200	11%	SE TRABAJA EN CONSTRUCCION DE MURO Y GUARNICIONES. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6621	PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE TIRO SAN BARTOLO	56-ZACATECAS	COLONIA LAS CUMBRES	URBANO	003	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	584,472	512,680	584,472	117,319	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	800	32%	SE TRABAJA EN CIMENTACION. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6622	PAVIMENTACION CON ASFALTO EPLANADA ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ SOCANEGBA	56-ZACATECAS	COLONIA LAZARO CARDENAS	URBANO	007	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	495,143	403,224	495,143	131,286	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	1,000	31%	SE TRABAJA EN TERRACERAS. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6623	PAVIMENTACION CON ASFALTO LOMAS DE BRAHO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	002	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	519,798	427,304	519,798	49,088	11%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,220	1,000	31%	SE TRABAJA EN LA CONFORMACION DE BANQUETAS. ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE REALIZARA MEDIANTE UN CONVENIO CON PEMEX Y NO SE A SOLICITADO EL RECURSO MUNICIPAL.
6624	PAVIMENTACION CON ASFALTO VARIAS CALLES	56-ZACATECAS	COMUNIDAD FRANCISCO I MADERO	RURAL	0012	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	1,004,137	788,702	1,004,137	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,500	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6625	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. BRIGADA CUAHUHEMOC	56-ZACATECAS	COL TOMA DE ZACATECAS	RURAL	02	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	891,130	222,784	891,130	222,784	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	0	0%	SE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO.
6757	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. DALLAS	56-ZACATECAS	COLONIA ALMA OBRERA	URBANO	08F18808 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	293,712	293,712	293,712	85,113	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	670	400	60%	SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
6621	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DALLAS	56-ZACATECAS	COLONIA FELIPE ANGELES	URBANO	08F18805 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	250,911	250,911	250,911	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	632	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6626	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL ARGURO	56-ZACATECAS	FRACC EL ORTO II SECCION	URBANO	08F18802 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	639,641	607,659	639,641	45,770	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,712	1,000	58%	SE TRABAJA EN BANQUETAS Y PISOS
6627	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO GARCIA SAUNAS	56-ZACATECAS	COLONIA CNOP	URBANO	08F18821 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	555,246	555,984	555,246	555,983	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,410	1,300	92%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA
6668	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	56-ZACATECAS	COLONIA MIGUEL HIDALGO	URBANO	08F18803 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	885,680	885,680	885,680	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6662	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO	56-ZACATECAS	COLONIA CTM	URBANO	08F18802 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	907,837	907,837	907,837	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,217	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6628	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORION	56-ZACATECAS	COL ESTRELLA DE ORO	RURAL	08	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	565,690	141,423	565,690	141,423	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,215	1,100	91%	SE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO.
6815	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEONAL	56-ZACATECAS	COLONIA H AYUNTAMIENTO	URBANO	08F18804 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	121,698	121,698	121,698	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	168	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6772	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	56-ZACATECAS	COL MIGUEL HIDALGO II	URBANO	08F18803 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	297,773	297,773	297,773	89,331	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	100	16%	SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS
6829	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIV. JAZMIN	56-ZACATECAS	COM LA ESCONDIRA	URBANO	08F18806 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	211,988	211,988	211,988	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6765	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRUDENCIANO GARCIA	56-ZACATECAS	COLONIA ARTURO ROMO	URBANO	08F18808 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	181,285	181,285	181,285	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6629	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCION	56-ZACATECAS	COLONIA ALMA OBRERA	RURAL	06	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	216,803	54,151	216,803	54,151	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	400	80%	SE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO.
6630	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPORCION PETROLERA	56-ZACATECAS	COL LAZARO CARDENAS	URBANO	08F18803 CP	DE ARRROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS	-	881,268	220,317	881,268	220,317	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,670	1,400	84%	SE REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO.
37403	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C. LATERAL FRENTE AL BASTRO COL IMSS	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	089957020CP	DE ARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL</															













9382	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES MARIANO Y ARROYITO (CONVENIO CON LA C.F.E.)	17-GUADALUPE	BANUELOS	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	148,050	148,050	148,050	131,650	89%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	3	50%	
9715	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLES DANIEL CAMARENA Y CERCO	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	259,944	259,944	259,944	259,944	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA 10 POSTES
9943	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERVANTES CORONA, COLONIA LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	112,200	112,200	112,200	56,100	50%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	2	60%	
9813	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA VIA (CONVENIO CON C.F.E.)	17-GUADALUPE	LO DE VEGA	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	3	50%	
9690	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CERRILLO	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	56,032	56,032	56,032	56,032	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	80%	
9797	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LA LAGUNA	17-GUADALUPE	BANUELOS	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	127,132	127,132	127,132	118,638	93%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
9697	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LINDA VISTA	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	110,655	110,655	110,655	110,655	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
9830	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LINDAVISTA, COL. BELLAVISTA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	134,428	134,428	134,428	50,410	37%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	2	40%	
9741	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LUNA, COLONIA LOMAS DEL SOL	17-GUADALUPE	TACOLECHE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	158,240	158,240	158,240	158,240	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
9825	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ROJO	17-GUADALUPE	BANUELOS	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	79,661	79,661	79,661	41,495	52%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	80%	
9825	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ	17-GUADALUPE	TACOLECHE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	193,148	193,148	193,148	67,930	35%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	4	50%	
9746	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 2DA DE LOS BARDONES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	63,456	63,456	63,456	63,456	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1 TRANSFORMADOR
9749	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES AMERICAS EL GRANADA Y ESTADOS UNIDOS, COLONIA LAS AMERICAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	230,460	230,460	230,460	230,460	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	8	100%	UNIDAD DE MEDIDA POSTES
9519	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PETATILLO, LADRILLO Y OJIA, COLONIA LADRILLERAS ORTIZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	206,153	206,153	206,153	122,160	59%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	7	88%	
9690	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PINOS Y PIRUL, COLONIA VALLES DEL ROSQUE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	231,656	231,656	231,656	231,656	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	8	100%	
9793	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA A SAN RAMON, COLONIA GUADALUPE INDUSTRIAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	51,520	51,520	51,520	51,520	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1 TRANSFORMADOR
9820	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO	17-GUADALUPE	BANUELOS	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	76,395	76,395	76,395	36,776	48%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	80%	
9783	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES COLONIA EL BORDO	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	289,977	289,977	289,977	264,184	91%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	12	12	100%	
9720	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES, COLONIA EL ROSAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	200,118	200,118	200,118	200,118	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 POSTES
9828	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE DE LO S MILAGROS	17-GUADALUPE	MESON DE GOODY	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	157,931	157,931	157,931	157,931	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
9595	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EDUCACION PUBLICA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	28,400	28,400	28,400	17,750	63%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	50%	
9605	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MOROS, CRISTEROS Y PALMITAS COLONIA EL PEDREGAL	17-GUADALUPE	TACOLECHE	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	191,380	191,380	191,380	191,380	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%	
9843	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO VILLA Y PRIMAYERA	17-GUADALUPE	SANTA MONICA	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	70,840	70,840	70,840	70,840	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
9582	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIVADA CAMINO REAL, FRACCIONAMIENTO VALLES DEL CONDE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	52,337	52,337	52,337	52,337	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
9693	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA BENTO JUAREZ, COL. LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	85,560	85,560	85,560	85,560	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA 2 POSTES
9872	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	SAN IGNACIO	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	106,260	106,260	106,260	85,000	80%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
9645	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SONORA	17-GUADALUPE	LA LIZ	RURAL	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%	UNIDAD DE MEDIDA 7 POSTES
8497	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	EL RODEO	RURAL	034	DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JALPA, ZAC.	163,192	163,192	163,192	163,192	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	288	288	100%	OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO
8392	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE TECALTECHILLO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	TECALTECHILLO	RURAL	063	DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	110	110	100%	OBRA TERMINADA
8329	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LAS CALLES LINOS Y TULIPANES EN LA COLONIA LINAVISTA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA COL LINDAVISTA	URBANO	092	DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA	50,751	50,751	50,751	50,751	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	120	120	100%	OBRA TERMINADA
17477	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. PROL GALEANA	20-JEREZ	PLAN MAESTRO EL MOLINO	URBANO	08992053 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,400	96,900	96,900	96,900	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
17256	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN PROL. GALEANA	20-JEREZ	PLAN MAESTRO EL MOLINO	URBANO	08992020 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
17248	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION	20-JEREZ	EL MORAL	RURAL	08992021 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,000	121,000	121,000	121,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
17399	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN AV. GONZALEZ ORTEGA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08992019 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,150	130,150	130,150	130,150	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
17326	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. ARBOLEDAS	20-JEREZ	FRACC. JARDINES DE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	URBANO	08992054 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	155,500	155,500	155,500	155,500	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
17399	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. QUEBRADILLA	20-JEREZ	ERMITA DE LOS MURILLO	RURAL	08992058 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
17357	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. RIO ARSENAL	20-JEREZ	SIENQUITAS DE FERNANDEZ	RURAL	08992056 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	227,203	227,203	227,203	227,203	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	16	16	100%	
17365	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. TEODORO RAMIREZ	20-JEREZ	COL. JUSTO SIERRA	URBANO	08992023 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,000	23,828	23,828	23,828	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	90%	
17423	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. TEOHUACAN	20-JEREZ	FRACC. CAJCAN	URBANO	08992052 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130,400	130,400	110,400	110,400	85%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
17373	AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN PRIV. FERNANDEZ	20-JEREZ	DENEGÁ	RURAL	08992057 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	

17544	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION EN C. FUEMBANIA	20-JEREZ	FRACC. JARDINES DE LOS ARGUTOS	URBANO	089920550 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	29.000	29.000	29.000	29.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
17556	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION EN C. GUADALAJARA	20-JEREZ	RANCHO EL MOLINO	RURAL	089920222 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	25.100	25.100	25.100	25.100	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
17410	REHABILITACION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION EN C. PANFILO NAVEJA	20-JEREZ	COL. MIGUEL HIDALGO	RURAL	089920551 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	31.264	31.264	31.264	31.264	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	0	10%	
1619	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	089920533PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	55.592	55.592	55.592	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	60	0	0%	
1625	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA	22-JUAN ALDAMA	QUITOS	RURAL	089920555PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	29.513	29.513	29.513	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	100	0	0%	
2655	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL EJIDO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089920208CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	33.624	33.624	33.624	33.624	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	90	90	100%	
1146	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 28 DE NOVIEMBRE, BARRIO LOS PEÑA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089922038CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	29.280	29.280	29.280	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	45	0	0%	
1623	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DE LA CURVA	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	089920544PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	55.592	55.592	55.592	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	110	0	0%	
1632	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA VICTORIA	22-JUAN ALDAMA	JUAN JOSE ROS	RURAL	089920548PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	61.937	61.937	61.937	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	120	0	0%	
1145	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZINC COLONIA CENTAURO DEL NORTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	08992037CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	128.973	128.973	128.973	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	100	0	0%	
1591	RELOCALIZACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN CALLE JOAQUIN AMARO, BARRIO OJO DE AGUA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	089920300CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	45.080	45.080	45.080	45.080	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	50	50	100%	
11960	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	23-JUCHIPILA	LA RINCONADA	RURAL	089923024	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA	-	27.848	27.848	27.848	13.924	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
11969	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑOS HEROES	23-JUCHIPILA	COLONIA ENRIQUE ESTRADA	URBANO	089923025	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA	-	25.000	25.000	25.000	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
11921	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL	23-JUCHIPILA	FRACCIONAMIENTO DEL SOL	RURAL	089923027	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA	-	65.000	65.000	65.000	16.250	25%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	0	20%	
11914	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUADALAJARTA	23-JUCHIPILA	GUADALAJARTA	RURAL	089923026	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA	-	25.000	25.000	25.000	12.500	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
11931	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	23-JUCHIPILA	BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	089923028	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA	-	65.000	65.000	65.000	16.250	25%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	50%	
22259	AMPLIACION RED ELECTRICA	35-NORIA DE ANGELES	GRANJAS DE GUADALUPE	RURAL	089935013 PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	28.000	28.000	28.000	28.000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
23331	AMPLIACION RED ELECTRICA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	089935013 CP	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	8.400	8.400	8.400	8.400	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	1	1	100%	
8124	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN CERRITO DE LA CRUZ	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	RURAL	36-62	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	-	163.174	163.174	163.174	163.174	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	150	150	100%	
9145	RELOCALIZACION DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION TRAMO EL YALAYOTE PARQUE INDUSTRIAL DE LAS BELLEROS	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	RURAL	36-01	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	-	87.558	87.558	87.558	87.558	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	350	350	100%	
83159	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES LOMAS VERDES, MARZANA Y AV. CUARTEMBO	37-PANUJO	POZO DE GAMBIA	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	141.100	141.100	141.100	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	0	0	0%	OBRA POR INICIAR
89112	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL ESTUDIANTE	37-PANUJO	SAN ANTONIO DEL COPRES	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	38.500	38.500	38.500	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	2	0	0%	POR INICIAR
83128	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE LOPEZ VELARDE	37-PANUJO	POZO DE GAMBIA	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	75.525	75.525	75.525	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	0	0	0%	POR INICIAR OBRA
82348	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	37-PANUJO	RANCHO EL TUNALLO	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	50.354	50.354	50.354	50.354	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	2	2	100%	CONCLUIDA AL 100%
83972	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA O LA CALLE 23 D EJUNO	37-PANUJO	LOS POZOS	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	55.655	55.655	55.655	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	0	0	0%	POR INICIAR
83988	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE MANUEL M. PONCE	37-PANUJO	POZO DE GAMBIA	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	107.625	107.625	107.625	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	0	0	0%	POR EJERCER
83993	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO	37-PANUJO	LOS POZOS	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	46.265	46.265	46.265	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	4	0	0%	POR INICIAR
83952	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	37-PANUJO	LA INDIA	RURAL		DEBARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	-	19.725	19.725	19.725	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	2	0	0%	POR INICIAR OBRA
100513	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	EL PUEBLITO	RURAL	089938163	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	510.000	490.000	490.000	230.500	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	17	17	100%	91.000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS
100496	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	ESTANCA DE GUADALUPE	RURAL	089938161	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	720.000	648.000	648.000	324.000	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	24	24	100%	72.000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS
103379	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	LA ENCARNACION	RURAL	089938170	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	272.000	244.800	244.800	110.160	45%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	8	8	100%	27.200.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS
100565	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	LAS AMARILLAS	RURAL	089935162	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	659.800	593.820	593.820	296.910	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	12	12	100%	65.980.00 APORTACION BENEFICIARIOS
103330	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	PASO BLANCO	RURAL	089938164	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	210.000	189.000	189.000	94.500	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	7	7	100%	21.000.00 APORTACION BENEFICIARIOS
103383	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	SAN ANDRES	RURAL	089938168	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	1.088.000	979.200	979.200	385.560	39%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	32	32	100%	108.800.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS
103320	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	SAN CARLOS	RURAL	089938165	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	128.000	115.200	115.200	57.600	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	4	4	100%	12.800.00 APORTACION BENEFICIARIOS
103377	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-PINOS	SANTIAGO	RURAL	089938169	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	952.000	856.800	856.800	385.560	45%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	28	28	100%	95.200.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS
103386	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CRUCERO LA VICTORIA	38-PINOS	PINOS	RURAL	089935171	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	150.000	135.000	135.000	60.750	45%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	5	5	100%	90.750.00 APORTACION A BENEFICIARIOS
1428	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. CUAHTEMOC	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	089939013PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	27.228	27.228	27.228	27.228	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	51	51	100%	METAS DEL PROYECTO: 5111 MPOSTES
1440	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. SAUL FLORES	39-RIO GRANDE	POD GARCIA SALINAS	RURAL	089939018PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	117.480	117.480	117.480	117.480	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	250	250	100%	METAS DEL PROYECTO:2500 MPOSTES
1443	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	089939018PR	DEBARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-	157.592	157.592	157.592	157.592	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLOMIA	270	162	60%	METAS DEL PROYECTO:2707 MPOSTES

1858		AMPLIACION DE RED ELECTRICA	39-RIO GRANDE	SAN FELIPE	RURAL	08933087PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			171,400	171,400	171,400	171,400	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	13	10	77%	
1442		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. FORTUNATO SANTANA	39-RIO GRANDE	FCD GARCIA SALINAS	RURAL	08933017PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			218,312	218,312	218,312	218,312	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	600	600	100%	METAS DEL PROYECTO 600/12 MPOSTES
1433		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FIDEL SANTANA	39-RIO GRANDE	FCD GARCIA SALINAS	RURAL	08933014PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			170,472	170,472	170,472	170,472	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	428	428	100%	METAS DEL PROYECTO 428/8 MPOSTES
1445		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	39-RIO GRANDE	COL PROGRESO	RURAL	08933019PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			122,632	122,632	122,632	122,632	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	250	250	100%	METAS DEL PROYECTO 250/8 MPOSTES
2368		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE PROL. LAZARO CARDENAS	39-RIO GRANDE	FCD GARCIA SALINAS	RURAL	08933011PR	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			16,640	16,640	16,640	16,640	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
1484		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. ALFONSO MEDINA	39-RIO GRANDE	LAS ESPERANZAS	RURAL	08933030PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			80,680	80,680	80,680	80,680	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	3	3	100%	
3126		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. 4 DE OCT 30 DE JUNIO	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08933012PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			214,240	214,240	214,240	169,880	79%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	11	8	73%	
1434		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. VICENTE MONTOYA	39-RIO GRANDE	FCD GARCIA SALINAS	RURAL	08933015PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			81,600	81,600	81,600	81,600	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	100	80	80%	METAS DEL PROYECTO 100/3 MPOSTE
1438		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. VICENTE MONTOYA	39-RIO GRANDE	FCD GARCIA SALINAS	RURAL	08933013PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			81,600	81,600	81,600	81,600	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	100	100	100%	METAS DEL PROYECTO 100/3 MPOSTE
1652		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GALEANA COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933040CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			46,230	46,230	46,230	46,230	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	8	3	38%	
2366		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO Y ALEMAN COL. Q. SALINAS	39-RIO GRANDE	FCD Q SALINAS	RURAL	08933019PR	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			34,960	34,960	34,960	34,960	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	2	100%	
1654		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROGRESO	39-RIO GRANDE	COL PROGRESO	RURAL	08933084PR	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			20,520	20,520	20,520	10,260	50%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	0	0%	
1656		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. CO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933085CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			278,638	278,638	278,638	104,488	37%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	12	4	33%	
1657		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CUESTA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933086CP	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			302,165	302,165	302,165	113,311	37%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	18	6	38%	
92459		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-SAIN ALTO	CRUZ DE SANTA RITA	RURAL	0891 40 034 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	0	0	0%	CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008
92463		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-SAIN ALTO	EL VABAL	RURAL	0891 40 035 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	0	0	0%	CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008
92465		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-SAIN ALTO	MESA DE LA CRUZ	RURAL	0891 40 036 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			124,968	124,968	124,968	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	4	0	0%	
92461		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COMPLEMENTO)	40-SAIN ALTO	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	0891 40 038 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			27,576	27,576	27,576	27,576	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
92465		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA CLINICA (COMPLEMENTO)	40-SAIN ALTO	DANTUNA	RURAL	0891 40 040 PR	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,708	36,708	36,708	36,708	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	2	100%	OBRA TERMINADA. ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y OPERANDO
92463		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO SAN ANTONIO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0891 40 039 CP	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	4	0	0%	
92475		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PANTION	40-SAIN ALTO	DANTUNA	RURAL	0891 40 032 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			227,104	227,104	227,104	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	5	0	0%	
92794		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	0891 40 085 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,887	0	38,887	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	7	3	43%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
92790		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA CALLE 5 DE MAYO	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	0891 40 094 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			31,448	0	31,448	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	6	2	33%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
92478		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA CASA DE SALUD	40-SAIN ALTO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	0891 40 037 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	0	0	0%	CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008
92799		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA COL. BUENA VISTA	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	0891 40 096 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,312	0	8,312	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	1	50%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
92740		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA POR LA CALLE ARRIBA DE LA CANCHA	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	0891 40 093 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y BIENAMIENT	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,988	0	24,988	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	1	50%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
92786		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA POR LA CALLE DEL WATORRAL	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0891 40 080 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,968	0	38,968	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	6	2	33%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
92719		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA POR LA CALLE NARCIZO MENDOZA	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0891 40 089 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,448	0	36,448	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	7	3	43%	EL AVANCE DE LA OBRA REFIERE A LA APORTACION CONVENIDA
92735		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA POR LA COL. VISTA HERMOSA	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0891 40 092 PR	RES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			63,692	0	63,692	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	14	5	36%	EL AVANCE REFLEJA LA APORTACION CONVENIDA CON OTRAS INSTANCIAS
96373		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS	42-SOMBRETE	DJO DE AGUA LA BATEA	RURAL	73	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			195,787	195,787	195,787	120,413	62%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	7	3	43%	
96321		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE GERRITO DE GUADALUPE	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	71	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			33,687	33,687	33,687	11,500	34%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	0	0%	
96644		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA BLANCA CALLE LAZARO CARDENAS (PROGRAMA 3X1 2008)	42-SOMBRETE	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	74	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			209,865	209,865	209,865	77,218	37%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	6	3	38%	
95731		AFORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD EN LA COLONIA LA BLANCA CALLE LAZARO CARDENAS (PROGRAMA 3X1 2008)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	80	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			53,888	53,888	53,888	53,888	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
97200		AFORTACION MPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA PERLA (PROGRAMA 3X1 2008)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	84	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			73,621	73,621	73,621	73,621	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	9	0	0%	
96848		AFORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE CUATRECENCO DE LA COLONIA SOMBRERETILLO (PROGRAMA 3X1 2008)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	82	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			73,588	73,588	73,588	73,588	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	12	0	0%	
97022		AFORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE CUATRECENCO COLONIA SOMBRERETILLO (PROGRAMA 3X1)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	83	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			103,620	103,620	103,620	103,620	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	12	12	100%	
97340		AFORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA PERLA 2 (PROGRAMA 3X1 2008)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	85	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			55,245	55,245	55,245	55,245	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	7	7	100%	
96882		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ARTURO ROMO GONZALEZ	43-SUBSTICAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089944006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			36,653	36,653	36,653	36,653	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	60	60	100%	CON UNA APORTACION PARA ESTA OBRA POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE 4,163.20 PARA ESTA OBRA SE INSTALO 1 POSTE DE 12 MTS. Y 1 POSTE DE 9 MTS. UNA EXTENSION DE LINEA DE 60 ML CON ALUMBRADO PUBLICO
95718		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CRUCERO LA ESTACION	43-SUBSTICAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089944004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			72,220	72,220	72,220	72,220	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	50	50	100%	CON UNA APORTACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA ESTA OBRA DE 18,055.00 PARA ESTA OBRA SE INSTALO 1 TRANSFORMADOR Y 2 POSTES DE 12 M 1 POSTE DE 9M CON ALUMBRADO PUBLICO
95730		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA	43-SUBSTICAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089944008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			18,032	18,032	18,032	18,032	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	42	42	100%	CON UNA APORTACION PARA ESTA OBRA POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE 4,508.00 PARA ESTA OBRA SE INSTALON 2 POSTES DE 9 MTS. Y UNA EXTENSION DE LINEA DE 42 ML CON ALUMBRADO PUBLICO



1448		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SIN CON ESQUINA EN CALLE BENTUJANEZ	43-SUBSTACION	DAB MUNICIPAL	URBANO	089944007	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	2	100%	SE REALIZO UNA APORTACION POR PARTE DE LOS BENEFICIADOS DE \$ 3700.00 BENEFICANDOSE TRES FAMILIAS CON ESTA OBRA
6274		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CONVENIA CON C.F.E.)	48-TALTENANGO	MESA DE PALMIRA	RURAL	089948011PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	LA OBRA SERA EJECUTADA POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS							40,000	40,000	40,000	39,000	90%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADA Y SUPERVISADA AL 100% POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LA APORTACION APROBADA PARA LOS BENEFICIARIOS SERA DE 5000. A LA FECHA LA OBRA NO HA EJECUTADO POR FALTA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y ESTA ES REQUERIDA PARA DABLE SEGUIMIENTO A LA OBRA.
62796		AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CONVENIA CON C.F.E.)	48-TALTENANGO	TALTENANGO	RURAL	089948017PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	LA OBRA SERA EJECUTADA POR LE CFE DEL ESTADO DE ZACATECAS							91,108	91,108	91,108	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1,380	0	0%	LA OBRA SERA EJECUTADA AL 100% POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS Y LOS TIEMPOS DE EJECUCION SERAN MARCADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. LA APORTACION APROBADA PARA EL BENEFICIARIO ES DE \$ 15,000.00
24071		AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA. COL. FRANCISCO I MADERO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	089949004	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO							126,740	126,740	126,740	126,740	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
38178		AMPL. RED ELECTRICA EN C. CATAZAJA PRACTICO. RICARDO MONREAL	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995070CP	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL							106,453	106,453	0	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	158	0	0%	
26445		AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA ARROYO MATAMOROS	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995050CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL							54,642	54,642	54,642	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	120	0	0%	
25391		AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE BUSAMBILLAS	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995037CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL							27,834	27,834	27,834	27,834	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	65	65	100%	
24584		AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA OLIMPIADA (NIÑOS HEROES Y 20 DE NOV)	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995059CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL							49,743	49,743	49,743	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	100	0	0%	
25466		AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE SOMBRERETE (HIDALGO Y GUERRERO)	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995040CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL							21,888	21,888	21,888	21,888	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	80	80	100%	
60748		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CIRCUITO CALLE JOAQUIN AMARO TURBIDO Y SIN NOMBRE	50-VETAGRANDE	SANTA RITA	RURAL	0899 50 007 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	9	9	100%	
60041		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	50-VETAGRANDE	EL LLANO DE LAS VIRGENES	RURAL	0899 50 004 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							64,800	64,800	64,800	64,800	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	AL 30 DE JUNIO NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS YA QUE LA APROBACION SE DIO PRACTICAMENTE AL CONCLUIR ESTE MES
60153		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	0899 50 005 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	EL SECTOR ENERGIA SE DEPLIEGA UNA VEZ ELEGIDO EL GRUPO SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO
60096		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CIRCUITO BARRIO SAN VICENTE PRIMERA ETAPA	50-VETAGRANDE	SAUCEDE DE LA BORDA	RURAL	0899 50 008 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							58,000	58,000	58,000	43,500	75%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	5	5	100%	
60811		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE Y BARRIO DE LA PILA	50-VETAGRANDE	SAUCEDE DE LA BORDA	RURAL	0899 50 008 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							115,000	115,000	115,000	89,000	75%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	5	5	100%	
61438		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIRCUITO CALLES SIN NOMBRE Y LOPEZ VELARDE	50-VETAGRANDE	SANTA RITA	RURAL	0899 50 012 PR	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	5	5	100%	
74547		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONA CALLE ARBOLEDAZ DE LA COMUNIDAD DE CHIPADEROS	51-VILLA DE COS	CHIPADEROS	RURAL	089951007	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS							187,743	187,743	187,743	187,743	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
74460		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONA CALLE GRANADAS DE LA COMUNIDAD DE BANON	51-VILLA DE COS	BANON	RURAL	089951008	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS							222,700	222,700	222,700	222,700	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
75328		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	51-VILLA DE COS	SAN RAMON	RURAL	089951010	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS							209,100	209,100	209,100	209,100	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
76941		AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE CHIPADEROS	51-VILLA DE COS	CHIPADEROS	RURAL	089951028	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS							222,079	222,079	222,079	185,181	83%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
76509		AMPLIACION DE RED ELECTRICA TERCERA ETAPA EN COLONA CUBA LIBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	RURAL	089951009	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS							258,148	258,148	258,148	258,148	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	
61678		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD Y SERVICIO DOMESTICOS	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	014	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL							142,029	142,029	142,029	112,874	79%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	5	5	100%	
60350		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	52-VILLA GARCIA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	001	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL							107,904	107,904	107,904	43,161	40%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	4	4	100%	
70398		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLONIA ESPERANZA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	BAJO DE SAN NICOLAS	RURAL	089953018PR	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							28,605	28,605	28,605	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	2	100%	OBRA TERMINADA
70758		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLOSO ESQUINA CON LEONA VICARIO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953017CP	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							14,313	14,313	14,313	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
71118		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	ESTANDA DE ANIMAS	RURAL	089953048PR	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							13,572	13,572	13,572	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
70488		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS ARCOS COLONIA LA BARRANCA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953016CP	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							82,378	82,378	82,378	80,000	97%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	4	4	100%	OBRA TERMINADA NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR.
70441		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA COLONIA LIRAS II	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953015CP	DEBARRILLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							158,419	158,419	158,419	158,419	100%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	10	10	100%	OBRA TERMINADA NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA TAMBIEN 1 TRANSFORMADOR.
6033		AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	56-ZACATECAS	LA ESCONDA	URBANO	08F18035 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							25,000	22,500	25,000	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6044		AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE BRIGADA SERVIN ESQUINA PARRAL	56-ZACATECAS	COLONIA TOMB DE ZACATECAS	URBANO	08F18050 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							186,000	186,000	186,000	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	6	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6067		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ADONIS N MELGAR Y VICENTE SUAREZ	56-ZACATECAS	COLONIA STA LA PIMENTA	URBANO	08F18048 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							186,000	186,000	186,000	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	6	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6094		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE DEL REBOTE	56-ZACATECAS	COLONIA MIGUEL HIDALGO	URBANO	08F18042 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							126,038	126,038	126,038	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	2	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6093		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE ENGINO,MUSGO,MORONO,JUNIPERO Y CEDRO	56-ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO LA ESCONDA	URBANO	08F18060 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							960,790	960,790	960,790	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	23	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6034		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE JUAN ESCOBAR, HEROES DE CHAPULTEPEC	56-ZACATECAS	COLONIA STA DE LA PIMENTA	URBANO	08F18050 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							102,145	102,145	102,145	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	3	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6088		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE MEXICAPAN	56-ZACATECAS	FRACCIONAMIENTO MEXICAPAN	URBANO	08F18038 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	1	50%	SE COLOCO EL POSTE
6096		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE PEATONAL	56-ZACATECAS	BARRIO DE LOS ABOGADOS	URBANO	08F18061 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							25,500	25,500	25,500	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6037		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE REAL DE CADORE	56-ZACATECAS	COLONIA MINERA	URBANO	08F18051 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							102,145	102,145	102,145	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE COLONA	3	0	0%	OBRA SIN INICIAR
6068		AMPLIACION RED ELECTRICA CALLEJON DE MEDINA	56-ZACATECAS	CENTRO	URBANO	08F18039 CP	DEBARRILLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS							25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	0	0	TRANSFORMADO				





17332	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COBAEZ	55-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,738	29,738	29,738	29,738	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	22	22	100%	
	PRE ESCOLAR																								
40351	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	10-FRESNILLO	COL FRANCISCO GOYTIA	URBANO	020702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			134,790	134,790	134,790	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	83	0	0%	
55739	ADQUISICION DE MALLA PARA AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS ORISTOBAL DE OÑATE	17-GUADALUPE	LA ZACATEGANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL DE OÑATE			2,691	2,691	2,691	2,691	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	101	101	100%	
17737	CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GARCIA SALINAS	20-JEREZ	FRACC GUADALUPE	URBANO	08920208 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			77,208	77,208	77,208	77,208	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	640	90%	
12521	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE	RURAL	08922049PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,081	38,081	38,081	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	98	0	0%	
164025	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	26-MAZAPIL	LAGUNILLAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			82,872	82,872	82,872	19,288	23%	0	0	0	METRO CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	0	15%	
60233	CONSTRUCCION DE MALLA SOBRE EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,550	11,550	11,550	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	
163434	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	38-PINOS	SAN JOSÉ DE LA VENTA	RURAL	08933045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			205,423	195,152	195,152	195,152	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	10,271.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS, LAS METAS SON DE 1 AULA
103330	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DENIÑOS "LUIS DE LA ROSA OÑATE"	38-PINOS	LA VICTORIA	RURAL	08933048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			205,423	195,152	195,152	195,152	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	10,271.00 APORTACION BENEFICIARIOS, METAS: 1 AULA
103591	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	38-PINOS	BELIARIO DOMINGUEZ	RURAL	08933051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			152,469	144,844	144,844	144,844	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	7423.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS, METAS: 1 ANEXO
1662	CONSTRUCCION DE AULA EN CENSI COL. "TRINIDAD"	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08933090CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			98,283	98,283	98,283	98,283	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	76	76	100%	
3133	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J. N. COM LAS ESPERANZAS	39-RIO GRANDE	LAS ESPERANZAS	RURAL	08933128PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			80,173	80,173	80,173	80,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	48	38	79%	METRO LINEAL
3168	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN J. N. NIÑOS HERODES COM LOS MARQUEZ	39-RIO GRANDE	LOS MARQUEZ	RURAL	08933140PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			97,904	97,904	97,904	36,714	38%	0	0	0	METRO CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	179	54	30%	
2319	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J. N. EVA SAMANO COL. EL LLANO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089339113CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			237,899	237,899	237,899	237,899	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	76	60	79%	
3207	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	40-SAN ALTO	RIO DE MEDINA	RURAL	0899 40 048 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	75	75	100%	OBRA TERMINADA, ENTREGADA A LA COMUNIDAD Y OPERANDO
87535	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALVARO ORIBEGON	45-TEPECHTLAN	LA CAMBISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION
88226	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	45-TEPECHTLAN	SAN PEDRO COCOTLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			176,000	170,000	170,000	30,600	18%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
82117	CUBIERTA DE POLICARBONATO EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAMON LOPEZ VELARDE"	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	089348012CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA FUE EJECUTADA POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL OFCIO DE DESARROLLO ECONOMICO			40,408	40,408	40,408	40,408	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	132	132	100%	LA APORTACION ARROBADA PARA LOS BENEFICIARIOS FUE DE \$10,000.00
19445	CONSTRUCCION AULA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBCHER	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089305042CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			200,811	200,811	200,811	281,610	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	137	137	100%	
17124	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR SEGUNDA ETAPA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	089353008PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA			68,558	68,558	68,558	68,558	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	30	30	100%	OBRA TERMINADA
17150	CONSTRUCCION DE TECHO PARA PORCO EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089353008CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA			18,018	18,018	18,018	18,018	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	OBRA TERMINADA NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PORTICO.
23272	CONSTRUCCION DE BARRA Y COLOCACION DE MALLA CLONICA EN JARDIN DE NIÑOS	7-COHCIPON DEL ORO	COYOTI ELLOS	RURAL	08930704PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			37,080	37,080	37,080	37,080	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	179	120	69%	
83332	AMPLIACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	08934802CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA SE EJECUTO CON UN CONTRATISTA CON SUPERVISION DEL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO			13,852	13,852	13,852	13,852	100%	0	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	98	98	100%	
23722	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089305040CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			65,852	65,852	65,852	65,852	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
7560	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SUIVE PATRIA COLONIA SIERRA DE ALCA	56-ZACATECAS	CENTRO	URBANO	08F58064 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			24,476	24,476	24,476	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR
7278	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS GENARO VALLE MATEOS	56-ZACATECAS	PLAZUELA DE GARCIA	URBANO	08F58043 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			101,649	101,649	101,649	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR
50760	ENMALLADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR DEL BAJIO	57-FRANCOISCO	SAN SALVADOR DEL BAJIO	RURAL	089357031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			184,219	184,219	184,219	184,219	100%	0	0	0	METROS, BARRAS, CERCOS	198	198	100%	
1427	EQUIPAMIENTO																								
1427	EQUIPAMIENTO DE SILLAS Y CONSTRUCCION DE DOMO EN J.N COYOLXAUQUI	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089359102CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			160,387	160,387	160,387	160,387	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANCIANDORES	46	46	100%	
	PRIMARIA																								
41208	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA	10-FRESNILLO	PRESA DEL MEZQUITE	RURAL	030706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			61,646	61,646	61,646	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,541	0	0%	
40375	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION	10-FRESNILLO	COL CENTRO	URBANO	020703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			254,372	254,372	254,372	228,810	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	673	410	72%	
41192	DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO	10-FRESNILLO	COL ESPARZA	URBANO	030704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			176,737	176,737	176,737	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADOS	598	0	0%	
55606	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CONVENIO CON LA SEC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	089117018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			383,000	383,000	383,000	383,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SIN APOYOS PARA DIFERENTES ESCUELAS Y CADA UNA CON SUS PROTECTOS PARTICULARES
86724	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. TENANASTI, COL. LOMAS DE CHAPALTEPEC, ALTA, ZAC.	19-JALPA	JALPA COL LOMAS DE CHAPALTEPEC	URBANO	039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA			198,288	198,288	198,288	198,288	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS	566	566	100%	OBRA TERMINADA
17686	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-JEREZ	COL SAN FRANCISCO	URBANO	089302025 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			160,918	160,918	160,918	160,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	80	72	90%	
17751	CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	20-JEREZ	COL 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	089320227 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			91,416	91,416	91,416	91,416	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	
17766	CONSTRUCCION DE SALON DE MEDIOS EN ESC. PRIM. GENARO BORGEO ESTRADA	20-JEREZ	NOFONAYI EL COYTUJO	URBANO	089320580 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			183,373	183,373	183,373	183,373	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	60	54	90%	
6706	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ PROG. 3X1 TAMA MIO	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08F111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS, CANCHA	40	40	100%	
87523	CONSTRUCCION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA SALVADOR VARELA PROGRAMA 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08933474 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	730	720	100%	
23108	CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE MALLASOBRE EN ESC. PRIM. FELIPE B. BERRIOZABAL	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	089335020 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			50,600	37,000	50,600	37,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	330	330	100%	
103644	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA "ORAL VICENTE GUERRERO"	38-PINOS	SANTA ANA	RURAL	089338047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			205,423	195,152	195,152	195,152	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAs	1	1	100%	10,271.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS, METAS: 1 AULA
103622	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA	38-PINOS	LA CHUQUILLA	RURAL	089338050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	24,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103605	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA "31 DE AGOSTO"	38-PINOS	PURISIMA SUR	RURAL	089338054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			42,200	42,200	42,200	34,200	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA				

103920	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA "INDEPENDENCIA"	38-PINOS	SAN MARTIN	RURAL	089938058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	17,700	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103618	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA "LIS DE LA ROSA O'REIZA"	38-PINOS	LA PENIDENCIA	RURAL	089938057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	17,600	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 ANEXO
103615	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA "MATA RAMON SANTOS"	38-PINOS	LA CENEGUITA	RURAL	089938056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	22,000	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
1490	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE COL. LOS DURANDOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939034CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			136,048	136,048	136,048	136,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
9338	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. PANFILO NATEA COL. JARDINES DEL RIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939130CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			136,048	136,048	136,048	136,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
9315	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939120CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			334,134	334,134	334,134	250,190	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	281	215	75%	METRO LINEAL
92511	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	40-SAN ALTO	EL CAPADERO	RURAL	0899 40 049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2008
97563	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA	42-SOMBRETE	SAN ANTONIO DEL TEPEYATE	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			252,584	252,584	252,584	168,489	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	195	100	51%	
9542	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	46-TEPEYONGO	QUADRO TROITA CAPULIN DABECERA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				183,671	183,671	183,671	139,984	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	183,671	139,985	76%	SE CONSTRUYERON 4 SANITARIOS EN LAS COMUNIDAD DE LA TROGITA, EL CAPULIN DE LOS SALINAS Y EN LA CABECERA MUNICIPAL CON UN COSTO CADA UNO DE \$ 45,917.75
93551	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE POLICARBONATO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	48-FALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	08994803CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA SE EJECUTO POR UN CONTRATISTA			245,130	245,130	245,130	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	686	0	0%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$71,000.00
24986	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	089949007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO MUNICIPAL			51,434	51,434	51,434	51,434	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	510	495	90%	
32735	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y COMEDORES EN ESC. PRIMARIA BAURO LOPEZ JORDI	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995054CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			53,091	53,091	53,091	34,810	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
7871	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	5-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	089951024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			166,600	166,600	166,600	138,305	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
7874	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALLENDE	51-VILLA DE COS	ALLENDE	RURAL	089951017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			166,428	166,428	166,428	166,428	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
7179	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" SEGUNDA ETAPA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	089953004CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRA PUBLICA			212,824	212,824	212,824	212,824	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	140	100%	OBRA TERMINADA
8541	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA 8 DE SEPTIEMBRE	56-ZACATECAS	COLONIA EUROPA	URBANO	08F18626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			245,075	230,568	245,075	73,522	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%	SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA
7283	CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA PRIMARIA ROBERTO CABRAL DEL HOYO AV. QUERIBALLA	56-ZACATECAS	COLONIA CAMINERA	URBANO	08F18626 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			253,710	253,710	253,710	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR
8642	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA MARCO S MENDOZA	56-ZACATECAS	COLONIA MARIANITA	URBANO	08F18626 CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			394,481	314,947	394,481	118,404	32%	0	0	0	0	0	0	30%	SE TRABAJA EN MUROS.
17909	TERMINACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	20-JEREZ	LOS CRUCES	RURAL	089952060 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ARROYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,394	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	0	0%	
17920	TERMINACION DE TEATRO ESCOLAR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	20-JEREZ	SANTA RITA	RURAL	089952062 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			192,394	192,394	192,394	192,394	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135	64	40%	
93979	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950543CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			287,944	287,944	287,944	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	140	0	0%	
	MANTENIMIENTO																								
103619	AFORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 DE BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	MO04	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA DE MOMAX				12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	SE HIZO LA APORTACION PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA LA ADQUISICION DE 25 BECAS PARA LOS ESTUDIANTES MAS DESTACADOS DE ALGUNAS ESCUELAS
2331	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939117CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			33,704	33,704	33,704	33,704	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	354	354	100%	
36489	MANTENIMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN ESC. LIC. PEDRO VELAZ	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950574CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			12,150	12,150	12,150	12,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
95424	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA" EN GUADALUPE VICTORIA, JALPA, ZAC.	16-JALPA	GUADALUPE VICTORIA LA VILLITA	RURAL	089952061 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA			55,500	51,112	55,500	51,112	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11064	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA REMODELACION DE ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA 3X1)	23-JUCHPILA	CONTITLAN	RURAL	089923019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHPILA A TRAVES DE LOS COMITES DE OBRA			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
93186	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 DE MAYO	37-PANUCO	NORIAS DE SAN JUAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			97,600	97,600	97,600	97,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24	24	100%	EJECUTADA AL 100%
103681	REHABILITACION DE LOSA EN AZOTEA DE AULA EN ESC. PRIMARIA	38-PINOS	EL CUJAL	RURAL	089938050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,550	6,550	6,550	3,000	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
1418	REHABILITACION DE PISOS, ANDADORES Y AULA EN ESC. PRIMARIA " BENITO JUAREZ"	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939109PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			76,810	76,810	76,810	76,810	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
86169	REHABILITACION DE SALON DE ESCUELA PRIMARIA	45-EPECHOTLAN	PLAN DE LA LOMA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				10,500	10,500	10,500	10,297	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
36444	REHABILITACION DE BARRA DE REFUEJO EN AULA DE ESC. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950520CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			19,458	19,458	19,458	18,780	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
	EQUIPAMIENTO																								
13010	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE BUTACAS EN LA ESCUELA ENRIQUE ESTRADA	23-JUCHPILA	COLONIA ENRIQUE ESTRADA	URBANO	089923030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DE COMITE DE OBRA			28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
21882	AFORTACION A ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO	RURAL	089935005 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
21886	AFORTACION A ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y T. V. SEC. JAMES TORRES BODET (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO	RURAL	089935002 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
21728	AFORTACION A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y SEC. MORES BAENZ BARZA (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	35-NORIA DE ANGELES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	089935003 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
2513	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIMARIA CON JOSE MA. MORELOS	39-RIO GRANDE	JOSE MA MORELOS	RURAL	089939111PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			11,800	11,800	11,800	11,800	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	48	48	100%	METROS CUADRADOS
24928	AFORTACION PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELA PRIMARIA 14 DE NOVIEMBRE (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	089949010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO MUNICIPAL			73,439	73,439	73,439	73,439	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30 COMPUTADORAS Y NO EXISTE ESE CONCEPTO, SE TOMO EL DE PIZARRONES, SILLAS, MESAS
36801	EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE COMPUTO EN ESC. PRIMARIA VICTOR ROSALES	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	089950575CP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			24,041	24,041	24,041	24,041	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	23	23	100%	
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCION																								
41197	MODULOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	10-FRESNILLO	PURISIMA DEL MAGLEY	RURAL	930705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			64,145	64,145	64,145	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	0	0%	
95841	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEREDOS	17-GUADALUPE	MARTINEZ DOMINGUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			142,819	142,819	142,819	142,819	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
17758	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA	20-JEREZ	LOS RIOS	RURAL	089920206 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			132,204	132,204	132,204	132,204	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600	600	100%	
17948	CONSTRUCCION DE MALLA CICLOMICA EN ESC. TELESECUNDARIA	20-JEREZ	VILLAHERMOSA	RURAL	089920803 PR	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL															

103577	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV.	38-FINOS	HURTAS DEL MEZQUITE	RURAL	0899049	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			206,423	195,152	195,152	195,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1	1	100%	10,271.00 APORTACION DE BENEFICIOS, METAS: 1 ALA
103650	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA	38-FINOS	RINCON DE PINA	RURAL	08993062	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	17,800	73%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103653	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGON"	38-FINOS	EL CARMEN	RURAL	08993063	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	17,800	74%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103659	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. TELESECUNDARIA "FRANCISCO VILLA"	38-FINOS	EL CHIRO	RURAL	08993061	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	20,180	83%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103667	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. TELESECUNDARIA "RICARDO FLORES MAGON"	38-FINOS	EL CARMEN	RURAL	08993063	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			24,200	24,200	24,200	17,800	74%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS: 1 CANCHA
103595	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA	38-FINOS	VICTOR ROSALES	RURAL	08993052	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			152,489	144,848	144,848	144,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	7823.00 APORTACION DE BENEFICIOS, METAS: 1 ANEXO
1480	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELE SEC. LEONA VICARIO COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	RURAL	0899303CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			136,048	136,048	136,048	136,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
1487	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA	39-RIO GRANDE	FRANCISCO GARCIA BALINAS	RURAL	08993032PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			152,903	152,903	152,903	152,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS	183	183	100%	
1840	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. TELE SEC	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	08993082PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			17,770	17,770	17,770	17,770	100%	0	0	BEBEDERO	4	4	100%	
1416	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. TELESEC LAZARO CARDENAS, LA FLORIDA	39-RIO GRANDE	LA FLORIDA	RURAL	08993011PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			78,842	78,842	78,842	78,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
6381	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA	41-TALTAMAZO DE BANCHEZ ROMAN	VILLARRIALES	RURAL	08994037PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LA OBRA SERA EJECUTADA POR UN CONTRATISTA			77,502	77,522	77,522	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ES DE \$25,000.00 QUE ES EN ESPERES MANDO DE OBRA Y EFECTIVO SE REALIZARA UNA MODIFICACION AL RECURSO POR \$11,000.00, YA QUE SE OMITIERON TONELADAS DE CEMENTO, Y AUN NO SE CUENTA CON OFICIO DE APROBACION DE MODIFICACION.
35077	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	089940033	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			227,045	227,045	227,045	227,045	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	0	0%	
32338	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAUTERNA"	49-VALPARAISO	EL XOCOMOTLE	RURAL	089940015	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			111,239	111,239	111,239	111,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	219	142	65%	
4884	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA INDUSTRIAL NO.65	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995050CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			217,680	217,680	217,680	63,865	29%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	250	250	100%	
8790	CONSTRUCCION TECHADO DE AULAS EN ESC. SEC. NO.6	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995044CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			135,617	135,167	135,617	85,168	63%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	85	85	100%	
38361	CONSTRUCCION TECHADO DE ALMACEN EN ESC. SEC. TEC. NO.45	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08995058CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			73,134	73,134	73,134	51,022	70%	0	0	METROS CUADRADOS	64	58	90%	
7840	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	51-VILLA DE COS	AGUA NUEVA	RURAL	08 FT 51006	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			148,750	148,750	148,750	148,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
7289	TERMINACION DE AULA ESC. SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	56-ZACATECAS	COMUNIDAD CIENEQUELLAS	RURAL	08F189063 CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			344,784	344,784	344,784	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR
	MANTENIMIENTO																							
2333	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA ALFONSO MEDINA COL. EL LLANO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	089939118CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			172,298	172,298	172,298	172,298	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,897	1,897	100%	
	REHABILITACION																							
85089	REHABILITACION DE SANTARIOS EN ESC. SEC. TECNICA JUSTO SIERRA MENDEZ, COL. LOS OLIVOS LADO POMEY DE JALPA ZAC	19-JALPA	JALPA COL. LOS OLIVOS	URBANO	035	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	JALPA ZAC			77,471	58,059	77,471	58,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	OBRA EN PROCESO
5128	REHABILITACION DE SANTARIOS EN ESC. SECUNDARIA TECNICO NO. 45 COM. LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	URBANO	089939127PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			86,112	86,112	86,112	86,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	40	80%	
1403	REHABILITACION DE SANTARIOS EN ESCUELA TELE-SEC	39-RIO GRANDE	SAN FELIPE	RURAL	08993007PR	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			32,932	32,932	32,932	32,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	
	EQUIPAMIENTO																							
27556	AFORTACION A ESCUELA T.V. Y SEC. 20 DE NOVIEMBRE (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08993906 CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCION																							
8292	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TECHO DE LAMINA Y APLANADO EN MUROS DE LA LOCALIDAD DE ESTACION PACHECO	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	ESTACION PACHECO	RURAL	0899 14 032 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			148,508	148,508	148,508	148,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,550	1,550	100%	
8196	CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y APLANADO EN MUROS DE LA LOCALIDAD DE EL VERDEL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	EL VERDEL	RURAL	0899 14 031 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,047	35,047	35,047	35,047	100%	0	0	METROS CUADRADOS	912	912	100%	
8149	CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUEA	MARAVILLAS	RURAL	0899 14 030 PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			45,372	45,372	45,372	45,372	100%	0	0	METROS CUADRADOS	441	441	100%	
85151	AFORTACION PARA EL CONVENIO CON COPROVI "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	089917016	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS			343,750	343,750	343,750	343,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	
80196	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	51-VILLA DE COS	EL SOCORRO	RURAL	089951081	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			12,750	12,750	12,750	12,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
80046	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE GOODRINCES	51-VILLA DE COS	ALDEA DE GOODRINCES	RURAL	089951057	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			111,843	111,843	111,843	111,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
80165	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BENTO JUAREZ I	51-VILLA DE COS	BENTO JUAREZ I	RURAL	089951080	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			100,555	100,555	100,555	100,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
8004	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLONA GREYER	51-VILLA DE COS	COLONA GREYER	RURAL	089951058	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			47,430	47,430	47,430	47,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
79874	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPIROTE	51-VILLA DE COS	EL CAPIROTE	RURAL	089951053	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			124,722	124,722	124,722	124,722	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
79991	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	51-VILLA DE COS	EL ENCINO	RURAL	089951055	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			41,837	41,837	41,837	41,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
80020	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	51-VILLA DE COS	NORIA DE LUIS	RURAL	089951056	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			155,339	155,339	155,339	155,339	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
80135	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NORIA DEL BURRO	51-VILLA DE COS	NORIA DEL BURRO	RURAL	089951059	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			64,467	64,467	64,467	64,467	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
79802	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE	51-VILLA DE COS	SAN FELIPE	RURAL	089951054	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE COS			84,602	84,602	84,602	84,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
	VIVIENDA																							
	MEJORACION																							
40570	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	BANUELOS	URBANO	020810	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			360,000	360,000	360,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	88	0	0%	
40489	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	BEENA	RURAL	020803	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			209,648	209,648	209,648	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	71	51	52%	
40542	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	COL BUENOS AIRES	URBANO	020807	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	72	0	0%	
40533	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	FRACCIONAMIENTO REAL DEL FRESNO	URBANO	020806	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	72	0	0%	
40463	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	SECTOR BIETE	URBANO	020802	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			216,000	216,000	216,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	30	0	0%	ES NECESARIO AMPLIAR LAS OPCIONES DEL RUBRO DEL GASTO
40547	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	BOMBRETELLO	RURAL	020808	DE ARROLLO SOCIAL	URBANO	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA			120,000	120,000	120,000									









1939	CONTRATACION DE PERSONAL (1 SECRETARIA)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08112006	GOBIERNO N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	
4197	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO Y OFICINA	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08112408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			60,000	60,000	60,000	37,500	63%	0	0	0	LOTE	1	1	60%	
9270	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICIONES Y PROYECTOS)	14-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			237,427	237,427	237,427	40,821	17%	0	0	0	ACCION	10	2	20%	
92827	ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899	RES-FEPEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO D	ESFORZOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,814	60,814	60,814	60,814	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
9289	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO E EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DEL CAMINO E. C. FRESNILLO-SOMBRERETE-19 DE SEPTIEMBRE DEL KM 3+400 AL KM 4+820 (1.8 KM)	40-SAIN ALTO	19 DE SEPTIEMBRE EL LINDERO EL VARAL	RURAL	0899 40 089 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			25,270	25,270	25,270	25,270	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9293	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO E EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO E. C. FRESNILLO-SOMBRERETE-MINERA MERCURIO DEL KM 3+400 AL KM 7+320 Y DEL TRAMO KM 8+200 AL KM 21+700 (14.3 KM)	40-SAIN ALTO	NICOLAS BRAVO CASAS NUEVO SAUJILLO	RURAL	0899 40 087 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			192,850	192,850	192,850	192,850	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9299	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO E EJECUTIVO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO E. C. FRESNILLO-SOMBRERETE-MINERA MERCURIO DEL KM 3+400 AL KM 3+820 (1.8 KM)	40-SAIN ALTO	MINA MERCURIO EL SAUZ SANTA EDUVIGES	RURAL	0899 40 070 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			23,980	23,980	23,980	23,980	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
92447	ESTUDIO PROYECTO DE CAMINO LUIS MOYA EN ENTRONQUE PANAMERICANA	40-SAIN ALTO	LUIS MOYA	RURAL	0899 40 027 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,260	29,260	29,260	29,260	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
92454	ESTUDIO PROYECTO DE ENTRONQUE CARR. PANAMERICANA RIO DE MEDINA	40-SAIN ALTO	RIO DE MEDINA	RURAL	0899 40 028 PR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EN VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
43368	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	1812002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE D	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			38,671	38,671	38,671	0	0%	0	0	0	VEHICULO	1	0	0%	
18224	COMPLEMENTO CAMIONETA EXPLORER 2008	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08112006	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			41,277	41,277	41,277	41,277	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
18028	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08992001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			40,000	7,943	7,943	7,943	100%	0	0	0	LOTE	1	0	20%	
43373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08112404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			63,000	63,000	63,000	0	0%	0	0	0	LITRO	7,000	0	0%	
9235	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	RURAL	08113801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE			83,962	950	83,962	950	100%	0	0	0	LITRO	13,698	13,698	100%	
92370	REFACCIONES Y REPARACIONES VEHICULARES Y PARA MAQUINARIA PESADA	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	RURAL	08113802	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE			40,000	0	40,000	0	0%	0	0	0	LOTE	10	0	0%	
09472	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38-PINOS	PINOS	URBANO	081159007CP	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4 AUMENTAMIENTO			1,735,123	1,735,123	1,735,123	203,540	12%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ES UNA PARTE DEL TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
1338	REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081159007CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			100,000	100,000	100,000	26,275	26%	0	0	0	LOTE	1	0	26%	
18681	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS Y REPARACIONES)	48-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08114802	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE D	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			112,843	112,843	112,843	80,817	72%	0	0	0	LOTE	1	1	72%	
92599	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CARR MARCA FIESTA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	017	RES-FEPEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE D	TRANSPORTE D	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,691	2,691	2,691	2,691	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
1789	REPARACIONES MENORES DE VEHICULO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	01153050CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			6,000	6,000	6,000	3,500	58%	0	0	0	LOTE	1	1	58%	ACCION EN PROCESO
95422	REFACCIONES CAMION DE VOLTO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	08115708	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,325	6,325	6,325	6,325	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
17287	GASTOS INDIRECTOS	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			54,108	54,108	54,108	23,062	43%	0	0	0	LITRO	3,000	1,280	43%	
18172	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08992003	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,200	0	2,200	0	0%	0	0	0	PIEZA	1	0	0%	
92623	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	0899 40 003 GI	RES-FEPEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO D	ESFORZOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,947	16,947	16,947	16,947	100%	0	0	0	ARTICULO	4	4	100%	
40479	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	021101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,353,483	2,353,483	2,353,483	392,279	17%	0	0	0	APOYO	0	0	0%	ESTAN POR DEFINIRSE LAS METAS Y LO PROGRAMADO ANUALMENTE ES NECESARIO AMPLIAR EL CATALOGO DEL RUBRO Y DETINIO DEL GASTO Y LAS OPCIONES DEL AMBITO
9236	ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGULA	NEVES	URBANO	081114003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,600	9,600	9,600	5,222	54%	0	0	0	EQUIPO	6	3	50%	
923	ADQUISICION DE GASOLINA PARA APOYO A CONSEJEROS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGULA	NEVES	RURAL	081114001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	85,615	86%	0	0	0	LITRO	14,144	9,000	64%	
9243	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA CONSEJEROS	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGULA	NEVES	RURAL	081114005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,800	19,800	19,800	6,856	35%	0	0	0	REUNION	12	9	75%	
9245	AFORTACION PARA DEPENDENCIA NORMATIVA	14-GENERAL FRANCISCO R. MURGULA	NEVES	RURAL	081114008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			105,798	105,798	105,798	105,798	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
98911	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TIPO LAP-TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	081118003 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,853	17,853	17,853	17,853	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
19963	ADQUISICION DE IMPRESORA DESKJET HP. 6940	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120010	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,562	2,562	2,562	2,562	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
19994	ADQUISICION DE SILLA SECRETARIAL MOD. A-95	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,058	1,058	1,058	1,058	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
19122	ADQUISICION DE SILLA BELA NEGRO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,188	4,188	4,188	4,188	100%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%	
16275	AFORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120009	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			167,957	167,957	167,957	167,957	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	4	1	100%	EL NUMERO DE PROYECTOS ES CORRECTO
18242	EQUIPO DE SONIDO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120007	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
18252	EQUIPO DE SONIDO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	081120007	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
18182	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	089920002	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			137,400	117,640	117,640	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	91%	
11869	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	23-JUCHIPLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089923017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHIPLA ZAC			17,779	17,779	17,779	17,779	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
11866	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS INDIRECTOS)	23-JUCHIPLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089923016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUCHIPLA ZAC			40,004	40,004	40,004	40,004	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
43844	APOYO A CONSEJEROS	24-LORETO	MUNICIPIO DE LORETO	URBANO	081124002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			15,200	15,200	15,200	3,800	25%	0	0	0	REUNION	4	1	25%	
16440	AFORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081103001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,546	17,546	17,546	17,546	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
16900	REPARACION DE 2 MOTORES DE LAS REVOLVEDORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3-ATOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081103002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,849	8,849	8,849	8,849	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
96884	COMPRA DE VEHICULO COLORADO DOBLE CABALA, PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE GASOLINA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	089934001	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			311,623	311,623	311,623	277,173	89%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
23204	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081135008	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			76,779	76,779	76,779	76,779	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
23360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081135002	GOBIERNO	GOBERNACION N. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO D	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			50,000	15,900	50,000	15,900	100%	0	0	0	LITRO				

2424	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081135003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,000	8,500	22,000	8,500	100%	0	0	VEHICULO	3	1	30%	
2434	PAPELERIA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081135006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			28,150	18,000	28,150	18,000	100%	0	0	LOTE	1	1	97%	
2569	VIACOS	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081135001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,000	16,000	60,000	16,000	100%	0	0	OTROS	108	20	27%	
2627	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO DE 160 GB. DVD- RW TECLAO MOUSE Y MONITOR LCD17"	36-JUJUALLENTE	JUJUALLENTE	URBANO	081136 005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE			96,000	132,382	96,000	132,382	100%	0	0	EQUIPO	6	8	100%	
26283	ADQUISICION DE PLDTER PARA IMPRESION DE PLANOS Y PROYECTOS DE 42" E INYECCION DE TINTA COLOR MARCA HP M100 D90	36-JUJUALLENTE	JUJUALLENTE	URBANO	081136 004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE			59,944	59,944	59,944	59,944	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4537	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	36-JUJUALLENTE	JUJUALLENTE	URBANO	081136 006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE			151,503	151,503	151,503	151,503	100%	0	0	PAGO	151,503	151,503	100%	
35863	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	36-JUJUALLENTE	JUJUALLENTE	URBANO	081136006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE			151,503	151,503	151,503	151,503	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
82379	VIACOS	36-JUJUALLENTE	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE	RURAL	081136 003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUALLENTE			74,000	39,000	74,000	39,000	100%	0	0	EVENTO	148	0	0%	
62609	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL FONDO III	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	081137 000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			79,843	79,843	79,843	79,843	100%	0	0	LITRO	11,300	11,300	100%	EJERCIDO AL 100%
62673	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA GODEZAC	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	081137 000	GOBIERNO	HACIENDA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			64,218	64,218	64,218	64,218	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
99975	AFORTACION A DEPENDENCIA ESTATAL SEPLADER	38-PINOS	PINOS	RURAL	081138004CP	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,736,123	1,736,123	1,736,123	500,537	30%	0	0	ACCION	1	1	100%	
1325	ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS, FOLDER, ETC)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081139004CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			40,000	40,000	40,000	39,158	98%	0	0	LOTE	1	1	98%	
1329	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E. Y SOCIAL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081139005CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			184,183	184,183	184,183	183,221	99%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
1332	AFORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEPLADER)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081139001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			207,499	207,499	207,499	207,499	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	
1333	VIACOS PARA SALIDAS A ZACATECAS PARA EL TRAMITE DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081139002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
32813	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON SUPERVISION DE OBRAS	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	0899 40 001 GI	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			139,600	139,600	139,600	139,600	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
92919	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA INSTANCIA NORMATIVA	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	0899 40 002 GI	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	SEPLADER			106,081	106,081	106,081	106,081	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
99766	ADQUISICION DECAMARAS DIGITALES	43-SUSTIACAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	044001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	SE ADQUIRIERON 2 CAMARAS DIGITALES PARA LA CAPTURACION DE REPORTES FOTOGRAFICOS DE LAS OBRAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO E. SOCIAL.
86267	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PAGO DE PLAJEUDS	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			61,194	61,194	61,194	61,194	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
86388	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO ECON. Y SOCIAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
86446	AFORT. A DEP NORMATIVA Y VARIAS ADQUISICIONES	48-TALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	TALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	URBANO	081148001-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO			393,882	393,882	393,882	352,200	89%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
24356	ADQUISICION DE VEHICULOS MARCA FORD MOD 08 RANGER CREW CAB 14 CON AIRE ACONDICIONADO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	081149004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			480,000	480,000	480,000	479,094	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	HUBO AHORRO EN LA COMPRA DE LOS VEHICULOS Y SE COMPRARON LLANTAS PARA EL VEHICULO
33032	ADQUISICION DE VEHICULO PARA DESARROLLO SOCIAL	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	081109003CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			61,551	61,551	61,551	61,551	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
33681	AFORT. A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	081109004CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEPLADER			95,379	95,379	95,379	95,379	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
28858	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	081109005CP	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			79,100	79,100	79,100	69,000	76%	0	0	LITRO	10,547	8,000	76%	
99928	GASTOS INDIRECTOS ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO PAPELERIA	56-VETAGRANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081150 002	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			88,953	88,953	88,953	88,953	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
99414	GASTOS INDIRECTOS AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	56-VETAGRANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL			38,122	38,122	38,122	38,122	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MUNICIPIO UNICAMENTE REALIZA ESTA AFORTACION VIA SECRETARIA DE FINANZAS, MAS NO CUENTA CON INFORMACION ESPECIFICA DE SU APLICACION
62064	COMPRA DE COMBUSTIBLE	53-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	016	FES-FEEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,365	16,365	16,365	16,365	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	
71656	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	081153001CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			18,000	18,000	18,000	10,000	56%	0	0	LITRO	2,250	1,220	94%	ACCION EN PROCESO
71765	ADQUISICION DE PAPELERIA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	081153003CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			15,846	15,846	15,846	7,307	46%	0	0	LOTE	1	1	66%	ACCION EN PROCESO
71837	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS CK7700 ENTRE OTRAS	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	081153004CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICA Y SOCIAL			15,000	15,000	15,000	14,999	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA
71985	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	01153007CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			50,800	50,800	50,800	50,800	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
71938	AFORTACION FINAL PARA ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	01153006CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			39,688	39,688	39,688	39,688	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA
93278	ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,650	6,650	6,650	6,650	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
93289	ADQUISICION DE VEHICULO (COMPLEMENTO)	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			57,505	57,553	57,505	57,505	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
93355	MOBILIARIO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,669	6,669	6,669	6,669	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
95363	PAGO DE PROYECTO AL DF MUNICIPAL	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			27,921	27,921	27,921	27,921	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
95225	PAGO DE PROYECTO CASA DE LA CULTURA	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
95297	PLAJEUDS DE VEHICULO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,103	1,103	1,103	1,103	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
95313	VIACOS	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	081157008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,600	13,600	13,600	13,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
33857	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	081107003	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			62,341	62,341	62,341	62,341	100%	0	0	ACCION	100	90	90%	
31024	GASOLINA MAGNA SIN	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	081107002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			28,000	28,000	28,000	11,249	40%	0	0	ACCION	100	90	90%	
31733	VIACOS PARA CUATRO PERSONAS ENCARGADAS DE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	081107001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,462	17,462	17,462	5,837	33%	0	0	ACCION	50	30	60%	
48336	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	08118006 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,110	4,110	4,110	4,100	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
92641	MATERIAL DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS	37-PANUJO	PANUJO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EJERCIDA AL 100%
1333	PROMOCION Y DIFUSION	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	081139006CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			60,000	60,000	60,000	18,270	32%	0	0	LOTE	1	0	32%	
92634	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	0899 40 005 GI	FES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL														

7686	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO EN EL MANEJO DEL FONDO II	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	08117001	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			368,800	368,800	266,400	266,400	72%	0	0	PERSONA	13	9	72%	
42734	ADQUISICION DE BASE DE RADAR PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	08118003 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,229	9,229	9,229	9,229	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4853	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	08118004 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,765	5,765	5,765	5,765	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
15183	PAGO DE VIACOS Y COMPENSACION AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08120004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	29,054	29,054	29,054	100%	0	0	LOTE	1	0	29%	
15269	RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08120008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,960	11,960	11,960	11,960	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
44181	ADQUISICION DE CAMIONETA BLAZER	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08124008	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			110,000	110,000	110,000	80,000	73%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA BIEN EL NUMERO DE PROYECTO YA ESTA REVISADO, ES TERMINACION DE HAY OTRA OBRA CON ESA TERMINACION PERO ES DISTINTO EL NUMERO
44191	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08124007	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			60,000	60,000	60,000	50,000	83%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
44292	AFORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA	24-LORETO	ZACATECAS	URBANO	08124009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO			170,875	170,875	170,875	170,875	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
43935	CONTRATACION DE PERSONAL	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08124001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	PERSONA	1	0	0%	
44175	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0811005	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			21,510	21,510	21,510	10,000	46%	0	0	LOTE	1	1	50%	
37066	COMPRA DE COMBUSTIBLE	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	08113002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			53,843	53,843	53,843	53,843	100%	0	0	LITRO	7,356	7,356	100%	
1948	GASTOS INDIRECTOS	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		PES-FEEF	DEVELOPAMIENTO ECONOMICO	APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,550	11,550	11,550	11,550	100%	11,550	11,550	ASESORIA	24	24	100%	
99987	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS	38-PINOS	PINOS	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNTAMIENTO			1,735,123	1,735,123	1,735,123	230,580	13%	0	0	ACCION	1	1	100%	
99984	PAGO DE VIACOS	38-PINOS	PINOS	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNTAMIENTO			1,735,123	1,735,123	1,735,123	46,873	3%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE RUBRO FORMA PARTE DEL TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
99777	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	43-SUBTICACAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	044002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			12,820	12,820	12,820	12,820	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
16768	VIACOS APOYO DE TIEMPO EXTRA PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE DES. ECONOMICO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08114003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			140,000	140,000	140,000	37,530	27%	0	0	LOTE	1	0	27%	
26824	ASISTENCIA TECNICA	5-CALLERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08110500 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL			81,900	81,900	81,900	60,537	74%	0	0	PAGO	23	21	74%	
71719	VIACOS PARA REUNION DE CONSEJEROS Y COMISIONES DEL DEPARTAMENTO	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	08953002 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			24,000	24,000	24,000	18,200	76%	0	0	LOTE	1	1	76%	ACCION EN PROGRESO
7311	ADMINISTRACION DE GASTOS INDIRECTOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	08168013	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			792,575	792,575	792,575	50,771	6%	0	0	OTROS	1	0	0%	GASTOS INDIRECTOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
GESTION																								
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																								
49026	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	0812018001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,668	9,668	9,668	0	0%	0	0	ASISTENCIA	1	0	0%	
10021	AUTUNTAMIENTO	38-PINOS	PINOS	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNTAMIENTO			1,156,749	1,156,749	1,156,749	231,350	20%	0	0	ACCION	1	1	100%	
1391	COORDINACION INSTITUCIONAL GESTION Y ADMON VARIAS DEPENDENCIAS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			40,000	40,000	40,000	30,000	75%	0	0	LOTE	1	1	75%	
24822	AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08124001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			139,551	139,551	139,551	139,551	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
25271	DESARROLLO INSTITUCIONAL AFORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	50-VIAGORANDE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08150001	PES-FEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL			16,943	16,943	16,943	16,943	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMETO UN ERROR DE CAPTURA EN EL MONTO DE GI PARA LA DEP NORMATIVA EL CORRECTO ES DE 38 122. Y EL DE BI 16943
CREACION Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO/NORMATIVO																								
1342	AFORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO SEPLADER	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	SEPLADER			92,222	92,222	92,222	92,222	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA																								
99769	AFORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA	43-SUBTICACAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			3,775	3,775	3,775	3,775	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	ESTA AFORTACION SE REALIZA PARA LA ASESORIA DEL MANEJO DEL FONDO Y REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL CONEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
88437	ADQUISICION DE GASOLINA PARA OPERACION DE PROGRAMAS	45-TEPECOTILAN	TEPECOTILAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
OPERATIVA																								
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																								
40441	DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10-FRESNELLO	FRESNELLO	URBANO	021202	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,568,988	1,568,988	1,568,988	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	SE ESTAN PROGRAMANDO LAS ADQUISICIONES QUE SE REALIZARAN ASI COMO LAS CAPACITACIONES Y REHABILITACIONES QUE SE REALIZARAN POR LO QUE TODAVIA NO SE DEFINE LO PROGRAMADO ANUALMENTE
18363	COMPUTADORA CORE2 DUO 168 GB, LCD 17" MCR	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08122003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,458	8,458	8,458	8,458	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
18332	EQUIPO DE COMPUTO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08122006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,829	7,829	7,829	7,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
18437	IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600N	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08122004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,893	6,893	6,893	6,893	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
18477	SILLA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08122008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,180	3,180	3,180	3,180	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
44207	ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08122402	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
44211	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08122403	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			27,500	27,500	27,500	20,700	75%	0	0	LOTE	1	1	90%	
44206	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08122401	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO			286,278	286,278	286,278	120,200	45%	0	0	LOTE	1	0	45%	
16999	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE GISRS P. Y DESARROLLO ECON.	3-TOLINGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	081203001	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,860	13,860	13,860	13,860	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
24255	ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	081235001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			136,495	136,495	136,495	136,495	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
62798	ADQUISICION DE VERHUVO SEMINEVO	37-PANUJO	PANUJO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO			114,168	114,168	114,168	114,168	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
100012	COMPRA DE PAPELERIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA	38-PINOS	PINOS	RURAL		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AUTUNTAMIENTO			1,156,749	1,156,749	1,156,749	603,930	52%	0	0	ACCION	1	1	100%	
1394	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y APOYO EN VIACOS, REFRIGERIOS P/OSOR OPORTUNIDADES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			47,800	47,800	47,800	34,500	72%	0	0	LOTE	1	1	72%	
1382	ADQUISICION DE 2 SOPHARE DE ACTUALIZACION CIVIC CARD 2007 Y 2 LAPTOP	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			48,000	48,000	48,000	45,390	94%	0	0	LOTE	1	1	94%	
1375	EQUIPAMIENTO DEL OPTO DE DESARROLLO E. SOCIAL SCANNER, EQUIPO DE COMPUTO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			25,000	25,000	25,000	3,450	14%	0	0	LOTE	1	0	14%	
1366	EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA BARE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123900 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			32,375	32,375	32,375	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
1368	2 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08123904 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
99801	AFORTACION A LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL PRESNO	43-SUBTICACAN	CAB MUNICIPAL	URBANO	044002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			7,902	7,902	7,902	7,902	100%	0	0	ACCION	432	432	100%	SE REALIZO ESTA AFORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CAMINO AL PRESNO POR MOTIVO DE AUMENTO DE LA COTIZACION, POR LA CUAL SE REHABILITACION H2 M.
86342	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFINA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			43,679	43,679	43,679	43,679	100%	0	0	OTROS	43,679	43,679	100%	SE ADQUIRO MATERIAL PARA OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
66669	AFORT A LA DEPENDENCIA NORMATIVA, CAPACITACION Y VARIAS ADQUISICIONES	48-LICALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	LICALTENANGO DE BANCHEZ ROMAN	URBANO	07246001-005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO			262,588	262,588	262,588	262,588	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA







5379	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA RED DE AGUA POTABLE	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	036	DE DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,633	2,633	2,633	2,633	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
5794	COMPRA DE PINTURA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	001	DE DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,375	2,375	2,375	2,375	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO																								
BENES MUEBLES																								
9284	3.4.1. ADQUISICION DE CAMION CISTERNA DE 16,000 LITROS PARA EL SIAPASIF	16-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 052 CP	DE DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO			590,000	590,000	590,000	590,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	DOTACION DE CAMION CISTERNA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO. PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES QUE LO REQUIERAN POR LA FALTA DE ESCASEZ DEL AGUA.
35377	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	08 FM 17 005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,350,000	135%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	PARA EL PROXIMO INFORME SE HARA LA REPROGRAMACION RESPECTIVA EN CUANTO AL RECURSO YA QUE FALTA LA CANTIDAD DE 350,000.00
35402	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	08 FM 17 021	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	128,515	26%	0	0	ACCION	1	0	25%	
84178	ADQUISICION DE MESA REDONDA DE 1.50 M. PLEGABLE, BANQUETERA PARA EL MUNICIPIO	19-JALPA	JALPA ZAC	URBANO	029	DE DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA			14,248	14,534	14,248	14,534	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MESA PARA BANQUETES.
84143	ADQUISICION DE SILLAS PLEGABLES BLANCAS MCA. LIFE TIME PARA EL MUNICIPIO	19-JALPA	JALPA ZAC	URBANO	028	DE DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALPA			29,203	29,270	29,203	29,270	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MOBILIARIO
1637	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y ARMAMENTO (CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	08FM2013	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	VEHICULO	4	0	0%	
163541	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL A3 MARCA MOTOROLA	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	MC0005	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,485	4,485	4,485	4,485	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	SE ADQUIRO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y SINDICATURA
81534	ADQUISICION DE 1 VEHICULO CHEVENE DOBLE CABINA 4X2 MODELO 2008	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	8FM31010	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
81685	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS TIPO PICK UP DE 4 CILINDROS EQUIPADA CON TORNETA(CONVENIO CON CESP)	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	8FM31005	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			153,565	153,565	153,565	153,565	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
81742	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE 2 PATRULLAS TIPO PICK UN DE 4 CILINDROS EQUIPADA CON TORRETA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				19,384	19,384	19,384	19,384	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE RECURSO FUE COMPLEMENTO PORQUE AUMENTO EL PRECIO DE LAS PATRULLAS
76749	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS Y UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO CON CESP	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08FM34001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			184,421	184,421	184,421	184,421	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
18687	COMPRA DE VEHICULOS NISSAN CONVENIO CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM35004 CP	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			150,000	75,000	150,000	75,000	100%	0	0	ARTICULO	2	1	50%	
35069	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO HAY	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	EJERCIDA AL 100%
53001	ADQUISICION DE SONIDO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	37-PANUCO	MULERO	RURAL	AUN NO HAY	DE DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			5,975	5,975	5,975	5,975	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EJERCIDA AL 100%
95596	ADQUISICION DE CAMION DOBLE EJE MARCA INTERNACIONAL	38-PINOS	PINOS	URBANO	010	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			741,241	741,241	741,241	741,241	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
95610	ADQUISICION DE CAMION UN EJE MARCA INTERNACIONAL	38-PINOS	PINOS	URBANO	011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			740,321	740,321	740,321	740,321	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
95624	ADQUISICION DE CAMIONETA AMERICANA MARCA EXPEDICION	38-PINOS	PINOS	URBANO	012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
95585	ADQUISICION DE CAMIONETA DE TRABAJO TIPO "TAHOE"	38-PINOS	PINOS	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			487,838	487,838	487,838	487,838	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
95591	ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRABAJO MARCA CHEVROLET PICK UP	38-PINOS	PINOS	RURAL	009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			656,454	656,454	656,454	328,227	50%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
1942	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (FINQUITO)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3902CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			23,613	23,613	23,613	23,613	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
1921	ADQUISICION DE UN CAMION USADO DE 42 PASAJEROS PARA USO Y SERVICIO DEL MUNICIPIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM39012CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
1941	ADQUISICION DE UNA RAMPER CREW CAB FORD 2008	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM39020CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL			183,400	183,400	183,400	183,400	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
92711	AFORTACION PARA ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	08FM 40 038	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			89,660	89,660	89,660	89,660	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
92108	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PATRULLA	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	08FM 40 037 CP	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			86,445	86,445	86,445	86,445	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
48196	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	42-SOMBRETE	SOMBRETE	URBANO	06	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			189,380	189,380	189,380	164,282	87%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE HA ESTADO PAGANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
48881	ADQUISICION DE MAGONERA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42-SOMBRETE	SOMBRETE	URBANO	04	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,803,769	90%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO, SE MODIFICO, YA QUE UN EGRESO DE \$103,515..... FUE CANCELADO
48384	ADQUISICION DE VEHICULO RADIOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA(CONVENIO CON CESP)	42-SOMBRETE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9	RES.FE.FEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
48342	ADQUISICION DE 40 CONTENEDORES TIPO COLONIAL Y 6 CARRITOS PARA RECOLECCION DE BASURA	42-SOMBRETE	SOMBRETE	URBANO	18	RES.FE.FEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			61,588	61,588	61,588	61,588	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	
25115	ADQUISICION DE CAMIONETA CHEVROLET 4X4 MOD 2008	45-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	08FM45003	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA			220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
25119	CARRO TURU PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISIONES EN DIVERSAS CIUDADES	45-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	08FM45004	RES.FE.FEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
36719	ADQUISICION DE VEHICULO RAMPER CREW CAB MOD 2008 CON AIRE ACONDICIONADO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49007	DE DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			157,430	157,430	157,430	157,430	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
35558	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE BANCAS PARA CENTRO COMUNITARIO PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	LA FLORIDA	RURAL	08FM49004	DE DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			21,105	21,105	21,105	21,105	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
36443	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	08FM49015	DE DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO			79,214	79,214	79,214	79,214	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
75770	ADQUISICION DE CAMIONETA SEMINUEVA CHRYSLER, DURANGO AÑO 2004	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	08FM53022	DE DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			160,000	160,000	160,000	80,000	50%	0	0	VEHICULO	1	1	50%	ACCION EN PROCESO
75845	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-VILLA GONZALEZ ORTEGA	VILLA GONZALEZ ORTEGA	URBANO	08FM53012	DE DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			19,215	19,215	19,215	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ACCION NO INICIADA
9669	ADQUISICIONES PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	98012	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ADQUISICIONES VARIOS MUEBLES PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO
77785	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA MARIA DE LA PIZ	SANTA MARIA DE LA PIZ	URBANO		GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,412	5,412	5,412	5,412	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																								





01372	AFORO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS (GOBERNURA MUNICIPAL)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 011 CP	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		620,458	620,458	620,458	620,458	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
16399	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO MCA BEAR DE 125 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE CAPULA	23-JUCHIPILA	CAPULA	RURAL	08FM23004	DE BARRILLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		287,590	287,590	287,590	287,590	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
16360	AFORO PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y BORG A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	23-JUCHIPILA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM23003	DE BARRILLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APORTOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA		122,670	122,670	122,670	122,670	100%	0	0	0	AFORO	1	1	100%	
44251	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24011	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
81637	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	08FM31009	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,530	80,530	80,530	80,530	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
7535	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	URBANO	36-04	DE BARRILLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE		0	30,782	30,782	30,782	100%	0	0	0	VEHICULO	100	100	100%	EL TOTAL ANUAL QUEDA EN (CERO) YA QUE NO TIENE OFICIO DE APROVACION Y NO SE TIENE EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL
75364	PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GODEZAC	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	URBANO	36-02	GOBERNO	GOBIERNO	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE		3,400,000	1,236,364	1,236,364	1,236,364	100%	0	0	0	PAGO	40	40	100%	
76430	PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GODEZAC	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	URBANO	08FM 36 001	GOBERNO	GOBIERNO	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE		6,843,289	3,708,588	3,708,588	3,708,588	100%	0	0	0	PAGO	40	40	100%	
76813	PAGO DE VARIAS QUINENAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	URBANO	36-01	DE BARRILLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE		0	85,579,580	85,579,580	85,579,580	100%	0	0	0	PAGO	50	50	100%	EL TOTAL ANUAL QUEDA EN (CERO) POR Q NO CUENTA CON OFICIO DE APROVACION, POR LO TANTO NO SE TIENE UN TOTAL ANUAL PROGRAMADO...
76816	UNIFORMES (80 PAISES DE BOTAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	36-DOCALIENTE	DOCALIENTE	URBANO	36-03	DE BARRILLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DOCALIENTE		0	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	100	100	100%	EL TOTAL ANUAL QUEDA EN(0) YA QUE NO TIENE OFICIO DE APROVACION Y NO SE TIENE MONTO PROGRAMADO ANUAL
93651	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO HAY	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		6,294	6,294	6,294	6,294	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%	EJERCIDO AL 100%
93188	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
93215	ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		175,720	175,720	175,720	175,720	100%	0	0	0	UNIDAD	2	2	100%	EJERCIDO AL 100%
93639	ADQUISICION DE 6 (SEIS) LLANTAS PARA EL VEHICULO DE VOLTO DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO HAY NUMERO	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		21,186	21,186	21,186	21,186	100%	0	0	0	PIEZA	6	6	100%	EJERCIDA AL 100%
93215	AFORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL OPIRE	RURAL	AUN NO SE TIENE	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COCEES		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
93200	AFORTACION DEL MUNICIPIO PARA ESCUELAS DE CALIDAD	37-PANUCO	LLANO BLANCO NORTE	RURAL	AUN NO HAY	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
96632	UNIFORMES Y ARTICULOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	43-SUSTOCCAN	VIARIAS	RURAL	FM44006	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		19,964	19,964	19,964	19,964	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%	SE ATENDERON 3 SOLICITUDES DE DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO.
96664	ADQUISICION DE LA FINCA URBANA UBICADA EN LA C. ZARAGOZA ENO. FDO. 1 MADRIDO FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL	43-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	08FM46008	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
25107	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS Y RADIOS CONVENCIONALES CON POISEC	43-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	07FM46002	GOBERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA		100,104	100,104	100,104	100,104	100%	0	0	0	PIEZA	31	31	100%	
36648	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	SAN MATEO	RURAL	08FM49012	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	COORDINACION GENERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		9,384	9,384	9,384	9,384	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
37605	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49020	RES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	COORDINACION GENERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		36,250	36,250	36,250	36,250	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
19458	AGO PRESTAMO A GOBIERNO DEL ESTADO ANTICIPO DE PARTICIPANTES 2008	9-CALERA	CALERA VICTOR ROSALES	URBANO	08FM09076CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
38634	AFORTACION A LA ESCUELA DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTANEDA	9-CALERA	CALERA VR	URBANO	08FM09010CP	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38640	AFORTACION A LA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	9-CALERA	CALERA VR	URBANO	08FM09008	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38681	AFORTACION A LA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA MODELO	9-CALERA	CALERA DE VR	URBANO	08FM09007CP	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
38748	AFORTACION A LA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	9-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE	RURAL	08FM09009PR	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
39218	AFORTACION AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9-CALERA	CALERA VR	URBANO	08FM09022CP	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		137,625	137,625	137,625	137,625	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
19383	AFORTACION AL PROGRAMA RESCATE A LOS ABUELOS	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08FM09022CP	OTROS	PENSIONES	PENSIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	0	AFORO	160	160	100%	
39693	AFORTACION ESCUELA DE CALIDAD SECUNDARIA TECNICA NO 6	9-CALERA	CALERA VR	URBANO	08FM09011CP	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19440	PAGO A BANOFAS POR LA CONSTRUCCION DEL ANILLO PERIFERICO 1ER ETAPA ENO-OC 2008	9-CALERA	CALERA VICTOR ROSALES	URBANO	08FM09015CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		806,656	806,656	806,656	806,656	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
19562	PAGO ADEUDO A TEGORERIA POR COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	9-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	08FM09021CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		172,940	172,940	172,940	172,940	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
19426	PAGO DE INTERESES PRESTAMO DE ANTICIPO DE PARTICIPANTES	9-CALERA	CALERA VICTOR ROSALES	URBANO	08FM09017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		88,134	88,134	88,134	88,134	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
93121	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	023	RES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		172,940	172,940	172,940	172,940	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
92889	AFORTACION PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	018	RES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,877	27,877	27,877	27,877	100%	0	0	0	PERSONA	40	40	100%	
92779	COMPRA DE EMATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	007	DE BARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,583	2,583	2,583	2,583	100%	0	0	0	OTROS	103	103	100%	
92368	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	012	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,516	24,516	24,516	24,516	100%	0	0	0	PIEZA	153	153	100%	
92693	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	006	DE BARRILLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	
92764	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	016	RES-FEIEF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	VEHICULO	15	15	100%	
93766	COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,444	10,444	10,444	10,444	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	



1884	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 005	FIES-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMUNICACION SOCIAL			150,000	150,000	150,000	151,124	87%		0	0	LOTE	1	1	87%
19342	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA (CHAMARRAS, CHALECOS BLINDADOS, ETC.)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 008 CP	FIES-FIEEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,021,209	1,021,209	1,021,209	978,511	96%		0	0	EQUIPO	1	1	96%
18603	AFORT PARA LA REALIZACION Y DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA REGION 8 ESTIVAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 004	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGION 8 ESTIVAL			7,000	7,000	7,000	7,000	100%		0	0	PROYECTO	100	100	100%
18687	AFORTACION A LAS ESCUELAS DE CALIDAD	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 003	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECTOR EDUCATIVO			233,262	233,262	233,262	233,262	100%		0	0	APOYO	100	100	100%
18677	AFORTACION AL CONSEJO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 002	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	0	0%		0	0	APOYO	1	0	0%
2114	AFORTACION PARA BECAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 023 CP	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			190,000	190,000	190,000	190,000	100%		0	0	BECA	1	1	100%
21191	AFORTACION PARA CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. PREPARATORIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS" (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 022 CP	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION DE MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			273,253	273,253	273,253	273,253	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
2404	AFORTACION PARA EL SERVICIO SOCIAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 034 CP	DE BARRILLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,000	12,000	12,000	12,000	100%		0	0	APOYO	1	1	100%
19259	AFORTACION PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES PARA CABECERA MUNICIPAL (CONVENIO CON CEAP)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 009	FIES-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SMADPAJ			192,308	192,308	192,308	192,308	100%		0	0	MEDIDOR	100	100	100%
20969	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA (PROGRAMA 3X1) SAN JUAN DEL CENTRO	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 021 PR	FIES-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			23,651	23,651	23,651	23,651	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%
24077	AFORTACION PARA LA CAMPAÑA DE INFORMACION PARA LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 035 CP	DE BARRILLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			44,000	44,000	44,000	44,000	100%		0	0	APOYO	1	1	100%
24119	AFORTACION PARA LA CAMPAÑA DE PARTICIPACION CIUDADANA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 038 CP	DE BARRILLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,000	20,000	20,000	20,000	100%		0	0	CAMPAÑA	1	1	100%
25084	AFORTACION PARA LA COMPRA DE 8 CAMIONETAS PICK UP (CONVENIO CON CESP)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 052 CP	DE BARRILLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			537,980	537,980	537,980	537,980	100%		0	0	VEHICULO	1	1	100%
22244	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN C. JOSE INES LOZANO (PROGRAMA 3X1). PLAN MAESTRO EL MOLINO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 024 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			35,460	35,460	35,460	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
22325	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN COL. PATRIA NUEVA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 025 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			57,760	57,760	57,760	38,387	66%		0	0	OBRA	1	1	66%
21798	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DEL ARTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL CENTRO (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 018 PR	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			7,780	7,780	7,780	7,780	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
21772	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO 3ERA. ETAPA (PROGRAMA 3X1). BAUS DE LOS GARCIA	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 017 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			251,003	251,003	251,003	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
21830	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CALLE DEL ARTE EN SAN JUAN DEL CENTRO (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 019	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			8,608	8,608	8,608	8,608	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
21695	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DE LA COMUNIDAD (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 016	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			29,777	29,777	29,777	29,777	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
22018	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL ARTE (PROGRAMA 3X1) SAN JUAN DEL CENTRO	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 020 PR	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			46,421	46,421	46,421	46,421	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
23350	AFORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARGENTINA COL. LADRILLERA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 028 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			145,500	145,500	145,500	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
23282	AFORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS ROSAS COL. GUANAJUATO (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 027 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,860	14,860	14,860	14,860	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
22418	AFORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION FEDERALISMO COL. SAN ISIDRO (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 028 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			137,040	137,040	137,040	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
22587	AFORTACION PARA LA REMODELACION DE LA ALAMEDA FRANCISCO GARCIA SALINAS (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 030 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			384,744	384,744	384,744	155,517	27%		0	0	OBRA	1	0	27%
23537	AFORTACION PARA LA REMODELACION DE TALLERES EN EL DIF MUNICIPAL (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 033 CP	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			74,800	74,800	74,800	27,932	37%		0	0	OBRA	1	0	37%
22608	AFORTACION PARA LA REMODELACION DEL JARDIN ALJAZAR INTERVENCIÓN PAISAJISTA COL. LADRILLERA (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 029	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
22636	AFORTACION PARA LA REMODELACION DEL PARQUE DE LA DIGNIDAD (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 031	FIES-FIEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			144,500	144,500	144,500	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
22792	AFORTACIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN EL DIF MUNICIPAL (PROGRAMA HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 032 CP	FIES-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			153,320	153,320	153,320	153,320	100%		0	0	EQUIPO	1	1	100%
19049	APOYO A LA COMUNIDAD DE SARABIA PARA EL PAGO A LA COMUNIDAD DE PALMAS ALTAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 006 PR	DE BARRILLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AGUA POTABLE			100,000	100,000	100,000	0	0%		0	0	APOYO	1	0	0%
21392	APOYO PARA EL PAGO DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERA JEREZ LA CARBIA	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 013 PR	DE BARRILLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			40,250	40,250	40,250	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
24016	CABLEADO SUBTERRANEO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. COMERCIO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 045 CP	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			61,504	61,504	61,504	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
24006	CABLEADO SUBTERRANEO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. GUANAJUATO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 048 CP	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			347,338	347,338	347,338	253,938	73%		0	0	OBRA	1	1	73%
24711	CABLEADO SUBTERRANEO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. SALVADOR YARELA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 046 CP	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			357,520	357,520	357,520	357,520	100%		0	0	OBRA	1	1	100%
24749	CABLEADO SUBTERRANEO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. SAN FRANCISCO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 047 CP	DE BARRILLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			184,000	184,000	184,000	0	0%		0	0	OBRA	1	0	0%
19156	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES	20-JEREZ	JEREZ	RURAL	08FM 20 007 PR	DE BARRILLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			70,000	70,000	70,000	68,310	98%		0	0	EQUIPO	1	1	98%
21737	COMPRA DE EXTRACTOR DE JIRE PARA EL MERCADO MUNICIPAL "LIC. BENITO JUAREZ"	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 015 CP	FIES-FIEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DEL MERCADO			70,000	70,000	70,000	0	0%		0	0	ARTICULO	1	0	0%

2475	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 060 CP	FIES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			493,051	493,051	493,051	493,051	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
18310	COMPRA E INSTALACION DE ANTENA DE SEÑAL PARA LAS CAMARAS INSTALADAS EN LA CIUDAD POR PARTE DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM20 001	FIES-FEEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA			211,894	211,894	211,894	211,894	100%	0	0	0	MATERIAL FILMICO	1	1	100%	
24336	CONSTRUCCION DE CEISO PERMETRAL, PISO DE CONCRETO Y PLUMAS PARA CONTROL VEHICULAR EN CASA DE SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 049 CP	DE BARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			206,402	206,402	206,402	69,871	34%	0	0	0	OBRA	1	0	34%	
24332	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. COMERCIO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 043 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			144,142	144,142	144,142	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. GUANAJUATO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 039 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			234,407	234,407	234,407	134,874	58%	0	0	0	OBRA	1	1	57%	
24368	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. SALVADOR YARELA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 044 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			215,174	215,174	215,174	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24474	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. SAN FRANCISCO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 042 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			238,069	238,069	238,069	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24427	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. GUANAJUATO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 041 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			729,522	729,522	729,522	582,488	80%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
24228	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. SALVADOR YARELA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 037 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			690,341	690,341	690,341	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24331	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD, C. SAN FRANCISCO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 040 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			645,281	645,281	645,281	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24234	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD C. COMERCIO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 038 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			536,102	536,102	536,102	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
24883	REMEDIACION DE OFICINAS EN COMANDANCIA REGIONAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 051 CP	DE BARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			130,000	130,000	130,000	94,518	73%	0	0	0	OBRA	1	1	73%	
21067	REVESTIMIENTO DE LA BASE EN AREA DE LA CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 014 CP	FIES-FEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DENAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			175,000	175,000	175,000	174,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
21100	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y BAMPANAS DE ALUMINIO EN AULAS DEL CAMPO UNIVERSITARIO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	08FM 20 010 CP	FIES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			160,000	160,000	160,000	51,748	32%	0	0	0	LOTE	1	0	32%	
66960	PAGO DE PRESTAMO A GOBIERNO DEL ESTADO	33-MORELOS	MORELOS	URBANO	08FM3001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MORELOS			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	100%	0	0	0	PAGO	1	0	25%	
1987	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR (ONDO DE SUELOS PARA LA BRECHA JESUS MARIA EL ALACIAN	33-MOYAHUA DE ESTRADA	JESUS MARIA	RURAL	08FM3001	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	6,000	6,000	100%	
30368	ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA	RURAL	08FM3009CP	DE BARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO Y FORESTAL	PROYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	TONELADA	2	2	100%	
2047	APLICACION DE LIQUIDO ESTABILIZADOR EN LA BRECHA ATECA-HUEJOTILAN	33-MOYAHUA DE ESTRADA	HUEJOTILAN	RURAL	08FM3003PR	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			300,000	104,880	104,880	0	0%	0	0	0	LITRO	200	80	40%	
2010	AFORTACION AL TEMPLO 2A ETAPA (PROGRAMA 3X1)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	LA PRESA	RURAL	08FM3003PR	FIES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	DICHA APORTACION SE REALIZA PARA EL PROGRAMA 3X1. EL RECURSO ES APLICADO POR EL MONTO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
2045	AFORTACION PARA TECHO DE CANCHA EN LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE PROGRAMA 3X1	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA	URBANO	08FM3008CP	FIES-FEEF	DE BARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			66,100	162,500	162,500	0	0%	0	0	0	BECA	84	0	0%	ES RECURSO PARA OBRAS DEL 3X1. EL CUAL EL MONTO RETIRADO ES LA PARTE QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
20223	AFORTACION PARA EL BRAMO CARRETERO JESUS MARIA PALMAREJO (CONVENIO CON LA JEC)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA	RURAL	08FM3008CP	DE BARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,338	36,338	36,338	36,338	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
2030	AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CURATO EN EL TEMPLO DE PALMAREJO (PROGRAMA 3X1)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	PALMAREJO	RURAL	08FM3005PR	FIES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			200,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE RECURSO SE APLICA PARA LA OBRA DEL 3X1. EL CUAL CORRESPONDE AL MUNICIPIO EL MONTE RETIRADO.
2021	AFORTACION PARA LA ILUMINACION DEL TEMPLO DE SANTO SANTIAGO	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA	URBANO	08FM3002CP	FIES-FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ES UNA APORTACION PARA EL PROGRAMA 3X1. EL CUAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO ES RETIRADO DE FONDO.
2043	AFORTACION PARA TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE PROGRAMA 3X1	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA	URBANO	08FM3002CP	DE BARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			120,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	SON APORTACIONES PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1. LOS CUALES EL MUNICIPIO SACO ESTE RECURSO PARA APORTAR EL MONTO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO.
76753	AFOTYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LOS 3 POSOS AL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	SIN	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE			256,628	256,628	256,628	256,628	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
76811	PAGO DE ADEUDO CONTRAIDO CON BANDERAS POR LA ADQUISICION DE MAGNANIMA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08FM3406	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	PAGO	8	4	50%	
76796	PAGO DE ADEUDO CONTRAIDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA COBERTURA DE AGUINALDOS 2007	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08FM3406	GOBIERNO	HACIENDA	ADULTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
76783	PAGO DE BEBIDA CONTRAIDA CON BANDERAS POR MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE AGUAS RESERVALES	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN	URBANO	08FV04	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	PAGO	10	0	0%	
19888	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3507 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			56,770	56,770	56,770	56,770	100%	0	0	0	ARTICULO	28	25	100%	
19113	AFORTACION PARA LA REHABILITACION DE TEMPLO (CONVENIO CON SECOP)	35-NORIA DE ANGELES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	08FM3509 PR	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
19191	AFORTACION PARA LA REHABILITACION DE TEMPLO (CONVENIO CON SECOP)	35-NORIA DE ANGELES	LAURO Q CALCOCA	RURAL	08FM3511 CP	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
19153	AFORTACION PARA LA REHABILITACION DE TEMPLO (CONVENIO CON SECOP)	35-NORIA DE ANGELES	MARIAVILLAS	RURAL	08FM3510 PR	DE BARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			203,309	203,309	203,309	203,309	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
18415	LIQUIDACION DE PERSONAL 2004-2007	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3501 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			98,300	98,300	98,300	98,300	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%	
18475	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3502 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			62,459	62,459	62,459	62,459	100%	0	0	0	ACCION	4	4	100%	
18955	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3506 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			764,069	619,217	764,069	619,217	100%	0	0	0	ACCION	5	4	80%	
18966	PAGO A SODEZAC	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3503 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			724,000	482,694	724,000	482,694	100%	0	0	0	ACCION	1	1	67%	
18764	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3505 CP	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COBERTURA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,500,000	859,587	1,500,000	859,587	100%	0	0	0	ACCION	24	16	67%	
19047	PAGO DE ADEUDO AL ISSS	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	08FM3508 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,088,038	1,009,788	1,088,038	1,009,788	100%	0	0	0	ACCION	1	1	93%	
53162	ADQUISICION DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO			381,220	381,220	381,220	381,220	100%	0	0	0	PIEZA	170	170	100%	EJERCIDO AL 100%

5299	ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	37-PANUCO	PANUCO	VARIAS	RURAL	AUN NO HAY	FES-PEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO					250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PIEZA		1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
5292	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO HAY	FES-PEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PIEZA		1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
5316	ADQUISICION DE 17 BANCAS PARA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	PIEZA		11	11	100%	EJERCIDO AL 100%
5329	ADQUISICION DE 27 PARES DE BOTAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						9,315	9,315	9,315	9,315	100%	0	0	0	PIEZA		27	27	100%	EJERCIDO AL 100%
5354	ADQUISICION DE 9 RADIOS PARA LA ADMINISTRACION	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						46,471	46,471	46,471	46,471	100%	0	0	0	PIEZA		9	9	100%	EJERCIDO AL 100%
5255	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE CULTURA MPAL.	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO TIENE	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
5377	PAGO DE ADEUDOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	NO HAY	GOBIERNO	HACIENDA	GABTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO						200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	0	ACCION		1	1	50%	EJERCIDO AL 50%
59448	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES	38-PINOS	PINOS	URBANO	004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						8,181,498	8,181,498	8,181,498	8,181,498	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	PAGO PROGRAMADO PARA PAGAR DIVERSOS PROVEEDORES
59412	PAGO A VARIOS PROVEEDORES	38-PINOS	PINOS	URBANO	08FM3902	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						4,942,121	4,942,121	4,942,121	4,888,601	99%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	EN ESTA OBRA SE PROGRAMA PARA PAGO DE PASIVOS CON DIVERSOS PROVEEDORES
59436	PAGO DE ADEUDO AL IMSS	38-PINOS	PINOS	URBANO	08FM3603	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						728,884	728,840	728,640	239,705	33%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	PAGO PROGRAMADO PARA ADEUDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS E INSTITUCIONES. PAGO DE ADEUDO AL IMSS
59578	REPARACION DE VEHICULOS PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	38-PINOS	PINOS	URBANO	006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL						14,720	14,720	14,720	14,720	100%	0	0	0	ACCION		1	1	100%	OBRA PROGRAMADA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA
2020	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CENTRO DE COMPUTO HABITAT 2008	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3030CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO						26,325	26,325	26,325	0	0%	0	0	0	LOTE		1	0	0%	APORTACION FEDERAL 52,650 APORTACION ESTATAL 26,325
1920	ADQUISICION DE UN VEHICULO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3011CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						228,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	0	VEHICULO		1	1	100%	
1987	ADQUISICION DE 27 SEGUROS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						178,025	178,025	178,025	149,312	84%	0	0	0	OTROS		27	22	81%	
1960	ANTICIPA DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EMPRESTIO QUE OTORGA AL MUNICIPIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3002CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
1941	ANTICIPA DE PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE EMPRESTIO QUE OTORGA EL GOBIERNO AL MUNICIPIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3003CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						1,779,212	1,779,212	1,779,212	1,779,212	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
1958	AFORTACION PARA LA DOTACION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 CILINDROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3005CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO						86,475	86,475	86,475	86,475	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
1917	AFORTACION PARA VEINTE BECAS PROGRAMA 3X1 2008 PARA ALUMNOS BECTACADOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3009CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
2013	CAMPAÑA DE DIFUSION DEL PROGRAMA HABITAT 2008	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3007CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO						20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	EVENTO		5	0	0%	APORTACION FEDERAL 40,000 APORTACION ESTATAL 20,000
2004	ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL (HABITAT 2008)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3006CP	DE ARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO						15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OTROS		20	20	100%	APORTACION FEDERAL 30,000 APORTACION ESTATAL 15,000
1912	PAGO DE ADEUDO OBRA CONVENIO CON CEAPA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO Y PLANTA	39-RIO GRANDE	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	08FM3005PR	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						512,600	512,600	512,600	193,200	38%	0	0	0	ACUERDO		1	0	38%	
1969	PAGO DE ADEUDO POR AFORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007 CONVENIO CON SEDARJO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3008CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						303,328	303,328	303,328	303,328	100%	0	0	0	ACUERDO		1	1	100%	
1932	PAGO DE COMBUSTIBLE A NORMAN AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3028CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						299,541	299,541	299,541	299,541	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
1933	PAGO DE ESTUDIOS CARRETEROS DE VARIAS COMUNIDADES	39-RIO GRANDE	VARIAS	RURAL	08FM3004PR	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
1899	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3001CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						301,300	301,300	301,300	301,300	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
1934	POLIZA DE SEGURO DE GRUPO VIDA TEMPORAL A SEGURIDAD PUBLICA 19/06/09 AL 19/06/09	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3025CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						71,801	71,801	71,801	71,801	100%	0	0	0	LOTE		1	1	100%	
1913	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3007CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL						765,450	765,450	765,450	399,182	52%	0	0	0	LOTE		1	1	52%	
2017	REALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CD DE RIO GRANDE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	08FM3008CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO AGROPECUARIO						6,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	0	PLAN		1	0	0%	APORTACION FEDERAL 12,000 APORTACION ESTATAL 6,000
92465	PROGRAMAS DE BECAS MUNICIPALIZADAS	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	08FM 40 005 CP	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL						200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ALUMNO		140	140	100%	
4894	AFORTACION MUNICIPAL PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION, RESTAURACION, RECUPERACION Y DIFUSION DEL SITIO ARQUEOLOGICO "CERRO CRUZ DE LA BOCAY"	42-SOMBRETE	FRANCISCO YILLA LA RODILLA	RURAL	16	DE ARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO						100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	CONVENIO		1	1	100%	
4828	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL						200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PAGO		1	1	100%	
8555	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL						100,000	100,000	100,000	87,288	87%	0	0	0	PAGO		1	1	87%	
8572	AFORTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	FES-PEEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL							12,580	12,580	12,580	8,258	66%	0	0	0	PAGO		1	1	66%	
8593	PAGO DE ADEUDO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	DE ARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ASEGURADOR AS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL							36,528	36,528	36,528	8,258	23%	0	0	0	PAGO		1	1	100%	
8531	PAGO DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	FES-PEEF	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL							1,908,333	1,908,333	1,908,333	1,198,285	60%	0	0	0	PAGO		1	1	60%	
9576	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGEN PARA LAS ORIGINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	08FM4806	FES-PEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA						310,000	310,000	310,000	270,658	87%	0	0	0	PIEZA		573	500	87%	
5703	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "CON AMOR AL RESCATE DE LOS ABUELOS" CON DIF ESTATAL	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE SERVICIOS SOCIAL	COOPARTICIPACION	ENTIDAD ESTATAL	TESORERIA						108,000	108,000	108,000	54,000	50%	0	0	0	APOYO		120	60	50%	
25100	PAGO 50% DE LA DEUDA CONTRADA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS EN DICIEMBRE 2007	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE BR	URBANO	08FM4801	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA						1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	CREDITO		1	1	100%	
25154	UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MPAL (BRAS PUB. Y SERV. LIMPIA)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO	URBANO	08FM4807	FES-PEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA						89,800	89,800	89,800	89,800	100%	0	0	0	PIEZA		562	560	100%	
8199	ADQUISICION DE UNIFORMES EQUIPO ANTIMOTIN Y ARMAMENTO	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	08FM 50 005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						146,987	146,987	146,987	120,896	89%	0	0	0	EQUIPO		1	1	85%	
8124	ADQUISICION DE VEHICULO BENIMIEVO	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	08FM 50 003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL						55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	VEHICULO		1	1	100%	
81752	PAGO DE ADEUDO AL IMSS	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	08FM 50 001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL						162,703	162,703	162,703	162,703	100%	0	0	0	PAGO		1	1	100%	EN EL 1ER TRIMESTRE SE ESPECIFICA QUE ESTA ACCION SERA CANCELADA PERO SE CANCELO EL MISMO DE LA ACCION 08FM 50 002 DE PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS POR LO QUE EL MONTO TOTAL DE ESA ACCION SE MODIFICO COMO SE SEÑALA EN LA MISMA.

9071		AFORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS GODEZAC SEMALERCA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRAS SIN INICIAR
9072		AFORTACIÓN PARA OBRAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		3,317,478	3,317,478	3,317,478	3,317,748	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	AFORTACION PARA DIFERENTES OBRAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
9073		AFORTACIÓN PARA OBRAS GODEZAC SECUR	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRAS SIN COMENZAR
9074		AFORTACIÓN PARA OBRAS HABITAT	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		4,270,000	4,270,000	4,270,000	3,381,668	79%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DIO LA AFORTACION PARA PROGRAMAS HABITAT
9075		AFORTACIÓN PARA OBRAS PESO A PESO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		4,674,908	4,674,908	4,674,908	2,200,000	47%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRAS SIN INICIAR
9076		PAGO DE CREDITO CONTRATADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE CUBRIO DEUDA CON LA SRA. DE FINANZAS
9086		SUELDOS A PERSONAL OPERATIVO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		15,344,650	15,344,650	15,344,650	3,557,251	23%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE DIO UNA PARTE DE SUELDOS
9543		PAGO DE ADEUDO CON BANOBAS	57-FRANCOISCO	FRANCOISCO	URBANO	08FM7004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		522,063	522,063	522,063	320,788	61%	0	0	0	CONVENIO	1	1	60%	
9573		PAGO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 2004-2010	57-FRANCOISCO	FRANCOISCO	URBANO	08FM7008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
95731		PROYECTO BASURERO MUNICIPAL Y RECOLECTOR DE BASURA	57-FRANCOISCO	FRANCOISCO	URBANO	08FM7005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000	90,000	90,000	45,000	50%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
9793		OBLIGACIONES FINANCIERAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 040 CP	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS Y TURISMO MUNICIPIO		5,500,000	1,600,000	5,500,000	1,600,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO A PROVEEDORES (COMPROMISOS CONTRADOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL DEPARTAMENTO DE TURISMO)
7801		1.1.- PAGO DE PASIVOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 001 CP	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO		3,422,883	3,422,883	3,422,883	2,485,257	73%	0	0	0	OTROS	100	75	73%	PAGO A CONTRATISTA Y PROVEEDORES OBRAS Y ACCIONES PROGRAMAS HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, SIAPAS Y EQUIPAMIENTO.
16433		OBLIGACIONES FINANCIERAS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	23-JUCHIPILA	JUCHIPILA	URBANO	08FM23002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL		1,519,884	1,211,503	1,519,884	1,205,988	100%	0	0	0	CREDITO	1	1	90%	
41257		PAGO A FINANZAS POR PRESTAMO OTORGADO PARA CUBRIR AGUINALDOS 2007 Y ADEUDOS VARIOS	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		3,740,646	3,740,646	3,740,646	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%		
17211		PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	3-ATOLONGA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM3001 CP	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL		538,072	538,072	538,072	390,000	65%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
9458		OBLIGACIONES FINANCIERAS CON DIVERSOS PROVEEDORES	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	MM0022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		232,709	232,709	194,557	194,557	84%	0	0	0	ACCION	232,709	232,709	100%	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES CON UN IMPORTE TOTAL DE \$194,557.00
39961		PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	08FM32009	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	0	PAGO	30	30	100%	
93133		PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	08FM32008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO		250,000	250,000	250,000	232,739	89%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
35899		PAGO DE ADEUDOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO TIENE	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	SE ENCUENTRA AL 100% EN AVANCE FISICO FINANCIERO
160117		PAGO DE PASIVOS	43-SUSTIACAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FM44005	OTROS	APYOY A AHORRADORE DE DEUDORES DE LA BANCA	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		59,950	59,950	59,950	59,950	100%	0	0	0	PAGO	4	4	100%	EN ESTA OBRA SE REALIZO EL PAGO DE PASIVOS A CUATRO PROVEEDORES
35424		PAGO AL IMSS Y RCV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE Y 02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		2,800,000	2,800,000	2,800,000	998,367	36%	0	0	0	PAGO	12	4	33%	
35783		PAGO DE PARTICIPACIONES CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		4,765,833	4,765,833	4,765,833	4,308,673	90%	0	0	0	PAGO	1	1	91%	
9077		AGUINALDO A PERSONAL OPERATIVO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		2,131,202	2,131,202	2,131,202	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	AGUINALDO DEL PERSONAL DE LA D.G.S.P.
9078		PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		1,140,352	1,140,352	1,140,352	1,140,352	100%	0	0	0	PAGO	1	0	6%	PAGO A DEUDORES Y CONTRATISTAS
9079		PAGO DE FINANCIAMIENTO DE CREDITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATECAS		261,321	261,321	261,321	261,321	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE DEUDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
55616		PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GODEZAC	57-FRANCOISCO	FRANCOISCO	URBANO	08FM57001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCOISCO		2,500,000	1,686,664	2,500,000	1,686,664	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	66%	
35391		PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GODEZAC	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	08FM7001	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,006,333	1,448,899	1,006,333	469,618	32%	0	0	0	ACCION	100	75	75%	
77157		ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 041 CP	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA		1,000,000	779,267	1,000,000	779,267	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	77%	ADQUISICION DE UNIFORMES, MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR, CAPAGTACION A PERSONAL OPERATIVO, ADECUACION DE LOCAL PARA SISTEMAS EN EL ESPICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
7710		2.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL OPERATIVO)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 002 CP	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA		12,500,000	12,500,000	12,500,000	8,556,398	69%	0	0	0	OTROS	1	1	69%	PORTALEGIMIENTO A LA CORPORACION CON UN SALARIO DIGNO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
7720		2.3 AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 004 CP	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA DEL MUNICIPIO		3,000,000	900,000	3,000,000	900,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	AFORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN, CONVENIO ESTABLECIDO CON LA COORDINACION GENERAL DE LA PLATAFORMA, MEXICO
44254		ADQUISICION DE REACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		72,000	72,000	72,000	30,000	42%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
44234		COMPRA DE ARMAMENTO	24-LORETO	MUNICIPIO DE LORETO	URBANO	08FM24004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		223,000	223,000	223,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
44222		COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		55,000	55,000	55,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
44219		COMPRA DE UNIFORMES	24-LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N.VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO		360,000	360,000	360,000	260,000	57%	0	0	0	LOTE	1	1	70%	
52949		ADQUISICION DE LLANTAS PARA 3 VEHICULOS (PATRULLAS) DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	AUN NO HAY	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO		10,330	10,330	10,330	10,330	100%	0	0	0	PIEZA	8	8	100%	EJERCIDO AL 100%
37130		AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA (MASCARAS ANTIBALAS, FAJILLAS PORTA RADIOS, PORTA GAS, FUNDA PISTOLA, ETC)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49017	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION	MUNICIPIO DE VALPARAISO		127,188	127,188	127,188	33,522	26%	0	0	0	LOTE	1	0	26%	
35912		AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS MISAS PARA PATRULLAS (CONVENIO CON CEAR)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VALPARAISO		153,568	153,568	153,568	153,568	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
37175		AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL CUERPO DE S.P.	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	08FM49018	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	COOPARTICIPACION	MUNICIPIO DE VALPARAISO		35,627	35,627	35,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
35621		ADQUISICION DE UNIFORMES	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	08FM7008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000	60,000	60,000	30,000	50%	0	0	0	ACCION	100	50	50%	
35795		ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	08FM7012	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,200	17,200	17,200	17,200	100%	0	0	0	ACCION	100	60	60%	
35733		ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA PARA PIPA CON CAPACIDAD DE 16,000 LTR.	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO ZAC	URBANO	08FM7020	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL		46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	ACCION	100	60	60%	
92211		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O	10-FRESNILLO	VARIAS	RURAL	08FM 10 037 CP	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	PROYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO		800,000	800,000	800,000	648,280	81%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	81%	PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR RURAL EN CONDICIONES DE ALTA MARGINACION Y DIRIGIDOS A PROMOVER LA SUFICIENCIA ALIMENTICIA EN LA FAMILIAS DEL MEDIO RURAL.
92212		3.35 HUERTOS FAMILIARES	10-FRESNILLO	VARIAS	RURAL	08FM 10 039 CP	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO FORESTAL	PROYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO		150,000	150,000	150,0										

9239	4.16 CAPACITACION PARA EL AUTODEMPLEO RURAL	10	FRESNILLO	VARIAS	RURAL	08FM 10 020 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	700,000	400,000	700,000	377,354	94%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	94%	CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN LOS SECTORES RURAL, PROGRAMA DE ESPECIALIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL Y DEL CAMPO.		
9239	4.17 BECAS ESPECIALIZACION LABORAL	10	FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 021 CP	DE ARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	500,000	500,000	500,000	94,297	19%	0	0	0	BECA	1	0	19%	PROGRAMA DE ESPECIALIZACION DEL RECURSO HUMANO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (CAPACITACION A PROFESIONISTAS EN EL AMBITO LABORAL EN LA INDUSTRIA)		
9239	4.27 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	10	FRESNILLO	VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES	URBANO	08FM 10 031 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	5,000,000	3,000,000	5,000,000	300,000	10%	0	0	0	BECA	1	1	100%	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA OPERADOS POR DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA ESTUDANTES DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		
9239	4.3 Y 4.4 OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES HABRAN RECURSOS ADICIONALES AL CONVENIO Y CONGRESACION MARIANA TRIBUTARIA	10	FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 008 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	1,000,000	500,000	1,000,000	385,230	73%	0	0	0	OTROS	1	1	73%	INFRAESTRUCTURA BASICA PARA ZONAS URBANAS Y COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION CONVENIO CON LA SEDESOL, EL GOREZAC (BEPLADER) Y CONGRESACION MARIANA TRIBUTARIA PARA ADQUISICION DE MATERIALES INDUSTRIALES		
92313	4.31 CAPACITACION PARA LA SUSTENTABILIDAD	10	FRESNILLO	VARIAS	RURAL	08FM 10 035 CP	DE ARROLLO ECONOMICO	DE ARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO	100,000	100,000	100,000	37,654	38%	0	0	0	CAPACITACION	1	0	38%	IMPLEMENTACION CAMPANA "FRESNILLO LIMPIO, DE TI DEPENDE", DIFUSION DE PRACTICAS DE SUSTENTABILIDAD Y CAPACITACION EN MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.		
92319	4.38 PROGRAMA DE PAQUETS DE CERDOS	10	FRESNILLO	VARIAS	RURAL	08FM 10 043 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR RURAL EN CONDICIONES DE ALTA MARGINACION Y DIRIGIDOS A PROMOVER LA SUFICIENCIA ALIMENTICIA EN LA FAMILIAS DEL MEDIO RURAL.		
92349	4.5 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (ACCIONES)	10	FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 070 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	453,075	453,075	453,075	453,075	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA REALIZAR VARIAS ACCIONES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA CON ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINALIDAD, CONVENIO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON LA SEDESOL.		
92328	4.5 4.4 OBRAS Y/O ACCIONES SOCIALES PREP RECURSOS ADICIONALES AL CONVENIO	10	FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 063 CP	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DE ARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO	2,084,625	2,084,625	2,084,625	1,287,327	62%	0	0	0	OTROS	1	1	62%	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS OBRAS Y/O ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO ADICIONALES AL CONVENIO		
92350	4.8 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (OBRAS)	10	FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	08FM 10 069 CP	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	1,962,300	1,962,300	1,962,300	1,962,300	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA REALIZAR VARIAS OBRAS EN EL AREA URBANA EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, CONVENIO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON LA SEDESOL.		
92341	4.7 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1	10	FRESNILLO	FRESNILLO	RURAL	08FM 10 011 CP Y PR	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000,000	1,200,000	3,000,000	1,126,760	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL, BECA DE \$8,000.00 PARA NIVEL MEDIO "PREPARATORIA" Y \$12,000.00 PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR "CARRERA", ASI COMO VARIAS OBRAS Y/O ACCIONES EN EL PROGRAMA, CONVENIO CON GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y CLUBES		
44246	AFORTACION PARA APOYO A ADULTOS MAYORES	24	LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24059	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DE ARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	400,000	42%	0	0	0	LOTE	1	0	45%			
44250	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD	24	LORETO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08FM24010	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LORETO	459,400	459,400	459,400	459,400	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
193570	AFORTACION AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COPROVI	30	MOMAX	MOMAX	URBANO	06MOM09	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	COPROVI	25,475	25,475	25,475	25,475	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	CONVENIO REALIZADO CON COPROVI PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SU MODALIDAD TU CASA 2007, DONDE EL MUNICIPIO LE CORRESPONDE APORTAR DICHA CANTIDAD.		
93766	AFORTACION AL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30	MORELOS	MORELOS	URBANO	08FM30008	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO CULTURAL MANUEL PUENTE VILLALBA	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
85594	BECA PARA 210 ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS	46	TEPETONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COORDINACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	214,200	214,200	214,200	214,200	100%	0	0	0	BECA	214,200	214,200	100%	ENTREGA DE 210 BECAS A NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS COBERTURA MUNICIPAL		
86481	PAGO TOTAL DE MUEBLES	46	TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO		DE ARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,215	144,215	144,215	144,215	100%	0	0	0	PIEZA	144,215	144,215	100%	ADQUISICION DE MUEBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
<b>FAM</b>												235,239,094	206,658,693	206,658,693	167,136,782	81%	0	0	0	300	100	33%				
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																										
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																										
96284	TRATO EGUITATIVO A GRUPOS VULNERABLES	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS	URBANO	4	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	97,927,044	72,058,323	72,058,323	72,058,323	100%	0	0	0	SISTEMA	100	50	50%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																										
96285	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS	URBANO	1	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS	76,991,325	76,991,325	76,991,325	55,403,159	72%	0	0	0	OBRA	100	50	50%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																										
96286	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS	URBANO	1	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS	60,620,729	57,609,045	57,609,045	38,675,241	69%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>FASP</b>												97,689,000	87,961,407	87,961,407	87,961,407	100%	0	0	0	100	50	50%				
96287	RECURSOS DE COORDINACION	0	COBERTURA ESTATAL			1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87,680,000	87,961,407	87,961,407	87,961,407	100%	0	0	0	OPERACION	100	50	50%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>FAETA</b>												57,611,783	42,919,231	42,919,231	42,919,231	100%	0	0	0	200	100	50%				
<b>EDUCACION TECNOLOGICA</b>																										
OTROS SISTEMAS DE OPERACION EDUCACION TECNOLOGICA																										
96288	OTROS SISTEMAS DE OPERACION EDUCACION TECNOLOGICA	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS	URBANO	1	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE ZACATECAS	15,911,536	15,199,201	15,199,201	15,199,201	100%	0	0	0	OPERACION	100	50	50%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>																										
96289	EDUCACION PARA ADULTOS	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS	URBANO	1	DE ARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS	38,099,627	27,720,090	27,720,090	27,720,090	100%	0	0	0	OPERACION	100	50	50%	CFRAS PRELIMINARES		
<b>FAFEP</b>												324,436,837	244,807,327	244,807,327	181,913,465	74%	0	0	0	315,293	312,323	99%				
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																										
<b>INVERSION</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
96929	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS DIVERSAS	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	52	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	17,500,000	9,963,421	9,963,421	9,963,421	100%	0	0	0	TONELADA	40,156	40,156	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96930	ADQUISICION DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA	0	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBANO	53	DE ARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96931	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA VIVEROS	0	COBERTURA ESTATAL	QUADALUPE GUADALUPE	URBANO	65	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DE ARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,800,000	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96932	COLECTOR COLINAS DEL PADRE, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 32" ZONA PONIENTE	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	1	DE ARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,251,122	1,894,847	1,894,847	1,894,847	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96933	CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE LOS NIÑOS TERA ETAPA	0	COBERTURA ESTATAL	QUADALUPE GUADALUPE	URBANO	62	DE ARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	740,000	739,998	739,998	739,998	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96934	CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CENTRO DE INTERNAMIENTO INTEGRAL JUVENIL TERA ETAPA	0	COBERTURA ESTATAL	COL FELIPE ANGELES VILLARUEVA	URBANO	71	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	202,784	199,318	199,318	199,318	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96935	CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN ESC. JOSE MARIA SANCHEZ ROMAN	0	COBERTURA ESTATAL	TLALTENANGO TLALTENANGO	URBANO	50	DE ARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	468,766	290,033	290,033	290,033	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96936	CONSTRUCCION DE COLECTOR HACIENDAS TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 30" ZONA PONIENTE	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	3	DE ARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,809,859	927,877	927,877	927,877	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,732	2,732	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96937	CONSTRUCCION DE COLECTOR LA ESCONDA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 30" ZONA PONIENTE	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	4	DE ARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,078,078	516,750	516,750	516,750	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,716	2,716	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96938	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC ARROYO TILAMANTES	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	51	DE ARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,720,000	14,080,912	14,080,912	14,080,912	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96939	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0	COBERTURA ESTATAL	SANTIAGILLO FRESNILLO	RURAL	55	DE ARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	750,000	738,624	738,624	738,624	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		
96940	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ARROYO TILAMANTES DEL KM 1+200 AL KM 3+200	0	COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	49	DE ARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRITERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	17,800,000	2,201,621	2,201,621	2,201,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CFRAS PRELIMINARES		





















100295	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	JALPA JALPA	URBANO	39	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14016	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,391,094	3,391,094	3,391,094	3,391,094	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100296	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	LUS MOYA LUS MOYA	URBANO	24	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5596	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	98,337	98,337	98,337	98,337	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100297	CONSTRUCCION DEL ACCESO DE LA AV. PEDRO CORONEL AFECTANDO UNA AREA PARA SU PROCESO	0-COBERTURA ESTATAL	GUADALUPE GUADALUPE	URBANO	49	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	60000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100298	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO VIAL CERRO DEL GATO MEDIANTE LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	50	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	RESERVAS TERRITORIALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	80000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,732	3,732	100%	PROYECTO TERMINADO
100299	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO CERRO DE LA BUFA AFECTANDO A OCHO HECTAREAS	0-COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	51	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	60000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	894,218	894,218	894,218	894,218	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100300	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	PINKS PINKS	URBANO	28	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2700	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,847	77,847	77,847	77,847	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100301	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	GUADALUPE Y TEUL DE BILEZORTEGA	URBANO	35	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4527	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	560,725	560,725	560,725	560,725	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
	RECONSTRUCCION																								
100302	RECONSTRUCCION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	EL TEPETATE LORETO	RURAL	17	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	552	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	136,711	136,711	136,711	136,711	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100303	RECONSTRUCCION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	TETILLAS JERIZ	RURAL	16	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1733	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	466,653	466,653	466,653	466,653	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	PROYECTO TERMINADO
100304	RECONSTRUCCION DE CARRETERA EL CAMPO 15- LA HONDA	0-COBERTURA ESTATAL	LA HONDA MIGUEL ALZA	RURAL	18	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4288	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,151,945	1,151,945	1,151,945	1,151,945	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	PROYECTO TERMINADO
100305	RECONSTRUCCION DE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	CIENEGUILLAS ZACATECAS	RURAL	20	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	472	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	853,943	853,943	853,943	853,943	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	PROYECTO TERMINADO
100306	RECONSTRUCCION DE CARRETERA RANCHO NUEVO GUAHUATEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	RANCHO NUEVO GUAHUATEMOC	RURAL	21	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1952	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,742,533	1,742,533	1,742,533	1,742,533	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	PROYECTO TERMINADO
100307	RECONSTRUCCION DE CARRETERA TLATENANGO-ATOLUINA	0-COBERTURA ESTATAL	CERRITO PELON TLATENANGO	RURAL	19	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1733	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,153,207	1,153,207	1,153,207	1,153,207	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	PROYECTO TERMINADO
	AMPLIACION																								
100308	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VARIAS LOCALIDADES: EL BARRIO DE LOS TANQUES, ETC	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES SAN ALTO	RURAL	36	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1803	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	534,933	534,933	534,933	534,933	100%	0	0	0	OBRA	7	7	100%	PROYECTO TERMINADO
	MODERNIZACION																								
100309	MODERNIZACION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	SAN LO CARRANZA MIGUEL ALZA	RURAL	10	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	12592	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,620,652	3,620,652	3,620,652	3,620,652	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	PROYECTO TERMINADO
100310	MODERNIZACION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	LA BALLENA YELLA HADLDO	RURAL	13	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5009	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,329,378	2,329,378	2,329,378	2,329,378	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	PROYECTO TERMINADO
100311	MODERNIZACION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	PLAN DE SALZ NOCHISTLAN	RURAL	11	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1164	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,905,782	4,905,782	4,905,782	4,905,782	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	PROYECTO TERMINADO
100312	MODERNIZACION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	PLENTIDO FRESNILLO	RURAL	9	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2127	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,208,899	1,208,899	1,208,899	1,208,899	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100313	MODERNIZACION DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	RANCHO NUEVO ZACATECAS	RURAL	15	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	668	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,587,393	3,587,393	3,587,393	3,587,393	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	PROYECTO TERMINADO
100314	MODERNIZACION MUSEOGRAFICO QUE INCLUYE OBRA CIVIL TAL COMO MUEBLE VIDEO, SOPORTE DEL RESPALDO	0-COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	53	RES-PEEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279,698	279,698	279,698	279,698	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100315	MODERNIZACION, TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	EL JAGLEY VILLANUEVA	RURAL	14	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	576	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,093,603	2,093,603	2,093,603	2,093,603	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	PROYECTO TERMINADO
100316	MODERNIZACION, TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALIZACION DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	RIO DE MEDINA SAN ALTO	RURAL	12	RES-PEEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIALIDADES	CARRITERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1937	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,795	380,795	380,795	380,795	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100317	MODERNIZACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VILLANUEVA VILLANUEVA	URBANO	23	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5501	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,569	25,569	25,569	25,569	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
	MEJORAMIENTO																								
100318	AFORTACION PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPADOS PUBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	47	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,222,329	2,222,329	2,222,329	2,222,329	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
100319	AFORTACION PARA EL PROGRAMA HABITAT PARA CENTROS HISTORICOS (IMAGEN URBANA, INFRAESTRUCTURA, REGENERACION Y CABLEADO)	0-COBERTURA ESTATAL	ZACATECAS ZACATECAS	URBANO	48	RES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	4000	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1411 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,338,750	5,338,750	5,338,750	5,338,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO



42326	EQUIPO DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	SAN IBIDRO DE CERRO GORDO	RURAL	89910018	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			439,138	439,138	439,138	439,138	100%	0	0	0	POZO	260	260	100%	260 METROS LINEALES DE RED
42363	EQUIPO DE POZO PARA AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	10-FRESNILLO	EL REFUGIO DE ABREGO	RURAL	89910020	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			606,505	606,505	606,505	606,505	100%	0	0	0	POZO	1,220	1,220	100%	1220 METROS LINEALES DE RED
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LERINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																									
CONSTRUCCION																									
31588	CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA VEHICULAR	20-JEREZ	SAN RAFAEL	RURAL	07920203 PR	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			85,518	85,518	85,518	85,518	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
AMPLIACION																									
42355	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	COL DEL SOL	URBANO	89910112	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			197,085	197,085	197,085	197,085	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	350	350	100%	
42772	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. TOMA DE ZACATECAS	10-FRESNILLO	COL FRANCISCO VILLA	URBANO	89910113	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			97,550	97,550	97,550	97,550	100%	0	0	0	RED	168	168	100%	
42745	DIFERENCIA DE VOLUMENES EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	FRACC UNIVERSITARIO	URBANO	89910033	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			89,118	89,118	89,118	89,118	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	89	89	100%	
42884	TERMINACION DE RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA	10-FRESNILLO	PRESA LEONARDO REYNOSO	RURAL	89910114	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,869	30,869	30,869	30,869	100%	0	0	0	RED	9	9	100%	
MANTENIMIENTO																									
42734	REFIBRACION DE RED DE DRENAJE C. SIERRA CAÑELAS	10-FRESNILLO	COL LOMAS DE PLATEROS	URBANO	89910032	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			123,133	123,133	123,133	123,133	100%	0	0	0	RED	137	137	100%	
REHABILITACION																									
42720	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRIMER ETAPA	10-FRESNILLO	GUADALUPE DE TRUJILLO	RURAL	89910031	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			541,500	541,500	541,500	541,500	100%	0	0	0	RED	700	700	100%	700 METROS LINEALES DE TUBERIA
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
AMPLIACION																									
31332	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. LIENDO Y LAS ARTES	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	07920017 PR	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			126,631	126,631	126,631	126,631	100%	0	0	0	METRO LINEAL	488	488	100%	
37773	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIV. DEL HUESO	20-JEREZ	CIENAGA	RURAL	07920058 PR	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			31,889	31,889	31,889	31,889	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
REHABILITACION																									
38801	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. FRANCISCO VILLA Y OTRAS, COL. PATRIA NUEVA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920014 CP	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			267,858	267,858	267,858	267,858	100%	0	0	0	METRO LINEAL	660	660	100%	
30365	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. GERARDO POMENTE, FRACC. R.L.V.	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920016	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			85,002	85,002	85,002	85,002	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
37825	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CENTENARIO, COL. GUADALUPE	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920056 CP	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,428	36,428	36,428	36,428	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
37389	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EUGALPIO, CEDROS Y PINOS	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920057 CP	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			88,712	88,712	88,712	88,712	100%	0	0	0	METRO LINEAL	293	293	100%	
31284	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE JA. ETAPA EN BARRIO DE LOS RICOS	20-JEREZ	LO DE LUNA	RURAL	07920018 PR	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			192,270	192,270	192,270	192,270	100%	0	0	0	METRO LINEAL	537	537	100%	
POZOS DE ABSORCION																									
CONSTRUCCION																									
42831	14 POZOS DE VISITA	10-FRESNILLO	RANCHO GRANDE	RURAL	89910116	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			124,581	124,581	124,581	124,581	100%	0	0	0	POZO	14	14	100%	
TANQUES DE POZOS																									
31389	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPSCO	20-JEREZ	BARABIA	RURAL	07920018 PR	DESBARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			130,698	130,698	130,698	130,698	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
42845	AFORTACION MUNICIPAL PARA PADO DEL RESTO DE MAGUANARIA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	RURAL	89910002	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			728,879	728,879	728,879	728,879	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
42801	INTERCAMBIO DE RECURSOS CON FONDO IV	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	89910034	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,093,543	4,093,543	4,093,543	4,093,543	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ESTE PROGRAMA LO LLEVA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
42883	PROGRAMA DE CEMENTO	10-FRESNILLO	VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	RURAL	89910004	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	300 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION DE AREAS DE USO COMUN
31453	AFORTACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES, URBANIZACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APORT. CON SECOP	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920001 CP	PES-PEEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	MAGEN URBANA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
35148	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS EN COL. LAS AMERICAS	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920023 CP	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			119,988	119,988	119,988	119,988	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
35141	CONSTRUCCION DE PRIME DE CONCRETO EN LA CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO EN FRACC. LOS CARDOS	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920034 CP	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			51,014	51,014	51,014	51,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
87852	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. PATRIA NUEVA (RABDI)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920046 CP	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			89,734	89,734	89,734	89,734	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	562	562	100%	
87153	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FEDERALISMO, COL. SAN IBIDRO (PROG. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920044 CP	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			439,972	439,972	439,972	439,972	100%	0	0	0	METROS	3,383	3,383	100%	
87802	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NORTE COL. GUADALUPE (PROG. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07920045 CP	DESBARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			96,207	96,207	96,207	96,207	100%	0	0	0	METROS	708	708	100%	

0184		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. NEZAHUALCOYOTL, COL. MAGISTERIAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992010 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			103,100	103,100	103,100	103,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	616	616	100%	
0703		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NORTE ENTRE C. LOPEZ MATEOS Y DE LAS ROSAS (PROG. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992043 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			256,749	256,749	256,749	256,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,240	2,240	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
RED DE ELECTRICIDAD																									
AMPLIACION																									
42976		FOCOS AHORRADORES	10-FRESNILLO	VIARIAS COLONIAS	URBANO	6991008B1	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	LOE DE FOCOS AHORRADORES TIENE UN AVANCE DE 79%
35426		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION	20-JEREZ	LOS RIOS	RURAL	07992037	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	2	100%	
35469		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION	20-JEREZ	PARRAL DE LAS HUERTAS	RURAL	07992038 PR	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
35311		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. CAMINO REAL	20-JEREZ	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	07992034 PR	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
35213		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. FRANCISCO VILLA ZONA CENTRO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992027 CP	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			63,360	63,360	63,360	63,360	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
35231		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. GARDENAS, FRACC. JARDINES DE RLV	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992026 CP	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	4	100%	
35277		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. GENARO CODINA, FRACC. CANDELARIO HUZAR II	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992031	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			105,600	105,600	105,600	105,600	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
35257		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. LUIS DONALDO DOLIOSO, FRACC. CANDELARIO HUZAR II	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992036 CP	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			123,200	123,200	123,200	123,200	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	7	100%	
35369		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. ROBLE	20-JEREZ	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	07992036 PR	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
35287		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. SIN NOMBRE	20-JEREZ	SAN CAYETANO	RURAL	07992032 PR	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	5	100%	
35300		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. TRUJILLO	20-JEREZ	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	07992033	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	
35241		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION C. GILBERTO ROBLES, COL. JUSTO SIERRA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992029	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
41998		TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	FELIPE ANGELES	RURAL	69910054	DE SARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO			295,393	295,393	295,393	295,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																									
42084		EQUIPAMIENTO EN CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	SAN JOSE DE GUADALUPE	RURAL	69910055	DE SARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			41,360	41,360	41,360	41,360	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCION																									
35187		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	20-JEREZ	SAN ISIDRO DEL SALTO	RURAL	07992025	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			159,522	159,522	159,522	159,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
35202		CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL	20-JEREZ	LOS RIOS	RURAL	07992026 PR	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			60,321	60,321	60,321	60,321	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
35133		TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	20-JEREZ	BAJO DE CLARA	RURAL	07992022 PR	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			92,388	92,388	92,388	92,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
PREESCOLAR																									
35426		CONSTRUCCION DE CHAPOTEADERO Y LAVADEROS EN J. DE N. FUENFANTIA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992042 CP	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			40,988	40,988	40,988	40,988	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
PRIMARIA																									
35444		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA "LEONARDO C. RUIZ"	20-JEREZ	CIENEGA	RURAL	07992038 PR	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			182,968	182,968	182,968	182,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
35583		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "MARGARITA MAZA"	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07992041	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			168,076	168,076	168,076	168,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
35469		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	20-JEREZ	EL HUEJOYE	RURAL	07992040 PR	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,454	22,454	22,454	22,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
SECUNDARIA																									
35468		CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ"	20-JEREZ	SANTA RITA	RURAL	07992039 PR	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			182,968	182,968	182,968	182,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS																									
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																									
35365		3 COMPUTADORAS PENTIUM A 3.0 GHZ 200 MB EN DISCO DURO, DVD, MOUSE, BORNAL, TECLADO Y MONITOR	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	071120013 CP	DE SARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
ORGANIZACIONAL																									
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																									
36654		SEMINARIO TALLER TECNOLOGIA GPS PARA CAPACITACION DE AREA TECNICA DE LA PRESIDENCIA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	071220001 CP	DE SARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,237	15,237	15,237	15,237	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
FORTAMUN																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
35393		ADQUISICION DE UN BULLDOZER Y UN CAMION DE VOLTEO 2007 PARA LA DIRECCION E SEGURIDAD PUBLICA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM 20 076CP	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DE SARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,150,750	1,150,750	1,150,750	1,150,750	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
32225		AMPLIACION DE AREAS ELECTRICAS PARA ALIMENTAR CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM 20 079CP	DE SARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL			140,163	140,163	140,163	140,163	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32195		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM 20 086CP	DE SARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	DE SARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,770	21,770	21,770	21,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32334		AFORTACION PARA EL INSTITUTO JEREZANO DE CULTURA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM 20 075CP	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
32369		AFORTACION PARA EL INSTITUTO JEREZANO DE CULTURA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM 20 079CP	DE SARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
32386		AFORTACION PARA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PORTAL EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 38 PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	DE SARROLLO ECONOMICO	DE SARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			13,320	13,320	13,320	13,320	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
35170		APOYO A PRODUCTORES DE LA REGION PARA COMPRA DE PLASTICAS	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM20059CP	DE SARROLLO ECONOMICO	DE SARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
32034		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	04FM20005 CP	RIES-PEEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			88,205	88,205	88,205	88,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CANCELADA
31898		PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS CON GOBIERNO DEL ESTADO	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM20001 CP	OTROS	MANEJAMIENTO DEL SISTEMA	SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,770,020	2,770,020	2,770,020	2,770,020	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
32065		PAGO DE ANTIPO DE PROYECTO DE IMAGEN Y DE PROYECTO ARQUITECTONICO DE SALON DE USOS MULTIPLES MUSEO DE LA CHARRERIA	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM20057CP	DE SARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

02082	REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	20-JEREZ	JEREZ	URBANO	07FM2009ICP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL				100.000	100.000	100.000	100.000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
-------	---	----------	-------	--------	-------------	-------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	------	---	---	------	---	---	------